

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte		Hyväksytyt piirustukset	
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Asunto Oy Rantakartano		650720	
Kaatoaltaat		1		1			Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.9.66 M	
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18	Tontti no 14 RNo Kortteli no 45218			
Pesualtaat	12	1	12	12	1	12	Urakoitsija K. Lindberg, vesi- ja lämpöjohtoliike Oy			
Laboratorio- ja juoma-altaat		0.5			0.5		Suunnittelija → Ins.tsto O. Vasiljev, Uudenmaankatu 26 A			
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri		Liitosilmoituksen no ja päiväys	
Urinaalit		0.5		-	-	-	Korkeustietoja NN +		Liittymisk. minimi	
WC-uimuri-venttiilit	18	0.5	9	-	-	-	Likavesi		Pad. kork. normaalisti	
WC-huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Sadevesi		Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	
Lattiakaivot	18	-	-	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 25,5,65		Alin viemäröity teso	
Sadevesikatto-suppilot		-	-	-	-	-	Luvut ja muut asiapaperit:		Ylin viemäröity taso	
Yhteensä	60						Vesisäiliö H		Vesisäiliön AV	
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	- 36	Kaivot		Palopostin no	
Suihkut	1	2	2	1	2	2	Huomautuksia:		Vall. paine	
15 mm käyttöhanat	6	1	6	6	1	6	Tarkastusmaksut		Poikkeama	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		laskutusmääräys tark. pvm		± -	
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24		12		piirustukset			
Palopostit		-	-	-	-	-	viemärijohtot			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12		painerkastus			
Yhteensä NV	Kylmävesi		119	Lämminvesi		74	Sadevesikaivo		lopputarkastus	
	Kylmävesi + lämminvesi		193	Yhteensä q l/s			Pumppukaivo			
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l		Patterin vesim. l	3500	Patterin teho l/min.	Hajotuskaivo		Katujohdo NS Vms. 23.9.65	
							Umpikaivo		Liitos NS	
									Mittari m³ tai NS	
									Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuoliset pohjaviemärit selä ulko- ja kerrosviemäri julkis kunnassa tarkastettu	5.11.65	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	27.4.66	LH
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
KV- ja LV painetarkastettu	27.4.66	LH	Sopimus tarkastettu	29.9.66	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.9.66	Malyn
Huomautuksia					