

Asennettavat laitteet	Kalusteloiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Asunto Oy Alakiventie 1		64188				
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4	Kaupungin osa No 45 Nimi Vartiokylä (Myllypuro)		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.6.64				
Astianpesualtaat	70	1	70		1	70	Tontti no 2 RNo Korttelin no 45143						
Pesualtaat	76	1	76		1	76	Urakoitsija Yhtymä Ominen Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Insinööritoimisto Lauren & Lehtinen, Ullanlinnankatu 3 A						
Kylpyammeet	70	2	140		2	140	Korkeustietoja NN +						
Urinaalit		0,5		-	-	-	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	8218/6.3.64	24,00	25,20	26,65	26,40	40,20
Suihkut	1	2	2		2	2	Sadevesi	8219/ -"-	24,80	26,65			
WC-uimuri-venttiilit	77	0,5	78	-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa 23.4.64		Vesisäiliö M-puro	Vesisäiliön AV + 63,0	Palopostin no Avoio	Vall. paine + 60	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut esiapaperit:						
Lattiakaivot	7	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöksyviemärit		-	-	-	-	-	Kalvot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	305						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm	tark.	mk
15 mm käyttöhanat	6	1	6	6	1	6	Rasvan erotuskaivo				piirustukset 18.6.64		61,00
20 mm käyttöhanat vesipostit	1	4	4		4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		31,50
25 mm käyttöhanat vesipostit	4	12	48		12		Perusvesikaivo	1			painetarkastus		63,00
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo	6			lopputarkastus 12.1.65		62,00
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						156,50
Yhteensä NV		Kylmävesi	348		Lämminvesi	298	Hajotuskaivo		EI TARVITA		Katujohdo NS		Liitos NS 80
		Kylmävesi + lämminvesi	646		Yhteensä q l/s	4,1	Umpikaivo				Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Mallifirma-Nova MA 1100/2x 239		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.					Mittarin asennuslupa annettu		19.2.65

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonsiemäri ja pohjaviemärit tarkast.	17.6.64	Hyvä G.M.			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Paine tarkastettu	9.12.64	HH	Loppu tarkastettu	11.3.65	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.3.65	HH

Huomautuksia