

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	Kylmävesi			Lämminvesi			Omistaja tai kiinteistön nimi		No				
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV	Asunto Oy Punavuorenkatu 9		61091/5847				
Kaatoaltaat	14	1			1		Kaupungin osa No 5 Nimi Punavuori		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24.3.61 EL				
Astianpesualtaat	75	1			1		Tontti no 7 RNo Korttelin no 113						
Pesualtaat	76	1			1		Urakoitsija Kallion Putki Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto P. Kyöstilä						
Kylpyammeet	75	2			2		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		-	-	-			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
Pesuistimet ja jalka-altaat		1			1		Likavesi	5385/27.6.60	13,16	15,35			
Suihkut	1	2			2		Sadevesi						
WC-uimuri-venttiilit	76	0,5		-	-	-	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
WC huuhtelu-venttiilit		15		-	-	-	Luvat ja muut asiapaperit:						
Lattiakaivot	5	-	-	-	-	-							
Sadevesisyöky-viemärit		-	-	-	-	-	Kaivot	kpl	Huomautuksia:		Tarkastusmaksut		
Yhteensä	322						Bens.- ja rasvanerotuskaivo				laskutusmääräys pvm tark. mk		
15 mm käyttöhanat	6	1			1		Rasvan erotuskaivo				piirustukset		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				viemärijohtot		
25 mm käyttöhanat vesipostit	3	12			12		Perusvesikaivo				palnetarkastus		
Palopostit		-	-	-	-	-	Sadevesikaivo				lopputarkastus		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Pumppukaivo						
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi			Hajotuskaivo		uusi		Katujohto NS		Liitos NS
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s			Umpikaivo				Mittari m ⁸ tai NS		Tarjoilujohto NS
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.						Mittarin asennuslupa annettu		pvm nimi
		4000			225								

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	25.4.61	TA			
Hajotuskaivon kondalle tulveva viemäri kellarissa tarkastettu		EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	6.6.61	EL	Lopputarkastettu	28.9.61	TA
Hajotuskaivo tarkastettu	28.9.61	TA	H-kaivot poistettu Hakenlahti 21.12.71 AH		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.9.61	Ta

Huomautuksia

huomautuksella, että hajotuskaivon kannet kiinnittä-
mättä ja putkinousujen tarkastusluukut kerroksista
puuttuivat.