

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osolte Annankatu 18		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Eläke-Varma Keskinäinen vakuutusyhtiö		No 780055				
Kaatoaltaat	46	1	46		1	46	Kaupungin osa No 4 Nimi Kamppi		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.2.78				
Astianpesualtaat	21	1	21		1	21	Kortteli no 71 Tontti no 13 R no		Palautettu 28.2.78				
Pesualtaat	135	1	135		1	135	Urakoitsija Vesi ja Lämpö Oy						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija Ins.tsto Leo Maaskola, Huvilakatu 8 Hki 15						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Korkeustietoja NN +						
Urinaalit	3	0,5	1,5	—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeu- man sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri- venttiilit	71	0,5	35,5	—	—	—	Likavesi	24705-28.10.77 24706-28.10.77	13.33 9.47	15.05 11.35	15.05 11.35	+2,50	+40,80
VC-huuhtelu- venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	21844-28.10.77 22649-28.10.77	10.48 14.01	13.45 15.90	13.45 15.90		
Lattiakaivot	153	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto- suppilot	24	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Yhteensä	453	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	24	2	48		2	48	Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1			☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttö- hanat	26	1	26	18	1	18	Rasvanerotus- kaivo	1			☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttö- hanat vesipostit	3	4	12	1	4	4	Laimennus- kaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttö- hanat vesipostit	1	12	12		12		Perusvesi- kaivo				Vedenmyyntisopimus lähe- tetty verkkotoimistoon tehty aikaisemmin		
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	24	2	12	24	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 4.2.78		
Palopostit	49	—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu		
Yhteensä NV	Kylmävesi	361		Lämminvesi	296		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 25.2.80		
	Kylmävesi + lämminvesi	657		Yhteensä q l/s	4,8		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli 2xSURREIN	Tilavuus l 2x350KW		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
USS-luone pohjaviem.	13.6.78	✓			
Osa IV Lönrotink. (BULEVARDI 7 LAPI)	20.6.78	✓			
JU+30 - ulkoviem. ANNANKADUUT	3.8.78	✓			
	5.9.78	✓			
IV. (Bulevardi 7:n)	15.11.78	✓			
Osa A: # pohjaviem.	27.4.78	✓			
LÖNROTINKADUN PUOL. SIVU POKKAUKSI. OSA	2.3.79	✓			
PINA-ALUEEN ULKOVIEH.	8.3.79	✓	D Lopputarkastus		
			1. KELLARI KRS - 1. KRS SESSON TUNN	18.6.79	✓
			1. KRS SESSON MUUTUN	22.4.79	✓
			1. KRS B-OJA 2. KELLARI KRS	19.12.79	✓
			UUDISRAK. 2. KELLARI KRS 3. KRS	6.3.80	✓
			OSUINN VANHA OJA 4. KRS	5.9.80	✓
			3-6 KERROS	29.4.80	✓
C Painetarkastus			LOPPUTARKASTUS		
POHJALAMPO (LÖNROTINKADUN PUOL. SIVU)	15.3.79	✓	Huomautuksia		
L. ALUSTA KERROSTA	15.5.79	✓			
UUDISRAKENNUS	18.9.78	✓			
Keittiö huja	3.7.80	✓			