

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite		Hyväksytyt piirustukset				
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Eino Leinonkatu 7		13.7.81 14.7.81				
Kaatoaltaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2	Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Eino Leinonkatu 7		No 800594				
Astianpesualtaat	45	0,2	9,0	45	0,2	9,0	Kaupungin osa No 14 Nimi Taka-Töölö		Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 23.7.80 + 23.10.80 + 15.11.80				
Pesualtaat	41	0,1	4,1	41	0,1	4,1	Kortteli no 494 Tontti no 1 R no		Palautettu 8.6.81 23.10.80				
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Urakoitsija Oy Vesi ja Lämpö		9.12.80				
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	18	0,1	1,8	18	0,1	1,8	Suunnittelija Ins.tsto Martti Viding Oy, Jarrumiehenkatu 4 Hki 52						
Urinaalit		0,5		—	—	—	Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
VC-uimuri-venttiilit	48	0,1	4,8	—	—	—	Liikavesi XXXXXX	427-5.9.79	Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi		4.46	6.10	6.10	0,10	21,90
Lattiakaivot	48	—	—	—	—	—			4.60	6.20	6.20		
Sadevesikattonsuppilot	4	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±	
Yhteensä	210	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit						
Kylpyammeet		2			2		Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemäryöt		
Suihkut	45	0,2	9,0	45	0,2	9,0	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	3	0,2	0,6		1		Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4		Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit	6	0,2	1,2		12		Perusvesikaivo				Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 10.9.80	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	36	0,2	7,2	36	0,2	7,2	Sadevesikaivo				Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	20.10.81	
Palopostit		—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	10.12.81	
Yhteensä NV	Kylmävesi		38,9	Lämminvesi		32,3	Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.2.82	
	Kylmävesi + lämminvesi		71,2	Yhteensä q l/s		2,7	Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.	Jätevesien kaatokaivo						

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
JU-TONNIVIEHE. HUR. TIE	5.11.80	G			
20 JV toimittu	10.6.81	H			
			D Lopputarkastus		
			LOPPUTARKASTUS	23.2.81	G

C Painetarkastus

C - PORRAS

RAINETARKASTUS

20.11.81

10.12.81

G
G

Huomautuksia

San. tarkastus on tehty LKK:n kyp. pöytä Tö-
m. tällä 23.10.81 ↓