

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						Osoite Hirsipadontie 7			Hyväksytyt piirustukset			
	kpl	Kylmävesi NV	Yht. NV	kpl	Lämminvesi NV	Yht. NV	Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Hirsipadontie 7			No 720254	Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6.7.72		
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5	Kaupungin osa No 28 Nimi Ouluhkylä			Palautettu 7.7.72			
Astianpesualtaat	36	1	36	36	1	36	Korttelin no 28307 Tontti no 1 R no						
Pesualtaat	48	1	48	48	1	48	Urakoitsija Oy Termo						
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5		Suunnittelija KK:n ins.osasto, Mikonkatu 17 Hki 10						
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1		Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
Urinaalit		0,5		—	—	—			Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeen sattuuessa	Alin viemäroity taso	Ylin viemäroity taso
VC-uimuri-venttiilit	39	0,5	20	—	—	—	Likavesi	18415-28.6.71	32.40	33.50	35.10	37.50	46.15
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—	Sadevesi	18416-28.6.71	33.40	35.10	35.10		
Lattiakaivot	44	—	—	—	—	—	Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—	Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiakirjat x) kansiossa no 710574						
Yhteensä	176	—	—	—	—	—							
Kylpyammeet	36	2	72	36	2	72	Kaivot	kpl	Huomautuksia		☒ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärytöt		
Suihkut	2	2	4	2	2	4	Hiekan-bens./öljynerotuskaivot				☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen		
15 mm käyttöhanat	36	1	36	36	1	36	Rasvanerotuskaivo				☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon		
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8	2	4	8	Laimennuskaivo				☐ Muut työt		
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12		Perusvesikaivo	2			Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	pvm 9.6.72	nimi ge
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12		Sadevesikaivo	4			Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.8.72	
Palopostit	2	—	—	—	—	—	Pumppukaivo				Vesimittarin asennuslupa annettu	19.1.73	JA
Yhteensä NV	Kylmävesi	229		Lämminvesi	209		Hajotuskaivo				Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.1.73	JA
	Kylmävesi + lämminvesi	438		Yhteensä q l/s	3,72		Umpikaivo						
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.		Jätevesien kaatokaivo						
	VARAAJA TAKOJA n:o 2												

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo 3 pu sv tv	14.6.72	HH			
— 4 —	26.10.72	HH			
			D Lopputarkastus		
			Talo 3 Värstösuoja	23.11.72	HH
			Talo 3 ja 4 lop	18.1.73	HH
C Painetarkastus					
Talo 3 painetark.	18.10.72	HH	Huomautuksia		
— 4 —	26.10.72	HH			