Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0.2		0,2	0.2
Pesualtaat	2	0,1	0.2		0,1	0.2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0.2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0.2		0,2	0.2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0.2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0.2		0,2	0.2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1.2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	0.8
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2.0	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0.46

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Lautamiehenpolku 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Unto Kunnas

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Korttelin numero: 35176 | Tontin numero: ~~17~~ 27 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: LVI-Palvelu U. Sallinen

Suunnittelija: Ins. Heimo Mäkinen, Maahiskuja 6 Kerava

Piirustusten hyväksymisnumero: 810578

Hyväksytty	Palautettu
12.11.81 ✓	13.11.81
11.4.82 ✓	18.6.82

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	434-15.7.81	11.54	12.70	14.40	16.00	18.80
Sadevesi	434-15.7.81	12.67	14.40	14.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 28.10.81 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 13.11.81 ✓

Vesimittarin asennuslupa annettu: 31.1.-82 ✓

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 5.2.82 ✓

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Tonttiosuus	25.11.81	HH
Pohjaviemäri osa	4.12.81	HH
Pohjaviemäri	14.5.82	HH

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUKATSELMUS	5.4.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painek.	23.8.82	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	6	Lämminvesi	5
	Kylmävesi + lämminvesi	11	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli CD	Tilavuus l 300	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 35

Osoite: Lautamiehenpolku 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Venla Oksanen

Kaupungin osa No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no 1 11 | RNo 1159 | Kortteli no 35178

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Karl Malmgren

Hyväksytyt piirustukset

No 660543

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.8.66 5.8.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10717- 8.3.66	11.65	12.85	14.50	13,51	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os 11.3.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark. | pvm		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms. 3.8.66		Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 30.9-66	nimi Malm

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	23.8-66	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.8.66	~~AL~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston ~~katurakennusosaston~~ antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,9 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 3,4 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,55

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Lautamiehenpolku 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 810646

Omistaja tai kiinteistön nimi: Aimo Lehtinen

Hyväksytty: 31.12.81 — Palautettu: 4.1.82.

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Korttelin numero: 35176 — Tontin numero: 15 — Rekisterinumero: 1172

Urakoitsija: Vesijohtoliike R. Räisänen

Suunnittelija: Suunn.tsto LTO_Tekniikka/Salonen

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	482-28.8.81	11.46	12.55	14.45	13.44	17.25
Sadevesi	482-28.8.81	12.55	14.45	14.45		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	autotalli
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 9.12.81 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 6.1.82

Vesimittarin asennuslupa annettu: 26.1.83

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
AUTOTALLI POHJAV.		
POHJAVIEMÄRIT	23.4.82	
JV + SV PÄÄVIEMÄRI	10.9.82	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
OSITTAINEN	15.4.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	13.1.83	

Huomautuksia

- PUK tulemassa pedotuvcm.

'Asennettavat' laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Martti Horn

Kaupungin osa No: 35 Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no: 12 RNo: Kortteli no: 35178

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Hki 65

Hyväksytyt piirustukset

No: 670714

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 31.8.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12633-17.7.67	11.48	12.65	14.30	12.54	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 28.7.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.21.8.67 Liitos NS: 30

Mittari m³ tai NS: Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 18.9.67 nimi Nalja

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesiväri Starkstetter	18.9.67	Valjus			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1.9.67		**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	4,5	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Arvo Lehtinen

Kaupungin osa No: 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no: 14 | RNo: | Kortteli no: 35176

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Helsinki 65

Hyväksytyt piirustukset

No: 660300

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14.6.66 17.6.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11014-12.5.66	11.42	12.70	14.20	13,59	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 14.5.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.27.5.66 | Liitos NS: 25

Mittari m³ tai NS: | Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 14.7.66 nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tarkast.	13.7.66	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Hyväksytty.	13.7.66	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	16.6.66		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0.5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	3.5	Lämminvesi	3
	Kylmävesi + lämminvesi	6.5	Yhteensä q l/s	~0.70
Vedenlämmitin	Malli Sähkö kv-säiliö	Tilavuus l 50	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Impi Kohonen

Kaupungin osa No 35 | Nimi Tuomarinkylä

Tontti no 13 | RNo | Kortteli no 35178

Urakoitsija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: Eino Aaltonen, Pikalähetintie 14 D Helsinki 62

Hyväksytyt piirustukset

No 670324

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.5-67 Waltonen 18.5.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12294-25.4.67	11.30	12.45	14.10	14.42	14.42
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 3.3.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.8.5.67 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 28.7.67 | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovärm. ja pohjaavärm. tark.	14.7.67	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Painetarkastettu	27.7-67	HH	Lopputarkastettu	27.7-67	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.6.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.7-67	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		10	Lämminvesi		8
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s	~1.05	
Vedenlämmitin	Malli Rattilan yhteydessä		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Eino Ylöstalo

Kaupungin osa No 35 | Nimi Tuomarinkylä

Tontti no ~~35176~~ 30 | RNo 1 170 | Kortteli no 35176

Urakoitsija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: Eino Aaltonen, Pikalähetintie 14 D 43 Helsinki 62

Hyväksytyt piirustukset

No 660174

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.4.66 2.5.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10728-9.3.66	11.31	12.60	14.10	13.23	18.83
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms. 20.4.66		Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu !	pvm 7.7.66	nimi

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovierm. tarkast.	7.7.66	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	29.6-66	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	2	0,3	0,6		0,3	0,6
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 3,6	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 2,8	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 6,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,81	
Veden-lämmitin	Malli Sähkö 2x	Tilavuus dm³ 300	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lautamiehenpolku 8 B

Piirustusten hyväksymisnumero: 890629

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Omatorppa

Hyväksytty: 7.7.89 KVK

Palautettu: 10.7.89

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Korttelin numero: 35176 | Tontin numero: 31 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Heikki Seppä

Suunnittelija: Erkki Ranta
piirrustukset pal. Janne Savolainen Puikkari 40
00830 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	590-16.9.88	11.05	12.20	13.65	13,05	15,85
Sadevesi	590-16.9.88	12.15	13.65	13.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	4	
TP Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 5.6.89 SJ

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 10.7.89 KVK

Vesimittarin asennuslupa annettu: Jaana Fellu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
ROHTAVIKOHÄRM	6.6.83	
JV + PV ULKOV. OSA		
JV + CV — " —	14.12.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOKEET	8.2.90	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
HUONEISTO A	9.4.90	
+ B KEITTIÖ		
JA WC HUONE KÄYTÖLLE		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	2	1	—	—	1	—
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		15	Lämminvesi		7
	Kylmävesi + lämminvesi		22	Yhteensä q l/s ~1.20		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.
	Vatialan yhteydessä					

Osoite: Lautamiehenpolku 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Einari Kurri

Kaupungin osa — No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no 14 | RNo 1 162 | Kortteli no 35178

Urakoitsija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: → Eino Aaltonen, Pikalähetintie 14 D 43 Helsinki 62

Hyväksytyt piirustukset

No 660191

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.3.66 25.5.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10872-16.4.66	11.21	12.55	14.00	12.92	18.47
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 24.3.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset	—	—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.26.4.66	Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu ! 4.7.66	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonsuan tarkast.	4.7.46	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.6.46	RS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.7.46	HH

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	3	1	3	3	1	3
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	17	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	1	4	2	1	4
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		34	Lämminvesi		18
	Kylmävesi + lämminvesi		52	Yhteensä q l/s		1,64
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Lautamiehenpolku 10**

Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi **Paritalo Pihlström & Hurme**

No **710226**

Kaupungin osa No **35** | Nimi **Tuomarinkylä**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **26.5.71**

Kortteli no **35176** | Tontti no **12** | R no

Palautettu **26.5.71**

Urakoitsija **Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy**

Suunnittelija **Teknikko S. Palmu, Viherkallionkuja 3 g 45, Viherlaakso**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. *minimi*	Pad. kork. *normaalisti*	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18112-29.3.71	11.17	12.35	13.95	14,50	14,50
Sadevesi	18113-29.3.71	12.32	13.95	13.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	13.5.71	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.4.71	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.12.71	

Ve 36 3000 2 69 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tark.	18.6.71	HH
Talousvesiput tark	2.9.71	HH

C Painetarkastus		
Painetark	9.9.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
Sopsputarkastettu Otaksi	14.10-71	[illegible]
Todistus annettu	—"—	—"—
Lopputark.	17.12.71	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	3	1	3	3	1	3
Pesualtaat	3	1	1	3	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	13					–
Kylpyammeet	2	2½	5	2	2½	5
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	26,5	Lämminvesi	13	
	Kylmävesi + lämminvesi	39,5	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 220	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 25	

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Lautamiehenpolku 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oiva Kivimäki

Kaupungin osa No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no: 15 | RNo: | Kortteli no: 35178

Urakoitsija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy, Kutomotie 18 B Helsinki 37

Hyväksytyt piirustukset

No: 660625

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 3.8.66 2.9.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11309-20.7.66	11.10	12.30	13.85	13.00	15.50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.26.8.66 | Liitos NS 33

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 19.5.70 | nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousrumm Sarkastelu	4.12.68	Nalyse			
Pohjaviem tark	19.5 70	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	19.5.70	[illegible]	Lopputark.	28.10.71	[illegible]
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1.9.Ale	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.10.71	[illegible]

Huomautuksia

290:– maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,3
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,9
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	VAPAMA	300		

Osoite: Lautamiehenpolku 12 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Auno ja Keijo Sairio

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Korttelin numero: 35176 Tontin numero: 29 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kvv-työnjohtaja Markku Sainio

Suunnittelija: Ins.tsto Kurvinen Ky

Piirustusten hyväksymisnumero: 860260

Hyväksytty: 19.5.86 Palautettu: 3.6.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	81-13.2.86	10.95	12.15	13.60	14,49	
Sadevesi	81-13.2.86	12.02	13.60	13.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 16.4.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.6.86

Vesimittarin asennuslupa annettu: 23.5.86

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	15.5.86	
JV + SV TONTTIVIEM.	14.7.86	

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	1	—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi	12	Lämminvesi	7
	Kylmävesi + lämminvesi	19	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli: Jämä Junior	Tilavuus l: 200 l + 50 l / 10 min	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 12 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Toivo Niemi

Kaupungin osa No: 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Kortteli no: 35176 | Tontti no: ~~11~~ 28 | R no:

Urakoitsija: Etelän Putki Erälaukko & Nurmi

Suunnittelija: Tapio Ylätupa, Svinhufvudintie 6 B 28 Hki 57

Hyväksytyt piirustukset

No: 690408

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.5.69 M

Palautettu: 30.5.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14168-7.5.69	11.11	12.30	13.85	14.60	
Sadevesi	15858-9.5.69	12.26	13.85	13.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.5.69	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.5.69	M
Vesimittarin asennuslupa annettu	20.8.69	M
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talo- ja pohjaviemärit tark	5.6.69	LH
C Painetarkastus		
Painetark	29.8.69	LH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	5.9.69	LH
Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		12	Lämminvesi		8
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s ~1.15		
Vedenlämmitin	Malli Vattilan yhteydessä		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: Olavi Nurmenkari

Kaupungin osa No 35 | Nimi Tuomarinkylä

Tontti no 16 | RNo 1 164 | Kortteli no 35178

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: → Eino Aaltonen, Pikalähetintie 14 Helsinki 62

Hyväksytyt piirustukset

No 660175

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30.4.66 2.5.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10740-11.3.66	11.03	12.25	13.75	12.94	18.10
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 12.3.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset	—	—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.20.4.66 | Liitos NS 32

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu ! pvm 12.7.66 nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesiän tarkast.	12.7.66	HL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.7.66	HL	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	6					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	7,5	Lämminvesi	4
	Kylmävesi + lämminvesi	11,5	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli CD	Tilavuus l 300	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 35

Osoite: Lautamiehenpolku 14 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Toivo Telkamo

Kaupungin osa No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no ~~14~~ 35 | RNo 1 167 | Korttelі no 35176

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Karl Malmgren

Hyväksytyt piirustukset

No 660548

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.8.66 10.8.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11285-11.7.66	11.03	12.35	13.75	13.59	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os 18.7.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys	tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Katujohto NS Vms. 8.8.66			Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 29.8-66	nimi LH	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviem. tark	22.8.66	LA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	9.8.66	~~RI~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		12,5	Lämminvesi		7
	Kylmävesi + lämminvesi		19,5	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 100	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 15

Osoite: Lautamiehenpolku 15

Omistaja tai kiinteistön nimi: Ilmari Eliasson

Kaupungin osa No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Tontti no ~~165~~ 17 | RNo 1/165 | Kortteli no 35178

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: Oy Termo, Malminkartanontie Hki 39

Hyväksytyt piirustukset

No 660442

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.7.66 19.7.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10739-11.3.66	10.92	12.25	13.70	12,93	15,39
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 12.3.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms.6.7.66		Liitos NS 25
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 28.7.66	nimi LH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	28.7-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28/7 66		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	8	1	8		1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	11	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	1	—	—	—	—	—
Yhteensä	29	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4		2	4
Suihkut	3	2	6		2	6
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	~~12~~	1		~~12~~	1
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	~~12~~ 1	2	2	~~12~~ 1	2
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		38	Lämminvesi		24
	Kylmävesi + lämminvesi		62	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lautamiehenpolku 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Lautamiehenpolku 16

Kaupungin osa No 35 | Nimi: Tuomarinkylä

Kortteli no: 35176 | Tontti no: 9 | R no:

Urakoitsija: Vesijohtol. H. Seppä

Suunnittelija: Oy Renlund Ab / J. Kujala

Hyväksytyt piirustukset

No: 730470

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 28.8.73

Palautettu:

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20234-14.4.73	10.96	12.15	13.70	14,00	
Sadevesi	20235-14.4.73	12.11	13.70	13.70		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	22.8.73	lk
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27.8.73	
Vesimittarin asennuslupa annettu	29.11.73	W
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV - JÄTEVIEMÄRI	13.9.77	W
SV - —"—	17.9.77	W
POHJAVIEMÄRIT	30.11.77	W

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
PAINETARKASTUS	30.11.77	W

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark Ost.	7H0225	H
LOPPUTARKASTEEN	7H0710	H

Huomautuksia

maksettu 330.–

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,4
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,0
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,4
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,48

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö	300		

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lautamiehenpolku 17

Piirustusten hyväksymisnumero: 880226

Omistaja tai kiinteistön nimi: Raimo Hirvonen

Hyväksytty: 29.9.88 Palautettu: 2,5,88

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Korttelin numero: 35178 Tontin numero: 18 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Niilo Liikola

Suunnittelija: Tapio Kykkänen

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	497-15.9.87	10.76	11.75	13.45	14.60	
Sadevesi	497-15.9.87	12.00	13.45	13.45		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 17.3.88 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 15.6.88

Vesimittarin asennuslupa annettu: [illegible]

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 16.5.91

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + PV TONTTIJOHTO,		
RENNASJUOKSARI	15.10.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	16.5.91	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTUS	16.5.91	

Huomautuksia

PE – DP. 21.7.70

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
~~Puutarhan kast.~~ pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	0,9
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2,2	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,50

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	säkö	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lautamiehenpolku 19

Piirustusten hyväksymisnumero: 830175

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kurt-Erik Forsstedt

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Hyväksytty: 4.4.83 / Palautettu: 6.4.83

Korttelin numero: 35189 | Tontin numero: 1 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Putkiset Oy

Suunnittelija: Ins.tsto E. Jaatinen Oy

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	787-14.12.82	11.12	12.05	13.45	13.85	13.85
Sadevesi	787-14.12.82	11.61	13.45	13.45		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TK Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 24.3.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 22.4.83

Vesimittarin asennuslupa annettu: 1.11.83

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 23.5.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	15.7.83	
JV. SAUNAVIEMÄRI	1.8.83	
SV. ———	14.9.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
KÄYTÄVÄ JA WC-HUONE	31.1.84	
LOPPUTARKASTUS	23.5.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOEKOSTUS	28.10.83	

Huomautuksia

MAKSU 200:- Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1,4	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	1,0
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,5

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Parca	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lautamiehenpolku 21

Piirustusten hyväksymisnumero: 830210

Omistaja tai kiinteistön nimi: Matti Leijavuori

Kaupungin osa numero: 35 nimi: Tuomarinkylä

Hyväksytty: 19.4.83 / Palautettu: 19.4.83

Korttelin numero: 35189 | Tontin numero: 2 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Järvenpään Putki- ja Metallityö

Suunnittelija: LVI-suunnittelupalvelu Sulo Kolari Ky

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	788-14.12.82	11.36	12.30	13.85	13.90	13.90
Sadevesi	788-14.12.82	11.80	13.85	13.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TK Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 5.4.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: WVS 184

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemärit ~~(redacted)~~	27.4.83	MH
JV SV Ulkoviem.	23.5.83	[redacted]

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
lopputark. *	10.8.83	MH

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
painetark.	9.8.83	MH

Huomautuksia

* perusvesikaivo lpad. venttiili tark. ym.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1		4	1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	4	1		4	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2		1	2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-ulmuri-venttiilit	4	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	10	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Valtion Margariinitehdas

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no Tk 282

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No 23068/474

Hyväksymispäiväys 13/11 1923

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Huomautuksia Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1		2	1	
Pesualtaat	8	1		8	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	4	15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	22					
13 mm 15 mm käyttöhanat	8	1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lautatarhankatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi
Valtion Margariinitehdas

Kaupungin osa
No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no Tk 282

Urakoitsija
Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija

Hyväksytyt piirustukset

No 23068/2020

Hyväksymispäiväys 26/1 1937

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	22/1 1937	7,11	7,07			
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:
Kaupunginlääkärin lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-ulmuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite
Lautatarhankatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi
Valtion Margariinitehdas

Kaupungin osa
No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no Tk 282

Urakoitsija Vesijohtoliike Laine & Kni Oy
Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija
– " –

Hyväksytyt piirustukset
22.7.74 / 23.7.74
No 23068/3180
Hyväksymispäiväys 17/11 1948

15.4.70
16.4.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	21559-2.7.74	7.27	9.50	9.50		
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	3	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviem tark	74.09 26	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Taloviemäri uusittu H-kaivot		
	17.9.74		poistettu	74.09 27	HH
	16.4.74				

Huomautuksia

Rasvanerottajakaivon ja sadevesikaivon yhdistäminen viemärijohtoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 4-3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Karjakeskuskunta r.l.

Kaupungin osa — No: 10 — Nimi: Sörnäinen

Tontti no: 3 — RNo: — Kortteli no: 282

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: → Ins:töb Kurt Mickos

Hyväksytyt piirustukset

No: 24005/499

Hyväksymispäiväys: 28/2 1924

31.12.69
13.1.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. *minimi*	Pad. kork. *normaalisti*	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys	pvm / nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjollujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			Sairaalatarkastaja	31.8.72	H

Huomautuksia

Uusi viemärijohto.

Kh:n lupa kaallejätevesijohtamiselle annettiin toim. 25.8.72 H

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1		8	1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	13	1		13	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2		2	2	
WC-uimuri-venttiilit	10	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	30	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	63					
20 ~~15~~ mm käyttöhanat	10	1			1	
20 mm vesipostit	17	8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Karjakeskuskunta r.l.

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Suomen Hissi ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No 24005/1355

Hyväksymispäiväys 21/9 1929

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1		1	1	
Astianpesualtaat	2	1		2	1	
Pesualtaat	44	1		44	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	9	2		9	2	
WC-uimuri-venttiilit	7	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	66	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	129					
15 mm käyttöhanat	yht. 57	1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 4

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: K.G. Tirkkonen

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No 24005/1412

Hyväksymispäiväys 21/8 1930

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Huomautuksia Lisäystyö.

Maksu 1800:— Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	24	0,1	2,4		0,1	2,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	5	0,1	0,5	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	55	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	84	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat	29	0,1	2,9		0,1	2,9
Puutarhan ~~kast.~~ pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone ~~kotitaloudessa~~	1	0,4 ~~0,2~~	0,4	1	0,4 ~~0,2~~	0,4
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		6,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		5,7
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		11,9	Mitoitusvirtaama, dm³/s		
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lautatarhankatu 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 830474

Omistaja tai kiinteistön nimi: Keskuskunta OK-Liha

Kaupungin osa numero 10 nimi Sörnäinen

Korttelin numero 282 | Tontin numero 3 | Rekisterinumero

Hyväksytty: 16.6.83 ~~HK~~ 29.9.83 HK | Palautettu: 14.7.83 3.10.83

Urakoitsija: Vesijohtoliike Raimo Karvinen Ky

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 Hki 25

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10613-30.5.83	1.80	4.05	4.05	3.15	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön A.V	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 2.9.83 ~~HK~~

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 12.3.84 V.Pa.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputark (7. krs.)	7.12.83	MH
-" - kellonm sosiaalitilat	19.3-84	J. Sa.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

32 276,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	24	0,2	4,8		0,2	4,8
Astianpesu-altaat	14	0,2	2,8		0,2	2,8
Pesualtaat	81	0,1	8,1		0,1	8,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	73	0,1	7,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	71	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	32	—	—	—	—	—
Yhteensä	295	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	5	0,2 0,3	1,0		0,3	1,0
Suihkut	4	0,2	0,8		0,2	0,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	8	0,4	3,2			
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	28,0		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	17,5	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	45,5		Mitoitusvirtaama, dm³/s	2,20	
Veden-lämmitin	Malli: Sivrin	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lautatarhankatu 4 — lupa vuodelta -92

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Lautatarhankatu 4

Kaupungin osa numero: 10 nimi: Sörnäinen

Korttelin numero: 282 | Tontin numero: 3 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Ulkop. Herm. Rantanen Pentti
Pohjaheim. Kivistö Pekka
Sisäp. Tauno Lahti

Suunnittelija: Lämpötekninen toimisto Calor Oy
Ripusuontie 11 00660 Helsinki

Piirustusten hyväksymisnumero: 89-45 LVV-HAUVIITA

891221

Hyväksytty: 18.12.89 MK | Palautettu: 21.12.89
10.4.92 RV

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	728-9.11.89	1.78	3.50	3.50	3.90	21.80
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	HEK 23
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	PV
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 15.11.89 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu:

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 9.2-94 RE

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
(K - liittosulem.	21.5-92	
pohjaviem. osa A 1-3 pohjaviem.	4.8-92	
—"— B —"—	6.8-92	
—"— VSS:den pohjaviem.	2.9-92	
—"— pohjaviem. linja 9-14	7.10-92	
—"— Konttitunneli ja " 9	15.10-92	
—"— Sisäp. pohjaviem 1-7 (linja)	2.11-92	
—"— —"— " 4-6	10.12-92	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suor. osa AC ja D	2.12-93	
" " B, E ja Keittiö	92-94	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
osien B, C ja D painet.	21.6-93	
Keittiön —"—	1.7-93	
osa E —"—	20.9-93	

Huomautuksia

Beus. ev. wit. tiedot

Rak. suun. selvitys.

JV SV viem. mitoitustiedot

Kaup. ms. lupa

TL puutteet, hiekanerott. kaivon kansirunnan korj.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	13	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	15					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	13	1	13	16	1	16
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	14.5	Lämminvesi	17
	Kylmävesi + lämminvesi	31.5	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautatarhankatu 4 Suolipuhdistamo

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Karjakeskuskunta r.l.

Kaupungin osa No 10 Nimi Sörnäinen

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy OY AJAN-PUTKI AB

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos, ~~Vänrikki Stoolink. 11 C~~ Tampellankatu 8 A Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 24005

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 4.3.68 [illegible] 5.5.71 W
7.3.68 6.5.71
13.5.71
14.5.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Sisä- ja ulkotyö Keskuskeittiöaamossa. Työ suoritti Oy Ojan-Perkki Ab.
Tarkastettu 2.8-71. Malmgren Lvi.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7~~8~~	1	7	7	1	7
Astianpesualtaat	19	1	19	19	1	19
Pesualtaat	27~~22~~	1	27	27	1	27
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	9~~4~~	0,5	4,5	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	75	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	137~~125~~					
15 mm käyttöhanat	32 59 20 2	1			1	
20 mm vesipostit	13 1	8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	Linak. 4	12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautatarhankatu 4 Teurastamo

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Karjakeskuskunta r.l.

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Suomen Hissi ja Lämpöjohto Oy , Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos, Vänrikki Stoolink. 11 C. H:ki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 24005/1520

Hyväksymispäiväys 27/11 1931

2/7.67
24.7.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalistl	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	2	
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys	pvm / nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Konttorissa ja Suolijauhdistamon painetarkastettu	22.11-67	LH	Lopputarkastettu konttorissa	4.12-67	LH
			Suolijauhdistamon osalta loppunut.	7.2-68	Mahyo

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

VS Lopputark. 27.7.67 [illegible] Laajamäki Oy.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Lautatarhankatu 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: A.B. W.E. Lindström O.Y.

Kaupungin osa: No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no: 5 | RNo | Kortteli no: 282

Urakoitsija: O.Y. Veljekset Lampila A.B.

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No: 29113/1379

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 28/11-29 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Puuttuu
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	3	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	12	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	10	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit 38 mm	11	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautatarhankatu 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: A.B. W.E. Lindström O.Y. Lisärakennus

Kaupungin osa: No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no: 5 | RNo | Kortteli no: 282

Urakoitsija: O.Y. Veljekset Lampila A.B.

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 29113/1442

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 19/1-31 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	2	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	5	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: O.Y. Lindström A.B.

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 5 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Vesijohtoliike-Huber

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No 29113/2243

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24/1-38 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		entinen
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi lisärakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1		1	1	
Astianpesualtaat	1	1		1	1	
Pesualtaat	2	1		2	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: O.Y. Lindström A.B.

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 5 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Oy Siro Ab

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No 29113/2666

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25/9-39 EK

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi					—	

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm | tark.	mk
piirustukset	
viemärijohdot	
painetarkastus	
lopputarkastus	
Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Rakennuslaajennuksen kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	13	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	4	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	4	15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	26					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: O.Y. Lindström A.B. Lisärakennus

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 5 | RNo | Kortteli no 282

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No 29113/3510

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25/6-51 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Lisärakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	6	1			1	
Pesualtaat	96	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit	3	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	8	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	34	15		–	–	–
Lattiakaivot	132	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	284					
15 mm käyttöhanat	203	1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit 50 mm	12	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 4300 l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lautatarhankatu 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy A. Marschan Ab

Kaupungin osa No 10 Nimi Sörnäinen

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no T 281

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto I. Aspiala

Hyväksytyt piirustukset

No 58027/4802

Hyväksymispäiväys 25.3.58

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3732/25.8.56	1,50	3,2 (Lautatarhankatu 8)			
Sadevesi	3733/ -"-	2,07	3,80 (Synnyrintekijänkatu 1)			

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja erotuskaivo	1	
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		
Likavesipumppukaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa rakennuksen sisällä		
osaksi tarkastettu	8.5.58	GM
Autotalliosan ponjaviemärit tark.	23.6.58	EL
Loput ulkoviemärit tarkastettu	5.11.58	EL

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa rakennuksen sisällä tark. (loput)	21.7.58	GM
Viemäri majoituskaivosta katuun tark.	27.10.58	EL
Kerrosviemäreitä tarkastettu	27.10.58	EL

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Asuntolaosan kylmä- ja lämminvesijohdot		
painetarkastettu, ulkopuolisia sadevesi-		
viemäreitä hajotuskaivon puoleisella sivulla tarkastettu	27.9.58	EL
Loput kylmä- ja lämminvesijohdot paine-tarkastettu	27.10.58	EL

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Asunto-osa lopputarkastettu	17.3.59	EL
Tehdasosa lopputarkastettu	8.6.59	EL
Todistus	8.6.59	EL

A. POHJAN. (UUDRO)
JV-UUDENM. PERUSM. — TK 17.6.59

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lautatarhankatu 8–10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Laborator

Kaupungin osa No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no | RNo | Kortteli no

Urakoitsija: Oy VesijohtoliikeAb

Suunnittelija

Hyväksytyt piirustukset

No 16040/85

Hyväksymispäiväys 15/7 1916

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS 50 mm
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lautatarhankatu 32

Omistaja tai kiinteistön nimi
Puukeskus Osakeyhtiö

Kaupungin osa
No 10 | Nimi Sörnäinen

Tontti no 32 | RNo | Kortteli no 272

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
-"-

Hyväksytyt piirustukset

No 38169/2419

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
18.11.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Tehdasrakennus. Kylmävesijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	4	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	~~12~~	1		12	1
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		10	Lämminvesi		5
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaaren ulkoilualue

Isännän asunto

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hgin Urheilu- ja Ulkoiluvirasto

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Kortteli no | Tontti no | R no: 1:618

Urakoitsija: V. Halmesvaara Vesi- ja Lämpöjohtoliike

Suunnittelija: HKR/talorak.os./Liusvaara

Hyväksytyt piirustukset

No: 750080

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.1.74

Palautettu: 26.2.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					10.00	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.2.75	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	78175	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	760122	TS

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		
painetesti sisä- ja ulk. johdot	110829	TS

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
tarkastettu	110122	TS

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	8	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	6	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	4	15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Junkers	Tilavuus l 4 kpl	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lauttasaaren Urheilupuisto

Omistaja tai kiinteistön nimi
Lauttasaaren Urheilupuiston pukusuoja

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no | RNo 1:618 | Kortteli no

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
Ins.Hämäläinen - Hels.kaup.vesilaitos

Hyväksytyt piirustukset

No 61252/6032

Hyväksymispäivästä ja hyväksyjä 11.8.61 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5801/10.3.61	2,65	3,9	4,35		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi (tilapäinen)
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	20.10.61	GM	Jlvshat san tellu	18.1-66	Mlalyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.1-66	Mlalyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	5	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarenkatu 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vacuum Oil Company

Kaupungin osa No 20 | Nimi Länsi-Satama

Tontti no 45 | RNo | Kortteli no 787

Urakoitsija: Oy Johto Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 30030/1427

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä 4/10-30 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhuoltolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ei ole
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	3					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite

Lauttasaarenkatu 5

Omistaja tai kiinteistön nimi

O.Y. Vacuum Oil Company A.B.

Kaupungin osa No 20 | Nimi Länsi-Satama

Tontti no 45 | RNo | Kortteli no 787

Urakoitsija

Vesi ja Lämpö O.Y.

Suunnittelija

–"–

Hyväksytyt piirustukset

No 30030/2732

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28/12-40 JR

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Terveydenhuoltolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Vanha varastorakennus. Lisää uusia vesi- ja viemärijohtoja.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lauttasaarenkatu 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Soinne & K:ni Oy

Kaupungin osa No 20 | Nimi Länsi-Satama

Tontti no | RNo | Kortteli no

Urakoitsija: Johtotyö

Suunnittelija: Soinne & K:ni Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 37032/2042

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 24.3.37

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ei ole THL:n lupaa
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	12	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	9	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	33					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	5	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarenkatu 7
~~Porkkalankatu 7~~

Omistaja tai kiinteistön nimi: Soinne & K:ni Oy

Kaupungin osa: No 20 | Nimi: Länsi-Satama

Tontti no: 47 | RNo: | Kortteli no: 789

Urakoitsija: Oy Veljekset Lampila Ab **Aalhaus Oy**

Suunnittelija: -"- **Rp-Tekniikka Ky**

Hyväksytyt piirustukset

No: 37032/2869

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.5.44 31.7.78 1.8.73

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20480-2.7.73	1.75	3.40	3.40		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	pumppu-
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu THL:n lupatodistus
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Piha-alueen SV	14.8.73	AA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	2.8.73		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Vaneritehdas. Kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarenkatu 43

Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Väri ja Vernissatehdas O/Y

No 38052/2289

Kaupungin osa: No 20 | Nimi Länsi-Satama

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 28.4.38

Tontti no: 43 | RNo | Kortteli no: 788

Urakoitsija: Lämpö O.Y.

Suunnittelija: –"–

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu THL:n lupatodistus
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Uusi rakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

4050:— maksettu / maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2
Astianpesu-altaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0
Pesualtaat	22	0,1	22	22	0,1	2,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	24	0,1	2,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	6	—	—	—	—	—
Yhteensä	83	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit	9	—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s	10,2		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	7,6	
	Kylmävesi+ lämminvesi, dm^3/s	17,8		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	1,16	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	66

Osoite: Lauttasaarenmäki 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 850271

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Lauttasaarenmäki 4

Kaupungin osa numero 31 nimi Lauttasaari

Korttelin numero 31074 | Tontin numero 3 | Rekisterinumero

Urakoitsija: **Kvv- Reijo Varakas (ulkoviemärit)**
Kvv-työnjohtaja Seppo Saarela

Suunnittelija: Lämpötekn.Ins.tsto Oy, Metsänpojankuja 4 02130 Espoo

	Hyväksytty	Palautettu
	22.4.85	8.5.85
	6.7.85	9.7.85
	10.9.85	12.9.85
	6.1.86	6.1.86
	20.10.86	22.10.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23787-3.4.85	3.92	5.00	6.15	7.60	
Sadevesi	23788-3.4.85	4.58	6.15	6.15		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 18.4.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 18.6.85-A 30.10.85 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu: 23.10.86

Vesijohto- ja viemärityiden hyväksymisilmoitus annettu: 23.10.86

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV - KELLOVIEM. TK - TK	27.6.85	
ASEMAKAAVAN OSA POHJAV.	12.11.85	
	27.11.85	
	20.3.86	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	23.10.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVESIHUOLTO ⚓ TK - PORRAS	24.9.86	

Huomautuksia
selvitys rasitteesta toimitettava toimitettu 16.8.85

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	0.2		1	0.2
Astianpesualtaat	1	1	0.2		1	0.2
Pesualtaat	4	1	0.4		1	0.4
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5	0.1	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	0.3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	13	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	0.2		2	0.2
15 mm käyttö-hanat	1	1	0.2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	0.2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		1.8	Lämminvesi		1.0
	Kylmävesi + lämminvesi		2.8	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Siirrin		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie Lahnalahdenpuisto

Omistaja tai kiinteistön nimi: leikkikenttärakennus

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Kortteli no | Tontti no | R no 1:618 +~~356~~

Urakoitsija: Malliputki Oy

Suunnittelija: HKR/tro, R. Peltola, Kasarmikatu 21 h. 354

Hyväksytyt piirustukset

No 780425

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.7.78

Palautettu 19.9.78

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25443-19.6.78	0.00	1.30	2.05	2,4	85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	30.8.78	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	9.10.78	
Vesimittarin asennuslupa annettu	27.2.79	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	15.3.79	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
TV.	9.11.78	
POHJAVIEMÄRIT	2.1.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
PAINETARKASTETTU	27.2.79	

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
LOPPUTARKASTETTU	12.3.79	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Lauttasaarentie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: vedenheittopaikka

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 3100 K 1

Tontin numero: 4

Rekisterinumero:

Urakoitsija:

Suunnittelija: HKR/talorak.os. Kasarmikatu 21 Hki 13

Piirustusten hyväksymisnumero: 810505

Hyväksytty: 30.7.81

Palautettu: 1.10.81

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	83-13.2.81	0.65	1.75	2.45	2,80	2,80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36 1000 5 81

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV TV.	23.982	HH

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	5	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	0,7	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 0,3
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	1,0	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,36
Veden-lämmitin	Malli: Sähkö	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Lauttasaarentie 2

Piirustusten hyväksymisnumero: 820518

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kahvila Mutteri

Hyväksytty: 17.7.824 Palautettu: 17.9.82

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31001 Tontin numero: 4 Rekisterinumero:

Urakoitsija: A-Remontti Oy

Suunnittelija: A-Remontti Oy/K. Röyhkiö

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	562-6.9.82	1.00	2.00	2.70	2.72	2.72
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [x] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 8.9.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu:

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 13.10.82 JH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Tonttiviem	23.9.82	HH
Pohjaviem	5.10.82	HH

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Loppuut.	15.10.82	HH

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Paineet.		

Huomautuksia

1836 — maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	13	0,2	2,6		0,2	2,6
Pesualtaat	20	0,1	2,0		0,1	2,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	17	0,1	1,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	13	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	65	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	11	0,2	2,2		0,2	2,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	9	0,2	1,8	12	0,2	2,4
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		11,5	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s		9,6
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		21,1	Mitoitusvirtaama, dm^3/s		1,36
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	

Osoite: Lauttasaarentie 3

Piirustusten hyväksymisnumero: 860884

Omistaja tai kiinteistön nimi: KOP-Lauttasaarentie 3

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31010 | Tontin numero: 2 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Väinö Narinen

Suunnittelija: → Kiint.liiton ins.tsto, Eskolantie 1 Hki 72

	Hyväksytty	Palautettu
	11.11.86 RVV	27.11.86
	24.7.87	27.7.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	476-4.9.86	0.89	2.00	2.35	0.99	10.67
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	Pesualtaalla
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 27.1.87 RVV 31.8.87 RVV

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 12.5.87 (14.10.88)

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LINJAT 1-5 JA PANKIN-		
TILAT. SEKÄ POHJAJOHDOT. 5.	1h.	
LEO. LINJOJEN OSALTA		
LINJAT 6-8 JA POHJAJOHDOT. 8.	1h.	
LEO. LINJOJEN OSALTA		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LINJA 1	21.1.87	
4	26.8.88	
Linja 8	6.9.88	BV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	21	1			1	
Astianpesualtaat	34	1			1	
Pesualtaat	22	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	22	15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	121					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lauttasaarentie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-osakeyhtiö Lauttasaarentie 4

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 12 | RNo: | Kortteli no: 31003

Urakoitsija: Oy Suomen Lämpö Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 50097/3411

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 14.10.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	pumppu
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot kellarissa tark.	3.2.51		Viem.johdot kerroksissa tark.	3[illegible].2.51	
			" " " "	7.5.51	
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	7.5.51		Lopputarkastettu	3.10.51	
			Jälkitarkastus	22.10.51	
			~~H-Vasivo puuttelter~~	~~8.12.69~~	
			~~Lubtarsanta~~		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10.51	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä 5a: Kylmävesi 5b:			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	
Astianpesualtaat	20	1	15		1	
Pesualtaat	20	1	24		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2	18		2	
Urinaalit		0,5	6	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5	12	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	1	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	86		77			
15 mm käyttö-hanat	3	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	2		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 5a ja 5b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Klaaranpuisto

Kaupungin osa No 31 Nimi Lauttasaari

Tontti no 12,13 | RNo | Kortteli no 31010

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Termo-Mekano

Hyväksytyt piirustukset

No 59231/5289

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.11.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4959/26.9.59	1,90	4,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkoviemäri osittain tarkastettu	21.12.59	EL	Rak.5b: Osa kerrosviemäreitä tarkastettu	22.2.60	EL
Rak.5b: Pohjaviemärit tarkastettu	8.1.60	GM	Rak.5a: -"-	23.3.60	EL
Rak.5a: " "	4.1.60	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Rak.5b: Kylmä- ja lämminvesijohdot paine-			Rakb: Lopputarkastettu	11.5.60	EL
tarkastettu	22.2.60	EL	Rak.a: -"-	8.6.60	EL
Rak.5a: - " -	23.3.60	EL	H-kaivo poistettu Metalli jatkoja 19.6.7244		
Hajotuskaivo tarkastettu	28.3.60	GM		27.6-7244	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.11.59	GM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	A: Kylmävesi B: kpl	NV	Yht. NV	Lämminvesi kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1	1		1	
Astianpesualtaat	38	1	20		1	
Pesualtaat	38	1	20		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	32	2	20		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	38	0,5	20	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	3–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	152		84			
15 mm käyttö-hanat	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	1		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Hyväksytyt piirustukset

No: 60021/5372

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.1.60 GM

Kaupungin osa: No 31 Nimi Lauttasaari

Tontti no: 11 | RNo: | Kortteli no: 31003

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike=Huber Ab

Suunnittelija: Otrio Oy

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4776/30.5.59	1,30	3,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Sopimukset Ponjoiskaari 10:nen ja Lauttasaarentie 6:n välillä.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	pumpulla (A)
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		yhteinen Ponjoiskaari 10:nen kanssa.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

Laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Rak.B: Pohjaviemärit tarkastettu	11.5.60	EL	Rak.B: Osa kerrosviemäreitä tarkastettu		EL
			Rak.A: " " "	1.5.60	EL
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Rak.B: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.		EL	Lopputarkastettu	3.9.60	GM
Rak.A: - " -	1.5.60	EL			
Hajotuskaivo tarkastettu	1.8.60	EL			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.9.60	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	17	1	17	2	1	2
Astianpesualtaat	26	1	26	26	1	26
Pesualtaat	43	1	43	43	1	43
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	3	1	3	3	1	3
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	33	0,5	16,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	26	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	150	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	25	2	50	25	2	50
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	16	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		175,5	Lämminvesi		120
	Kylmävesi + lämminvesi		305,5	Yhteensä q l/s		3,2
Vedenlämmitin	Malli Lämm Vaihdin		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Lauttasaarentie 7**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Lauttasaarentie 9**

Kaupungin osa No **31** Nimi **Lauttasaari**

Kortteli no **31009** Tontti no **15** R no

Urakoitsija **Oy Vesi ja Lämpö**

Suunnittelija **Ins.tsto Kurt Mickos, Temppelikatu 8 A 1 Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **780101**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **13.4.78**

Palautettu **14.4.78**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	24935-12.1.78	6.00	7.15	7.30	+ 9,33	+25,88
Sadevesi	24989-25.1.78	6.65	7.90	7.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 20.1.1978

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.4.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5.12.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
LOPPUTARKASTETTU	1.12.80	

C Painetarkastus		
Linja 10 osa pj	7.7.80	
Linja 9	13.8-80	
" 8	28.8-80	
LINJAT 1, 2, 4	17.9.80	
" 2, 3, 7	8.10.80	
" 4, 5, 6	23.10.80	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	2	1	2
Astianpesualtaat	22	1	22		1	22
Pesualtaat	26	1	26		1	26
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	22	0,5	11	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	25	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	98					–
Kylpyammeet	20	2	40		2	– 40
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		107	Lämminvesi		94
	Kylmävesi + lämminvesi		201	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Virt. patt.		Tilavuus l 2500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 105

Osoite: Lauttasaarentie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 8

Kaupungin osa No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 10 | RNo: | Kortteli no: 31003

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: Oy Termo, Malminkartanontie 1 Helsinki 39

Hyväksytyt piirustukset

No: 650780

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14.12.65 15.12.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7404-17.5.63	2.91	4.68		5.36 (2.36)	17.16
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 21.5.63	Vesisäiliö 2	Vesisäiliön AV	Palopostin no Pusto k.	Vall. paine +52.0	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	Pumppaus
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo	1	Likavesille (Jung)
Hajotuskaivo		VAADITAAN Ruh 5.10.65
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 18.5.63 | Liitos NS 50

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	12.9.68	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.12.67	VA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

PAK. PE 1938:—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0
Astianpesu-altaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2
Pesualtaat	21	0,1	2,1	21	0,1	2,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit	5	0,4	2,0	—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	14	0,1	1,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	61	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan ~~kast.~~ pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		6	0,2	1,2
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			
Palopostit	6	—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	9,9	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 6,9
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	16,8	Mitoitusvirtaama, dm³/s 1,50

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	SIIRRIN			

Osoite: Lauttasaarentie 8

Piirustusten hyväksymisnumero: 830258

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Matkahuolto Ab

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31003 | Tontin numero: 10 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Hana Oy

Suunnittelija: LVI-tsto O. Nurminen & Co Ky

	Hyväksytty	Palautettu
	3.5.83	5.5.83
	16.6.83	30.6.83
	16.3.84	19.3.84

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	75-8.2.83	~~1.90~~ 1,50	2.75	4.10	3,00	21,10
Sadevesi	75-8.2.83	~~1.66~~ 1,50	4.20	4.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 14.4.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 14.6.83

Vesimittarin asennuslupa annettu: 28.2.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV-LIITOSVIEM. SVK-TK-TK	11.5.83	
POHJAVIEMÄRIT	15.7.83	
JV+PV TONTTIVIEM. OSA	31.8.83	
	2.9.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
lopputarkastus	28.2.84	EKa

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
NOUSULINJAT	10.11.83	

Huomautuksia
Kaukolämpö kytkinkaavio toimitettava

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	32	1			1	
Pesualtaat	34	1			1	
Laboratorio- ja *juoma-altaat*		0,5			0,5	
Kylpyammeet	32	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	34	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	134					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite
Lauttasaarentie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 31009

Urakoitsija
Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija
Ins.tsto Termo-Mekano

Hyväksytyt piirustukset
No 59220/5277
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.11.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4865/7.8.59	8,60	10,6			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit kellarissa tarkastettu	12.11.59	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	12.11.59	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	12.11.59	GM	Lopputarkastettu	23.2.60	GM
Hajotuskaivo tarkastettu	10.2.60	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.2.60	GM

Huomautuksia

Kaup.osan n:o ja nimi	Kortt. n:o	Tonttin.o/RN:o	Osoite	Pinta-ala	Rak.ala	Kerrosala	X	oma / vuokra
31 Lauttasaari	31007	8	Lauttasaarentie 10					

Rak.paikan haltija	Osoite	Erikoismääräykset
Juhola Vilpas Kaunto Oy	Lauttasaarentie 10	

HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA RAKENTAMISEN VALVONTA

Suunnittelija:
Osoite:

Saap. pvm	12.4.67	Tunnus	685-R-67	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	Mlkin ppyt. laus. 18.2.67 no: 35226 Jatkakäytäväin leventäminen Lauttasaarent. 10:n kohdalla - Mlkille 12.7.67 no 345 (35226) - Mlkin päät. 22.8.67 §7. - Lhd. Lh:n päät. 25.3.70 no: 2279
Alust. kats.	21.3.67 pk.	Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	P:m		
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus		Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	Rt.päät. 24.8.63 mainos -
		» päät.	te 18.4.67						
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus					
		» päät-							
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					Mainosvalaisinkotelo: "Hilden Ravintola" 9-a 10.6.70 VK.
				Loppu-katselmus					
Saap. pvm	26.10.70	Tunnus	31-2310-R-70	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	North State - mainos.
Alust. kats.		Jtk	11.11.70 —	Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		Kiint.vir. talo-os. laus.pyynt. 5.5.72 no. 496 kosk. luvan saamisesta suojakaiteen ja siihen liittyvän mainoskaapin asentam. talon edustalle — Ltk. 10.5.72+ — Kiint. vir. talo-os:lle 9.6.72 no. 637 -
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus.		Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	
		» päät.	— 5.1.71/13						
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus					
		» päät.							
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					
				Loppu-katselmus					

Raktv. 49

Saap. pvm	10.3.71	Tunnus	31- 497- R- 71	Rakentaja				Työmaan puh.	Tston puh.	2 kpl. mainos tauluja. - asennettu paikal-
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.			Hyv. pvm	leen 6.5.74 RR.
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm			
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj			Hyv. pvm	
		Rt.laus		Rakennustyö/ myös muutos		Vtj			Hyv. pvm	
		» päät.	te 19.4.71/727							
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus						
		» päät-								
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus						
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus						
				Loppu-katselmus						

Saap. pvm	19.4.71	Tunnus	31- 803- R- 71	Rakentaja				Työmaan puh.	Tston puh.	Kolom: Helsingin kaupunki - saatu uusi
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.			Hyv. pvm	lupa 31-2075-R-75 voivotaan sen mukaan 18.11.75 RR
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm			Vo 6.5.74/1.8.74 a-a 18.11.75 – Mthille esitys 5.5.75
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj			Hyv. pvm	no: 332, lupaehtojen noud. jättäm. mainoslaitteen
		Rt.laus.		Rakennustyö/ myös muutos		Vtj			Hyv. pvm	rakentam. kosk. asiassa - Mthin päät. 10.7.75
		» päät.	te 10.5.71/905							§ 13/1.11.75 - a-a 18.11.75 RR.
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus						
		» päät.								
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus						
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus						
				Loppu-katselmus						

2.

Kaup.osan n:o ja nimi	Kortt. n:o	Tonttin.o/RN:o	Osoite	Pinta-ala	Rak.ala	Kerrosala	X	oma / vuokra
31. Lauttasaari	31007	8	Lauttasaarentie 10					

Rak.paikan haltija	Osoite	Erikoismääräykset
As.Oy Juhola Vilpas	-"-	

Suunnittelija:

HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA RAKENTAMISEN VALVONTA

Osoite:

Saap. pvm 29.3.72

Tunnus 31-623-R-72

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	P:m	
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm
		Rt.laus / » päät.	+c 20.10.72/2226	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm
		Mtti palaut. / » päät-		Pohja-katselmus				
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus				
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus				
				Loppu-katselmus				

Rakentaja | Työmaan puh. | Tston puh.

Metalliputkikaide, jossa näytetaulu - toteutettu luvan muk. 18.11.75 RK.

Saap. pvm 10.4.72

Tunnus 31-698-R-72

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm	
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm
		Rt.laus. / » päät.	+c 9.5.72/938	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm
		Mtti palaut. / » päät.		Pohja-katselmus				
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus				
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus				
				Loppu-katselmus	31.5.72/7.6.72			

Rakentaja | Työmaan puh. | Tston puh.

Valomainos "AD KINO"-

Saap. pvm	15.3.73	Tunnus	31-624-R-73	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	Rakennukseen kiinnitettävä kilpi.
Alust. kats.	17.4.73 p.k.	Jtk	18.4.73 ei puoll	Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	ei tehty, lupa rauennut 30.4.76 RR
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus / » päät.	te 28.4.73/821	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	
		Mtti palaut. / » päät-		Pohja-katselmus					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					
				Loppu-katselmus					
Saap. pvm	19.9.75	Tunnus	31-1841-R-75	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	Valomainokset "KOSKENSAAREN OY" —
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus. / » päät.	te 2.10.75/2009	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	
		Mtti palaut. / » päät.		Pohja-katselmus					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					
				Loppu-katselmus	1.12.75 lop.	(ei ptk.EC)			

3

Rek. 5.5.77

Kaup.osan n:o ja nimi	Kortt. n:o	Tonttin.o/RN:o	Osoite	Pinta-ala	Rak.ala	Kerrosala	X oma / vuokra
31 Lauttasaari	31007	8	Lauttasaarentie 10	1966.6			

Rak.paikan haltija	Osoite	Erikoismääräykset
Asunto Oy Juhola Vilpas	- " -	~~Rak.kielto rak.lain 42 §:n 2.mom.~~ 2.kohd. perust.-

HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA RAKENTAMISEN VALVONTA

Suunnittelija: Osoite: tait. Perth Kimpimäki

Saap. pvm 8.10.75

Tunnus 31 - 2075 - R - 75

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm
Ask. os.		Ttk	17.8.77 -	Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijaintikatselmus	P:m	
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm
		Rt.laus / » päät.	te 20.10.75 2140	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm
		Mtti palaut. / » päät-		Pohja-katselmus				
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus	17.11.75 26.11.75			
Rakenne-piirust.	13.11.75 1+L			Hormi-katselmus				
				Loppu-katselmus	28.11.75 lop.			

Valomainokset " HELSINGIN RAUTA "
" KUPARIT JA MESSINGIT " -

Saap. pvm 28.7.77

Tunnus 31 - 1558 - C - 77

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijaintikatselmus	Pvm	
VSS		Palautettu hakijalle	12.10.77	Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm
		Rt.laus. / » päät.		Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm
		Mtti palaut. / » päät.		Pohja-katselmus				
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus				
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus				
				Loppu-katselmus				

Käyttötark. muut. ja huom. yhteydet. (Arkkit. Lars Viinta) -

Saap. pvm	16.11.77	Tunnus	31- 2265 - C - 77	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh,	
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	käyttötark. muut., kev. väliseinä muut.
Ask. os.		Ttk	24.11.77 +	Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus / » päät.	te 8.12.77/2335	Rakennustyö/ myös muutos	21.11.77 / 21.11.77	Vtj Urak. Viljo Veini		Hyv. pvm vp. 30.5.78 / 24.11.77	
		Mtti palaut. / » päät.	te 9.12.77	Pohja-katselmus					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus	14.12.77° 15.	2.78 lop.			
Ilmanv.	26.11.77/2			Loppu-katselmus	14.12.77° 15.	2.78 lop.			

Saap. pvm	12.12.77	Tunnus	31-2399 - R-77	Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	3 kpl tilpiä "Valintatalo" — Kilvistä
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		on yksi asennettu paikalleen 17.3.81 RK-
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		Rt.laus. / » päät.	te 1.2.78/148	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	
		Mtti palaut. / » päät.		Pohja-katselmus					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					
				Loppu-katselmus					

Rek. 5.5.77

Kaup.osan n:o ja nimi	Kortt. n:o	Tonttin.o/RN:o	Osoite	Pinta-ala	Rak.ala	Kerrosala	X oma / vuokra
31 Lauttasaari	31007	8	Lauttasaarentie 10	1966,6			

Rak.paikan haltija	Osoite	Erikoismääräykset
Asunto Oy Juhola Vilpas	— 11 —	

HAKEMUSTEN KÄSITTELY JA RAKENTAMISEN VALVONTA

Suunnittelija: Osoite: rkm. Antti Niskanen

Tunnus 31-787-C-78

Saap. pvm KS 20.4.78

Rakentaja | Työmaan puh. | Tston puh.

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.	Hyv. pvm
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijaintikatselmus	P.m
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj	Hyv. pvm
		~~Rt.laus~~	5.6.78/860	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj	Hyv. pvm
		Vp päät. + e	26.6.78/3789				
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus			
		» päät.					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne katselmus			
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus	1.9.81 lop.		
				Loppu-katselmus	1.9.81 lop.		

Huonetilojen jakam. ja yhdistäm. sekä käyttötark. muut. huon. A7, C29 ja C34, 1. ja 2. krs:ssa —

Tunnus 31-788-C-78

Saap. pvm KS 20.4.78

Rakentaja | Työmaan puh. | Tston puh.

Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.	Hyv. pvm
Ask. os.	29.5.78	Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijaintikatselmus	Pvm
	9.6.78/3887 +						
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj	Hyv. pvm
		~~Rt.laus.~~	12.7.78/1178	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj	Hyv. pvm
		Vp. päät. + e	14.8.78/6484				
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus			
		» päät.					
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Rakenne-katselmus			
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus			
				Loppu-katselmus	6.6.78 Vp.		

Ullakkokerroksessa ullakkokomeroita siirretään toiseen paikkaa ullakolla ja tilalle rakennetaan saunaosasto —

Saap. pvm		Tunnus		Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	
HB 7.6.78		31 - 1131 - C - 78							arkkit.tsto Reijo Kivistö
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	huonetilan käyttötark. muut. elokuvateatteristä squash-pelitilaksi – Eitoteutettu,
Ask. os.		Ttk	15.6.78+	Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		lupa rauennut 18.3.82 RK.
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	
		~~Rt:laus~~	23.2.79/302	Rakennustyö/ myös muutos		Vtj		Hyv. pvm	
		Vp:n päät. +e	5.3.79 § 263a						
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus					
		» päät-							
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm	Rakenne katselmus					
Rakenne-piirust.				Hormi-katselmus					
				Loppu-katselmus					

Saap. pvm		Tunnus		Rakentaja			Työmaan puh.	Tston puh.	
SK 31.10.78		31 - 2058 - C - 78							Arkk.tsto Pentti Mäenpää
Alust. kats.		Jtk		Rakennuksen purkaminen	Ilm. pvm / Valv. pvm	Vtj.		Hyv. pvm	Sis.muut. 4. krs:ssa, 4. kerr. ja ullakkokerroksen yhdistäm, sekä ullakkokerroksessa
Ask. os.		Ttk		Rakennuksen paikka	Merkitty	Sijainti-katselmus	Pvm		saunaosaston muut. —
VSS		Palautettu hakijalle		Maankaivuu-louh. ym. työt	Al. / Valv.	Vtj		Hyv. pvm	Rkm. Veikko Hallamaa anto vtj:ksi 20.3.79
		~~Rt:laus~~	3.1.79 5	Rakennustyö/ myös muutos	17.1.79 / 25.1.79	Vtj Rkm. Veikko Hallamaa		Hyv. pvm 26.3.79 § 375 muutost. — Vp. 7.6.78	
		Vp:n päät. +e	15.1.79 § 35a						
		Mtti palaut.		Pohja-katselmus					
		» päät.							
Työ-piirust.	Pvm / N:o	Pvm / N:o	Pvm	Rakenne-katselmus	20.2.79 ° 21.5.79				
Rakenne-piirust.	25.1.79 / 1			Hormi-katselmus	27.3.79 ° 22.5.79 lop.				
LVI	5.3.79 / 1			Loppu-katselmus	6.6.79 lop.				

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite Lauttasaarentie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi
Juhola-Vilpas

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 8 | RNo | Kortteli no 31007

Urakoitsija
Vesi- ja Lämpöliike Kuusijärvi Oy

Suunnittelija
Vesi- ja Lämpöliike Kuusijärvi Oy, Steniuksent.24 B Hki32

Hyväksytyt piirustukset

No 680529

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
11.6.68 ~~13.6.68~~ 13.6.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14304-27.5.68	4.46	5.60	6.55	9.20	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Painetark	4.6 79	HH	Rav. rasvanerotin Ark.	22.8.68	HH
			Huoneistot A,9 V-VI-kerros	4.6.79	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.6.64	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	29	1			1	
Pesualtaat	34	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	25	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	31	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	128					
15 mm käyttö-hanat	8	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 1000 l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 11

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Hyväksytyt piirustukset

No 57136/4671

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.8.57

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 31009

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Aarne Oksanen

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4151/2.8.57	9,76	11,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	18.9.57	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	18.9.57	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark., hajotuskaivo tarkastettu	16.11.57	EL	Lopputarkastettu H-Kaivot poistettu (Helsingin Putkitoimisto) 17.12.76 HH	6.2.58	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.2.58	GM

Huomautuksia

MAKSU 725:– maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	12	0,2	2,4		0,2	2,4
Pesualtaat	14	0,1	1,4		0,1	1,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	12	0,1	1,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	13	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	53	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	10	0,2	2,0		0,2	2,0
15 mm:n käyttöhanat	1	0,2 0,1	0,2		0,1	0,2
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	10	0,2	2,0		0,2	2,0
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 9.8 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 8.4

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 18.2 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 1.19

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	SIIRRIN			49

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lauttasaarentie 12

Piirustusten hyväksymisnumero: 830895

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 12 Bostads Ab

Hyväksytty: 15.11.83 HH — Palautettu: 21.11.83

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
31007	7	

Urakoitsija: Espoon LVI-Palvelu T Jouste Ky

Suunnittelija: LVI-Tekniikka Ky M. Juhakorpi, Suurlohjankatu 20 08100 Lohja 10

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	630-6.10.82	9.76	10.80	11.75	10.40	19.00
Sadevesi	630-6.10.82	9.80	12.35	12.35		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	TK 1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 20.10.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 21.11.83 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu: 3.4.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: ~~25.~~

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
KELLARI KRS. POHJAVIEM.	19.12.83	
POHJAVIEMÄRIT	6.1.84	
JV + SV - JOHTOVIEMÄRI	3.2.84	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU (HUOMAUTUKSIA)	24.4.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	23.3.84	

Huomautuksia

HLÖ:LLÄ JV-VIEMÄRI TELKEMÄÄN 3.2.84

JV-VIEM. VEKKIMÄÄN 24.4.84

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1			1	
Astianpesualtaat	15	1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	15	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	21	15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	87					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	8	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 13

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 31009

Urakoitsija: Käpylän Putkijohtoliike E. Verho

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 54175/4005

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.10.54 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalist	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2896/7.7.54	11,87	12,8			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 2.12.54	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	22.10.54	GM	Kerrosviemärit osaksi tarkastettu	22.10.54	GM
			-"- tarkastettu	20.11.54	"
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark. + boileri	20.11.54	GM	Katsastettu	12.10.55	GM
			(Huom. Viem.johtojen ilmajohdot vesikaton yläpuolella ei ole tehty määräysten mukaisesti)		
Hajotuskaivo tarkastettu	2.12.54	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	3	1	3
Astianpesualtaat	28	1	28	28	1	28
Pesualtaat	30	1	30	30	1	30
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	31	0,5	16	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	31	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	124					–
Kylpyammeet	28	2	56	28	2	– 56
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		167	Lämminvesi		124
	Kylmävesi + lämminvesi		291	Yhteensä q l/s		35
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 3500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 120

Osoite: Lauttasaarentie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 14

Kaupungin osa No 31 Nimi: Lauttasaari

Tontti no 6 | RNo 1 109 | Kortteli no 31007

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Suunnittelutoimisto V. A. Keinänen, Pajalahdentie 17 E 100

Hyväksytyt piirustukset

No 650092

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 18.2.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9183-22.12.64	11.70	13.00	13.90	12,15	23,51
Sekavesi	9300-3.2.65	11.80	13.40	13.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
5.2.65	L-Duun	+53,0	Duun	+50,0	± –

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	Perus- ja sadevesi
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset 18.2.65	KH	24,80
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 11.2.65 | Liitos NS 65

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 19.10.65 | tark.

V Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. sadevesiviemäri tarkastettu	21.4-65	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	8.5-65	Malyn
—"— likavesiviemäri (valuv.) —"—	5.5-65	—"—			
Sisäpuoliset pohjaviemärit osalta tarkastettu	7.5-65	—"—			
—"— —"— loppuosa —"—	8.5-65	—"—			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	9.10.65	HH	Sopputarkastettu lukuunottamatta liikuluoneistoja	28.12-65	Malyn
			Pankkihuoneiston osalta lopputark.	10.3-66	—"—
			Baarin ja kampaamon osalta lopputarkastettu	16.3-66	—"—
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.3.65	AA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.3-66	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	15:	Kylmävesi 17:			Lämminvesi	
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	10		1	
Astianpesualtaat	20	1	18		1	
Pesualtaat	29	1	10		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	10		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	28	15	12	–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	99		60			
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	1	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 15-17

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Lauttasaarentie 15-17

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 5 ja 6 | RNo | Kortteli no: 31009

Urakoitsija: Oy Radiator Ab . Putki-Neliö Oy

Suunnittelija: LVI- ja Sähkökonsultit Hepacon Oy, Atomitie 5 B Hki 37
Ins.A. Nisunen

Hyväksytyt piirustukset

No 54012/3823

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 14.1.54

20.5.81 21.5.81 24.3.66 29.3.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2712/13.1.54	9,94	11,7			
Sadevesi					—	

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		
		Viemärin kytkentä ilman hajotuskaivoa 24.3-66

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
No 15: Viemärijohdot kellarissa maassa tarkastettu	26.3.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu No:ssa 15	26.5.54	GM
No 17: Viemäri rakennuksesta hajotuskaivoon tarkastettu	21.7.54	GM			
Viemärit tarkastettu	29.11.54	GM			
N-KONDAUGM. [illegible]					
C Painetarkastus [illegible]	2.9.		D Lopputarkastus		
No 15: Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri painetarkastettu	26.5.54	GM	No 15: Lopputarkastettu	1.10.54	GM
			No 17: -"-	26.2.55	GM
	16.2.82 [illegible]				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu 1)	28.3.66		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	~~No 15 5.10.54~~ No 17 1.3.55	GM

Huomautuksia 1) Koko viemäriliitosta

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	35	1	35	26	1	26
Pesualtaat	61	1	61	61	1	61
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	7	1	7	7	1	7
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	46	0,5	23	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	27	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	179	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	20	2	40	20	2	40
Suihkut	3	2	6	3	2	6
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	~~12~~ 4	8	11	~~12~~ 4	44
Palopostit jatemyllä		—	-1	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		197	Lämminvesi		188
	Kylmävesi + lämminvesi		385	Yhteensä q l/s		3,6
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 120

Osoite **Lauttasaarentie 16**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Lauttasaarentie 16**

Kaupungin osa No **31** Nimi **Lauttasaari**

Kortteli no **31007** Tontti no **5** R no

Urakoitsija **Nikator Oy**

Suunnittelija **Kiinteistöliiton Insinööritoimisto, Annankatu 24 Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **720210**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **16.6.72**

Palautettu **20.6.72**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19131-25.4.72	4.83	5.95	6.40		
Sadevesi	19132-25,4.72	5.60	6.55	6.55		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vail. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Km.os. 4.4.1972

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	19.6.72	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaojadet linja 5 osalta	13.6.72	JO

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus

linjat 1 ja 5 lop. 19.12.72 HH

C Painetarkastus		
linja 1 painetark	13.6.72	JO
" 5 "	19.6.72	JO

Huomautuksia
Todistus näytteen perusteella hiiniklaava

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	24	1			1	
Pesualtaat	29	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	26	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	109					
15 mm käyttö-hanat	7	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 18

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 18

Kaupungin osa — No: 31 — Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 4 — RNo: — Kortteli no: 31007

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 60046/5409

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 12.2.60 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5030/13.11.59	5,81	7,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu		GM	Osa kerrosviemäreitä tarkastettu	13.5.60	EL
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	13.5.60	EL	Lopputarkastettu, väestönsuojan Triplex puuttui ja ilmajohto pohjavesikaivosta	28.7.60	EL
Hajotuskaivo tarkastettu	12.7.60	GM	Triplex asennettu (PÄHIPUTKI OY)	29.7.60	EL
			JULKISIVUSTO 2 KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ	29.11.60	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	0,2	1.6	8	0,2	1,6
Astianpesualtaat	18	0,2	3,6	18	0,2	3,6
Pesualtaat	34	0,1	3,4	34	0,1	3,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	4	0,1 ~~0,5~~	0,4	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	30	0,1 ~~0,5~~	3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	125	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	16	0,3	4,8	16	0,3	4,8
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm käyttö-hanat	3	0,2	0,6	2	0,2	0,4
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	1,5	1,5		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	32	0,2 ~~12~~	6,4	32	0,2 ~~12~~	6,4
Palopostit	5	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		26,1	Lämminvesi		21,0
	Kylmävesi + lämminvesi		47,1	Yhteensä q l/s		3,3
Vedenlämmitin	Malli Lämmön	Tilavuus l Piirin		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	1,44

Osoite: Lauttasaarentie 19

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin Puhelinyhdistys

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Kortteli no: 31026 | Tontti no: 1 | R no:

Urakoitsija: Vesionninen Oy

Suunnittelija: LVT-insinööritoimisto Oy, Henry Fordinkatu 5 B Hki 15

Hyväksytyt piirustukset

No: 770361

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 2.8.77 HH

Palautettu: 3.8.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23420-2.12.76	9.81	10.95	11.45	+10,96	+22,00
Sadevesi	23421-2.12.76	10.21	11.40	11.40		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	30.6.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	7.8. ~~77~~ HH	
Vesimittarin asennuslupa annettu	22.3 78	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.5.78	HH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
~~POHJAVIEM. OKA~~	12.5.77	
Pohjaviem	31.10.77	HH
oka tv	13.12.77	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Painet.	25.1 78	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Kellaritilat	12.4 78	HH
Lopputark	10.5 78	HH

Huomautuksia Korjatut puutt. vead.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	16	1	16		1	16
Pesualtaat	24	1	24		1	24
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	17	0,5	9	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	19	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	2	–	–	–	–	–
Yhteensä	79					–
Kylpyammeet	16	2	32		2	32
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	9	1	9
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		118	Lämminvesi		84
	Kylmävesi + lämminvesi		202	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 2500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 105

Osoite: Lauttasaarentie ~~21~~ ~~23~~ 21

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Lauttasaarent. 21

Kaupungin osa No 31 Nimi Lauttasaari

Tontti no 2 ~~3~~ 2 | RNo | Korttelі no 31026

Urakoitsija: J o h t o a l a Oy Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto LVI-Laiterakenne Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 690140

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.3.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15377-4.2.69	7.79	8.95	9.55	11.10	12,00
Sadevesi	15378-4.2.69	8.19	9.55			

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
	Työ kesätön		1
Katujohto NS	Vms.3.3.69		Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	8.8.pvm		nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Tolborsemärn Tarkastettu	7.3-69	[illegible]			
Pohjaviemärit tarkast.	22.4.69	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	7.8.69	[illegible]	Lopputarkastettu	8.1-70	[illegible]
	1.4.69	[illegible]			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.3.69	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.1-70	[illegible]

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	24	1	24		1	24
Pesualtaat	25	1	25		1	25
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	25	0,5	13	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	25	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	101					–
Kylpyammeet	24	2	48		2	– 48
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		176	Lämminvesi		99
	Kylmävesi + lämminvesi		275	Yhteensä q l/s		2,75
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 150

Osoite: Lauttasaarentie 23

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 23

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 31026

Urakoitsija: Putkiura Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Aarno Komppa, Pihlajatie 40 Helsinki 27

Hyväksytyt piirustukset

No 660689

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.2. ale 24.9.66 / 10.10.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11376-8.8.66	7.41	8.70	9.35	10.45	21.40
Sadevesi	11377-8.8.66	7.92	9.35	9.35		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	tark.	pvm	mk
laskutusmääräys			
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms. 14.9.66 | Liitos NS 65

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 9.2.67 mi Malmgren

V

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	12.12-66	Nalyn	Kerrosviemärit tarkastettu	12.12-66	Nalyn
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Rykmt- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	9.2-67	Nalyn	Lopputarkastettu	29.5-67	Nalyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7/11		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.5-68	Nalyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5	0.5	–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1.5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	1	–	–	–	–	–
Yhteensä	14					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat ~~vesipostit~~	2+3	4	8 12	2+3	4	8+12
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		8+19.0	Lämminvesi		8+17
	Kylmävesi + lämminvesi		16+36.0	Yhteensä q l/s ~ 1.8		~2,0
Vedenlämmitin	Malli Säpivirtaus		Tilavuus l 500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 40

Osoite: Lauttasaarentie 25
Oy Esso Ab huoltoasema

Omistaja tai kiinteistön nimi

Hyväksytyt piirustukset
No 670068
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.2-68. Mahonen
22.2.67 1.8.72
27.7.72 76

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari
Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 31039

Urakoitsija T:mi Kruunuhaan Putki Vesijohtoliike L Holm.
Suunnittelija Ins.tsto Heinonen & Leskinen
Insinööritoimisto Yleistekniikka, Luotsikatu 14 A

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11507-14.9.66	6.77	8.05	8.70	10.25	10.25
Sadevesi	11508-14.9.66	7.35	8.70	8.70		

Vesijohtopaine katujohdossa 14.2.67	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	2-5			+50.0	±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot	1+1	Higin kaup. Rak. viraston hyväks. 6.2-67, 7.7-72
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
Hiekan-erotuskaivo	3+2	Higin kaup. Rak. viraston hyväks. 7.2-67, 7.7-72

Tarkastusmaksut

	tark.	pvm	mk
laskutusmääräys			
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms. 13.2.67
Liitos NS 51
Mittari m³ tai NS
Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 24.5.68 pvm

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
LV talonviemäri tark	5.4-67	LH			
LV Loppuosa talonviemäreitä tark.	6.4-67	LH			
	8.4.68	HH			
Pohjaviemäri tark	17.4-67	LH			
Laaj. osan pohjaviem. tark.	25.7.72	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	24.5.67	HH			
			Lopputarkastettu	8.6-67	LH
			Muutostyö kopr. (Vesijohtoliike Holm	7.9.72	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3.3.67	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.6-67	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					
15 mm käyttöhanat		1			1	
13 mm	2					
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lauttasaarentie 26

Omistaja tai kiinteistön nimi: Koulumatkailutoimisto

Kaupungin osa — No: 31 — Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 8 — RNo: — Kortteli no: 31038

Urakoitsija: Yleinen Putkirakennus Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 50127/3446

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 19.12.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1966/20.11.50	6,79	8,6			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot tarkastettu	19.12.50				
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmävesijohdot painetarkastettu	19.12.50				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	19	1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	18	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	4	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	82					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lauttasaarentie 27

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Saarentientalo

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 31039

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
-"-

Hyväksytyt piirustukset

No 58041/4820

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
30.4.58

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4300/25.3.58	6,66	7,8	8,6		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu, hajoituskaivo					
tarkastettu ja osa pystyviemäreitä tark.	3.6.58	EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	5.7.58	GM	Lopputarkastettu	27.9.58	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.9.58	GM

Huomautuksia

muotettu 2204

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	4	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	2	0,1	0,2			0,2
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,8

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,0

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,8

Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lauttasaarentie 28-30
SHOP:n tilat

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauttasaaren Liikekeskus Oy

Piirustusten hyväksymisnumero: 870034

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Hyväksytty: 22.2.87 RKL

Palautettu: 19.2.87

Korttelin numero: 31038

Tontin numero: 12

Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: ~~Pentti Falkenberg~~

Suunnittelija: → Vantaan TE- Insinöörit Oy, Asematie 11 01300 Vantaa

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14441-20.1.87	1.97	3.10	3.95	5,00	8,00
	14443-20.1.87	2.47	3.60	4.15		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

2501

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	2	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,2
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,2
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 0,4
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,28

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lauttasaarentie 28-30

Piirustusten hyväksymisnumero: 890130

Omistaja tai kiinteistön nimi: Osuusmeijerien vakuutuslaitos

Hyväksytty: 27.2.89 Palautettu: 20.3.89

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31038 Tontin numero: 12 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:

Suunnittelija: Valiotekniikka Oy, PL 125 00381 Helsinki

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					4,20	11,70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [x] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [x] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

2201- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut ~~vesi-postit tms.~~	1	0,2	0,2			
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,4		Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,2	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,6		Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,5	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Osoite: Lauttasaarentie 28-30
HOK S- Market

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauttasaaren Liikekeskus Oy

Piirustusten hyväksymisnumero: 860977

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Hyväksytty: 11.12.86 DMK

Palautettu: 5.1.87

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
31038	12	

Urakoitsija

Suunnittelija: → Lämpötekninen toimisto Calor Oy, Ripusuontie 11 Hki 66

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

log. 31.10.88 maksettu 250:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	8	0,1	0,8		0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	23	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	2,5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 2,2
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	4,7	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,63
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lauttasaarentie 28-30
Postipankki

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauttasaaren Liikekeskus Oy

Kaupungin osa numero 31 nimi Lauttasaari

Korttelin numero 31038 | Tontin numero 12 | Rekisterinumero

KVV-työnjohtaja Pentti Falkenberg

Suunnittelija: Hepacon Oy, Atomitie 5 B 00370 Helsinki

Piirustusten hyväksymisnumero: 880132 VT

Hyväksytty 16.3.88 RKK | Palautettu 18.3.88

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14441-25.6.68	1.97	3.10	3.95	4.95	8,00
Sadevesi	14442-25.6.68	2.53	3.95	3.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu 26.4.88 RKK

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
KELLARIKERR. JV. RUNKO	24.5.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
—··—	7.11.88	SV

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	31.10.88	SV

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Putkistohyväksymys	7.10.88	SV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	34 huuht.alt.	1			1	
Pesualtaat	30	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	16	2			2	
Urinaalit	6	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit		0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit	21	15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	116					
15 mm käyttöhanat	10	1			1	
13 mm 20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 29

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vakiorakenne Oy

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 3 | RNo | Kortteli no: 31039

Urakoitsija: W. Sundman Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 54151/3980

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 27.9.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2961/14.9.54	6,51	8,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	4.10.54	GM	Kerrosviemärit osaksi tarkastettu	7.12.54	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri			Lopputarkastettu	19.2.55	GM
painetarkastettu	7.12.54	GM			
			Hajotuskaivo tarkastettu	27.1.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.2.55	GM

Huomautuksia

maksi 220.-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	3	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 0,5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 0,5	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 1,0	Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite: Lauttasaarentie 29 STS

Piirustusten hyväksymisnumero: 870310

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Ekonomic

Hyväksytty: 4.6.87 [illegible] Palautettu: 8.6.87

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31039 Tontin numero: 3 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kari Laine

Suunnittelija: Vantaan TE-Insinöörit Oy, Asematie 11 01300 Vantaa

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi			8.20		8.60	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 28.8.87 [illegible]
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 28.8.87 SV

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus STS:n sosiaali-		
hlat	28.6.87	SV

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	13	1			1	
Astianpesualtaat	16	1			1	
Pesualtaat	20	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	11	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	21	15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	88					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	7	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	7	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lauttasaarentie 31

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto-Osakeyhtiö Lauttasaarentie 31

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 31039

Urakoitsija
Oy Suomen Lämpö Ab

Suunnittelija
-"-

Hyväksytyt piirustukset

No 51055/3518

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
13.7.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2036/11.4.51	5,76	7,6			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem. johdot maassa tark.	10.11.51	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	10.11.51	GM
CHIKATORY JU-BONDWIRE, Ø160 M	2.12.88				

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri			Lopputarkastettu	17.4.52	JR
painetarkastettu	2.1.52	JR			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.4.52	JR

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	31	1			1	
Pesualtaat	32	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	31	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	~~35~~ 33	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	131					
15 mm käyttö-hanat	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 3500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 150

Osoite: Lauttasaarentie 32

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 32

Kaupungin osa — No: 31 — Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 6 — RNo: — Kortteli no: 31037

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto O. Vasiljev

Hyväksytyt piirustukset

No: 61411/621 8

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.2.62 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6358/30.12.61	2,83	4,05	4,70		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu: pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	13.7.62	GM	Kerrosviemärit osaksi tarkastettu	18.7.62	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	18.7.62	GM	Lopputarkastettu	3.10.62	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.10.62	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1			1	
Astianpesualtaat	20	1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	89					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli: CTC	Tilavuus l: 2000	Patterin vesim. l:	Patterin teho l/min.: 90

Osoite: Lauttasaarentie 33

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 5 | RNo: | Kortteli no: 31039

Urakoitsija: Vesijohtoliike-Huber Oy

Suunnittelija: Ins.tsto A. Nisunen

Hyväksytyt piirustukset

No: 61176/5945

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 6.6.61 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5898/3.5.61	5,46	6,6	7,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	11.8.61	TA			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	3.10.61	TA	Lopputarkastettu	14.12.61	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	18 huuht.alt.	1			1	
Pesualtaat	12	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	6	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit		0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit	11	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	50					
15 mm käyttöhanat	1	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 35

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 35/ Helsingin Suomalainen Säästöpankki

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 6 | RNo | Kortteli no 31039

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 54142/3970

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.9.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2953/4.9.54	3,85	5,8			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisaillön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa tark.	30.12.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	30.12.54	GM
Talousvem. ulos. ja hajotuskaivo päät.	23.4.68	MM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkas-			Lopputarkastettu	16.5.55	GM
tettu sekä boileri	30.12.54	GM			
			Hajotuskaivo tarkastettu	28.3.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.5.55	GM

Huomautuksia

180:— maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	1	0,4	0,4			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,2
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,8
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Lauttasaarentie 35
HSSP:n konttori

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lauttasaarentie 35

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31039 Tontin numero: 6 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Tapio Konttila

Suunnittelija: → Ins.tsto Leo Maaskola, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15

Piirustusten hyväksymisnumero: 841002

Hyväksytty: 9.1.85 /M Palautettu: 6.2.85

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2953-21.11.84	3.85	5.8		7,030	7,030
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 24.1.86
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 13.3.86

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
NUUSTOSTYÖT	10.2.86	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	13.3.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
NUUSTOSTYÖT	10.2.86	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	45	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	54	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	38	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	39	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	183					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Lauttasaarentie 36

Omistaja tai kiinteistön nimi: Suomen Kiinteistöpankki

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no | RNo | Kortteli no

Urakoitsija: Oy Veljekset Lampila Ab → Rakennusputki Oy

Suunnittelija: -"- Rakennusputki Oy, Uudenmaankatu 44

Hyväksytyt piirustukset

No 49075/3278

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 18.10.49

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10067-30.8.65	1.80	3.15	4.50	2,81	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 3.9.1965 ja 17.11.1965 V:ltä Lattiakaivo

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset	—	—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Uusilla talousviemäri (katuosuus) tark.	27.9-65	Malyan			
Uusilla talousviemäri ja sadevesikaivo tarkastettu	11.11-65	Malyan			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	12.4-66	Malyan
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu 1/	9.9.65	KS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.4.66	Malyan

Huomautuksia

Rakennuspiirt. työ.: Hajavuoskaivon poisto + yhd. yl. viemäriin.

Huom.! Kellarikerroksen lattiakaivot varustettava pad. vastaventt. Edellisiä koskevat pois. työ. 29.11.65

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8	8	1	8
Astianpesualtaat	38	1	38	38	1	38
Pesualtaat	55	1	55	55	1	55
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	39	0,5	20	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	40	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	180	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	36	2	72	36	2	72
Suihkut	3	2	6	3	2	6
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		251	Lämminvesi		183
	Kylmävesi + lämminvesi		434	Yhteensä q l/s		4,1
Vedenlämmitin	Malli LS + LAT. SÄKIÖ	Tilavuus l 450 L		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Lauttasaarentie 36**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Lauttasaarentie 36**

Kaupungin osa No 31 | Nimi: **Lauttasaari**

Kortteli no: 31037 | Tontti no: 4 | R no:

Urakoitsija:

Suunnittelija: **P.Pesonen/T.Jouste, Salotie 8 Hki 78**

Hyväksytyt piirustukset

No: 740212

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.5.74

Palautettu: 16.5.74

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10067-5.4.74	1.80	3.15	4.50	+2,58	+15,10
Sadevesi	5268-5.4.74	1.38	3.2			

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit:
Km.os. 3.9.1965 ja 17.11.1965 kansiossa 49075

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem mm-tes syp	14.5.81	MH
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	48	1			1	
Pesualtaat	50	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	48	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	50	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	201					
15 mm käyttö-hanat	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l* 5000	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.* 2x110	

Osoite: Lauttasaarentie 37

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 37

Kaupungin osa: No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 9 | RNo: | Kortteli no: 31039

Urakoitsija: Lämpöarvo Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 61065/5814

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 4.3.61 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5652/22.11.60	3,30	4,5	5,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	24.5.61	EL	Osa kerrosviemäreitä tarkastettu		EL
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	17.7.61	GM	Lopputarkastettu	10.10.61	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	39	1			1	
Pesualtaat	50	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	38	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimurventtiilit	51	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	194					
15 mm käyttöhanat	9	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.
		5000		180

Osoite: Lauttasaarentie 38

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 38

Kaupungin osa: No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 31037

Urakoitsija: Onninen Oy Termo
Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Lämpötekn. ins.tsto Oy/Veikko Tolvanen, Pohjantie 12 A 02100 Espoo 10

Hyväksytyt piirustukset

No: 59195/5250

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 1.10.59 GM 22.4.81 / 22.4.81

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4799/29.6.59	1,88	3,10	3,35		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	19.10.59	EL	Viemärit kerroksissa tarkastettu	5.12.59	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	5.12.59	GM	Lopputarkastettu	12.5.60	EL
			Hajotuskaivo tarkastettu	29.4.60	EL
			84PTH SOP. TULAC (ONNINEN)	3.9.81	9
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.5.82		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	36	1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	15	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	21	15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	108					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	9	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: **Lauttasaarentie 39**

Hyväksytyt piirustukset: 17.8.81 17.8.81

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 39

No: 54031/3842

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 12.3.54 20.5.81

Tontti no: 7 | RNo | Kortteli no: 39

Urakoitsija: LVI-Nuotio Oy
Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija: ~~Ins. tsto Kurt Mickos, Väinämöisenkatu 19 A 4 Hki 10~~
Matti Pitkänen, Laaksokuja 5 D 35 02400 Kirkkonummi

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3047/21,12.54 x)		4,8			
Sadevesi	x) tonttijohto on 13.1.54 yhdistetty kadun sadevesi-viemäriin, kork. +2,74.					
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa maassa tark.	5.5.54	JR	Kerrosviemärit (massiivilaatta) osaksi tarkastettu	27.3.54	GM
			Kerrosviemärit, loput, tarkastettu	5.6.54	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	5.6.54	GM	Lopputarkastettu	29.10.54	GM
			HSP:n tilat, muutost.	11.3.82	HH
			Tarkastus 26.2.55, Hyv.tod. 27.1.55.		
			Hajoituskaivot poistettu Huber	3.5-66	HH
			HSP:n TILAT	29.6.82	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.11.89		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	30.10.54	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	24	1			1	
Pesualtaat	24	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	24	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	107					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	
		3000		110	

Osoite
Lauttasaarentie 42

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Lauttasaarentie 42

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 31045

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
Ins.tsto Arvo Nisunen

Hyväksytyt piirustukset

No 61407/6212

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
17.2.62 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6301/7.11.61	-1,00	1,35			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman, jos talo valmistuu vasta 1962.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit kellarissa maassa tarkastettu	24.3.62	GM	Viemärit kerroksissa tarkastettu	24.3.62	GM
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	21.5.62	GM	Lopputarkastettu	10.7.62	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.7.62	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	20	1			1	
Pesualtaat	24	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	25	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	97					
15 mm käyttö-hanat	5	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite
Lauttasaarentie 43

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Lauttasaarentie 43

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 31044

Urakoitsija
K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija
Ins.tsto Usko Pöysälä

Hyväksytyt piirustukset

No 60205/5589

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.8.60 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5545/2.6.60	-0,57	1,6	2,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	5.10.60	GM	Kerrosviemärit osittain tarkastettu		EL
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	17.1.61	EL	Lopputarkastettu	24.5.61	GM
Hajotuskaivo tarkastettu	14.3.61	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

maksettu 2201—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lauttasaarentie 43 **Piha-alueen sv-viemärit.**

Omistaja tai kiinteistön nimi: As Oy Lauttasaarentie 43

Piirustusten hyväksymisnumero: 870671

Kaupungin osa numero: 31 nimi: lauttasaari

Hyväksytty: 22.7.87/HH

Palautettu: 23.9.87

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
31044	1	

KVV-työnjohtaja: Eero Korpela

Suunnittelija: Ins.tsto Holmberg & Blomqvist Oy/Huikko

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi	322-2.6.87	+ 0.74	+ 1.75	+ 1.75		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 13.9.88/HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 12.5.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SU-VIEMÄRIN, CG-liitos (vedet kaivojärjestelmät)	12.9.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
SU-VIEMÄRIN	12.9.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	16	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	16	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	12	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	3	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	16	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	65					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
13 mm 20 mm käyttö-hanat vesipostit	2 3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lauttasaarentie 44

Omistaja tai kiinteistön nimi
Fastighetsaktiebolaget Drumsövägen 44

Kaupungin osa
No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 31045

Urakoitsija
Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija
Ins.tsto H.O. Lindfors

Hyväksytyt piirustukset

No 55060/4097

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.4.55

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3112/16.3.55	0,70	1,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		Pohjavesikaivoja 1 kpl
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa tarkastettu	19.10.55	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	19.10.55	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	19.10.55	GM	Lopputarkastettu	25.10.56	GM
Hajotuskaivo tarkastettu	-"-	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	25.10.56	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	38	1			1	
Astianpesualtaat	37 huuht.alt.	1			1	
Pesualtaat	38	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	28	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	38	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	186					
15 mm käyttöhanat 13 mm	11	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 45

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 45

Kaupungin osa: No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 2 | RNo: | Kortteli no: 31044

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 54133/3961

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 9.9.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2904/12.7.54	0,70	1,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	15.11.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	15.11.54	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri painetarkastettu	31.1.55	GM	Lopputarkastettu	2.11.55	GM
			Hajotuskaivo tarkastettu	29.4.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.11.55	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	13	1			1	
Astianpesualtaat	12	1 huuht.alt.			1	
Pesualtaat	12	1			1	
Laboratorio- ja *juoma-altaat*		0,5			0,5	
Kylpyammeet	12	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	12	15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	70					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	12	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit VP 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Lauttasaarentie 46

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lauttasaarentie 46

Kaupungin osa: No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 31045

Urakoitsija: Oy Vesijohto-Rakentaja

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 54135/3963

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 10.9.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2950/31.8.54	-0,96	1,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys	pvm / tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa *annettu*	pvm	nimi

Tarkastukset

A. Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	10.9.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	15.10.54	GM
JV. SONDIVIEMÄRI Ø 160 M	11.8.84				
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri			Lopputarkastettu	13.1.55	GM
painetarkastettu	15.10.54	GM			
			Hajotuskaivo tarkastettu	15.10.54	GM
			JV. SONDIVIEMÄRI UUDELLA HAJOTUSKAIVOLLE OHITETTU	10.8.84	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.1.55	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 47

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Hiekkamäki

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Kortteli no: 31044 | Tontti no: 3 | R no:

Urakoitsija: Nikator Oy

Suunnittelija: K. Oksanen, Hyvinkää

Hyväksytyt piirustukset

No: 750552

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 24.11.75

Palautettu: 5.12.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi	22583-15.9.75	1.00	2.30	2.30		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt PIHA-ALUEEN SV-VIEMÄRI

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.5.76	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

2074:— maksettu

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	27	0,2	5,4		0,2	5,4
Pesualtaat	20	0,1	2,0		0,1	2,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	27	0,1	2,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	25	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	99	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut	24	0,2	4,8		0,2	4,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	27	0,2	5,4	12	0,2	2,4
Muut vesi-postit tms.	1		0,4			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 21.0 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 14,6

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 35,6 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 1,75

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siikrin			

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lauttasaarentie 47

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Hiekkamäki

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31044 — Tontin numero: 3 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Esa Hyysalo

Suunnittelija: → LVI-insinööritoimisto P. Karvonen Oy, Punavuorenkatu 7 C Hki 12

Piirustusten hyväksymisnumero: 870873

Hyväksytty: 10.11.87 — Palautettu: 12.11.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10870-16.4.66	0.40	1.65	2.20	2.90	15.30
Sadevesi	22583-15.9.75	1.00	2.30	2.30		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 23.11.87

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 15.6.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Ju - ulkov. RAK ⇒ TK	12.5.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT JA -UPPOHD. SEKÄ NOUSULINJAT.	15.6.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LINJAT 2 ja 5	1.12.87	
LINJA 1	11.4.88	
9	22.4.88	
5	4.2.88	
Linja 6	~~25.~~ 4.88	SV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	22	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	24	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	54					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 48

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Radiator

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 31045

Urakoitsija: ~~Nikator Oy~~ Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Nikator Oy, Lauttasaarentie 48 Hki 20

Hyväksytyt piirustukset

No 48002/3084

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä

28.1.48

30.10.78 12.10.57

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4201/8.10.57	-0,40	1,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Maktokeros VVC fitat	6.11.78	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	[illegible]		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia: Radiatorin uusi konttori- ja tehdasrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1			1	
Astianpesualtaat	28 huuht.alt.	1			1	
Pesualtaat	15	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	15	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	16	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	86					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 25 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 49

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtiranta

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 31044

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber

Suunnittelija: Ins. Kyöstilä

Hyväksytyt piirustukset

No: 54172/4002

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.10.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2990/16.10.54	0,30	1,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.	9.11.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	18.1.55	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkast.	18.1.55	GM	Lopputarkastettu	31.3.55	GM
			Hajotuskaivo tarkastettu	18.3.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	31.3.55	GM

Huomautuksia

250

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	4	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,8
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,5
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,3
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite
Lauttasaarentie 49
Asunto A 13

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Lehtiranta

Kaupungin osa numero 31 nimi Lauttasaari

Korttelin numero 44 | Tontin numero 4 | Rekisterinumero

KVV-työnjohtaja
Raimo Karvinen

Suunnittelija
Reijo Koskelin

Piirustusten hyväksymisnumero
880980

Hyväksytty 25.10.88
Palautettu 25.10.88

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
25.10.88 RS

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu
25.10.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Kiinteistön- ja kerrosluvat (kuvaus 13 a)	25.10.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Vulcan Ab Lauttasaarentie 50

Kaupungin osa No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 31074

Urakoitsija: Helsingin Putkivalmiste Oy

Suunnittelija: Komm.yhtiö Paul Sarros ja Kumpp. Ins.toimisto

Hyväksytyt piirustukset

No 63111

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.3.63 AM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7262/19.3.63	1,39	2,7	4,0		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Komm. Rakennuksen vesijohto ja viemäröinti koskevat piirustukset ym. luvat.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		POISTETTAVA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 26.3.63	AM	3,00
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Uusi talonviemärin tarkastettu	16.4-63	Mahjan			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	22	1	22	22	1	22
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
WC-uimuri-venttiilit	~~8~~	0,5	~~4~~	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	8	15	120	–	–	–
Lattiakaivot	10	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	44					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		150	Lämminvesi		30
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Vulcan Ab

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no: 1 | RNo | Kortteli no: 31074

Urakoitsija: Vesijohtoliike - Huberg

Suunnittelija: → Ins.tsto Paul Sarros ja Kumppo, Mikonkatu 9 A 616

Hyväksytyt piirustukset

No 63443

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.8.65 KM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	~~7262-19.3.63~~ ~~7513/2.8.63~~	~~1,39~~ 1.10	~~2,70~~ 2.40	~~4,00~~ 2.80	~~6,70~~ 3,15	10,80
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Ylikon. Jorma Korteran todistus

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA!
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 27.8.65	KM	8,80
viemärijohdot		5.40
painetarkastus		10,80
lopputarkastus 14.4.65	MM	9.80
		26,00

Katujohto NS	Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. viemärit tarkast.	13.6.64	HH	Kerrosviemäreitä tarkast.	22.3.65	HH
Pohjaviem. tarkast.	22.3.65	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	22.3.65	HH	Lopputarkastettu	13.4.65	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.9.64	KR	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.4.65	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	5	1	5		1	5
Pesualtaat	112	1	112		1	112
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	13	0,5	67	–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	52	0,5	26	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	54	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	10	–	–	–	–	–
Yhteensä	246					–
Kylpyammeet	1	2	2		2	– 2
Suihkut	22	2	44		2	44
15 mm käyttö-hanat	28	1	28	11	1	11
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit	8	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		260	Lämminvesi		186
	Kylmävesi + lämminvesi		446	Yhteensä q l/s		4,12
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 7500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 450

Osoite: Lauttasaarentie 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Esmi Ab

Kaupungin osa No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 31074

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Lämpöteknillinen toimisto Calor, Ruusutarhantie 2 Hki 30

Hyväksytyt piirustukset

No: 690137

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 12-3-69 Nahjoen

13.3.69 10.4.69

28.5.69 11.6.69

30.5.69 17.10.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14799-9.9.68	1.10	2.20	2.80	3.15	13.90
Sadevesi	16412-2.10.69	1.79	3.20	3.20		
	14800-9.9.68	1.40	2.80	2.80		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo	1	22.1.69 Ruh.
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Oyjn laatu		1.
Katujohto NS Vms. 28.2.69		Liitos NS 80
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

V V

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit (sade- ja jätevesi) tarkastettu	15.8-69	Nalunen	Kerrosviemärit tarkastettu	29.8-69	Nalunen
Sisäjuol. pohjaviemärit tarkastettu	29.8-69	—"			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
II-kellari. perusilat painetarkastettu	29.8-69	Nalunen	Lopputarkastettu	26.11-69	Nalunen
A.A1 painetarkastettu	6.10.69	[illegible]			
Hissat painetarkastettu	17.10.69	[illegible]			
Painetarkastettu	21.10.69	[illegible]			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.3-69	Nalunen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.11-69	Nalunen

Huomautuksia Kiinteistön lopp. tarkast. suoritettu. Tarkastettu 26.11-69.

MAKSU 150.— maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,7 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,2 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,39

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lauttasaarentie 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: HEDENGREN OY

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 74 — Tontin numero: 1 — Rekisterinumero:

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: LVI-ins.tsto Teppo Vainio/P. Liljeblom, Ahertajankuja 4, 02100 ESPOO 10

Piirustusten hyväksymisnumero: 830621

Hyväksytty: 28.7.83 MM / 27.9.83 MM — Palautettu: 15.8.83 / 27.9.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.8.83 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 13-10.83

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
YLÄKERTAAN MUUTOSTYÖ	17.10.85	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	13	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	11	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	3	0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	2	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	3	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	10	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	16	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	59					
15 mm käyttö-hanat	31	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Lauttasaarentie 52

Omistaja tai kiinteistön nimi
Oy Voimavaunu Ab

Kaupungin osa No 31 | Nimi Lauttasaari

Tontti no 8 | RNo | Kortteli no 31074

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
Ins.tsto Granlund-Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No 60227/5622

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 17.9.60 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5167/27.2.60	1,47	2,8	4,2		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ~~ja rasvan~~ erotuskaivo	1	
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	
Umpikaivo		

Hiekanerottimia 5 kpl

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu		EL			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijondot painetarkastettu	20.2.61	EL	Lopputarkastettu autotarastot	2.3.61	GM
Hajotuskaivo ja bens.erotin osavalmiina			Lopputarkastettu	4.5.61	EL
tarkastettu	21.2.61	EL			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.3.61	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi NV	Kylmävesi Yht. NV	Lämminvesi kpl	Lämminvesi NV	Lämminvesi Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8	7	1	7
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	16	1	16		1	16
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	1	0,5	1	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	6	0,5	3	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	43					
15 mm käyttö-hanat	7	1	7	5	1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit PSV	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		41	Lämminvesi		34
	Kylmävesi + lämminvesi		75	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Virt.p.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä

Osoite: Lauttasaarentie 52

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Voimavaunu Ab

Kaupungin osa No 31 Nimi Lauttasaari

Tontti no 8 | RNo | Kortteli no 31074

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Insinööritoimisto Olof Granlund Antti Oksanen, Liisank.19A5

Hyväksytyt piirustukset

No 64036

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.2.64 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5167/27.2.60	1.47	2.8	4.2	9.00	17.65
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 21.5.63	Vesisäiliö 2-[illegible]	Vesisäiliön AV +53,0	Palopostin no Jrok.-Puistk.	Vall. paine +53.0	Poikkeama ± 1

Luvat ja muut asiapaperit: Vanha rak. no 60227

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	1	Rvh 20.1.-64
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 14.2.64	[illegible]	8,60
viemärijohdot		5:30
painetarkastus		10:60
lopputarkastus 3.6.64	Malyn	9:60
		25:50
Katujohto NS		Liitos NS 50 x)
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

x) Liittyy ent. rak. vesij:een

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemäri tarkast.	27.1.64	Hl	Kerr. viemäreitä tarkast.	7.4.64	Hl
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	7.4.64	Hl	Lopputarkastettu	3.6-64	Maly
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.6-64	Maly

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	44	1	44		1	44
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	13	0,5	7	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	28	0,5	14	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	13	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	7	–	–	–	–	–
Yhteensä	115					
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		125	Lämminvesi		65
	Kylmävesi + lämminvesi		190	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Virt.patt.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 220

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Luttasaarentie 54

Omistaja tai kiinteistön nimi: Atoy Oy

Kaupungin osa: No 31 | Nimi Luttasaari

Tontti no: 9 | RNo: | Kortteli no: 31074

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: → Lämpöins.tsto Toijala & Äyräväinen, Runeberginkatu 31 A

Hyväksytyt piirustukset

No 660105

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.4.66 RL 6.4.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8758-18.8.64	3.92	5.15	6.15	5.60	23.50
Sadevesi	8760-18.8.64	4.90	6.05	6.05		
Vesijohtopaine katujohdossa 21.5.63		Vesisäiliö L	Vesisailiön AV	Palopostin no Kotijah.	Vall. paine +48 m	Poikkeama ± –

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja ~~rasvan~~-erotuskaivo	1	Rvh 3.3.-66
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm / tark.	mk
piirustukset	—
viemärijohdot	
painetarkastus	
lopputarkastus	
Katujohto NS	Liitos NS 100
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 28.4-68	nimi Nalgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
1. Osa pohjaviem. tarkast.	29.6.66	[illegible]	Kerrosviemärit tarkastettu	2.3.68	Malyn
Pohjaviem. —	28.7.66	[illegible]			
— — — —	23.8.66	[illegible]			
Osa talousviemäreitä —	21.7.66	[illegible]			
Loj asv talousviemärit tark	6.4.67	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot osaksi			Sopfuntarkastettu kellari-, I, II ja		
jaine tarkastettu	23.2.68	Malyn	III kerr. osalta. Todistus annettu	10.5.67	Malyn
Kylmä- ja lämminvesijohdot jaine-			Lopputarkast.	28.6.67	[illegible]
tarkastettu	2.3.68	Malyn			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.7.66	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.6.67	[illegible]

Huomautuksia A1. Rak. avonnus pyydetty.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	3	1	3		1	3
Pesualtaat	16	1	16		1	16
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1		1	1
Urinaalit	3	0,5	2	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä	40	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Suihkut	2	2	4		2	4
15 mm käyttö-hanat	7	1	7		1	7
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		60	Lämminvesi		11
	Kylmävesi + lämminvesi		96	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Ensihen		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lauttasaarentie 54

15.8.80 15.8.80 Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: Atoy Oy

No: 700184

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 29.4.70 1.7.70 29.8.70

Kortteli no: 31074 | Tontti no: 9 | R no:

Palautettu: 29.4.70 1.7.70 31.8.70

Urakoitsija: Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija: Ins.tsto Aarno/Komppa Ky/Puolakkainen, Pihlajatie 40, HKI 27
Lämpöins.tsto Toijala & Äyräväinen, Runeberginkatu 31 A 2 Hki 10

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8758-18.8.64 x)	3.92	5.15	6.15	6.20	20.70
Sadevesi	8760-10.4.70	2.65	6.05	6.05	(3.50)	
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +52	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Lyh.ote khn yleisjaoston pöytäkirjasta 4.2.1970

x/Kaukiotie 66 0105

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2.10.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Lisärakennus SV, LV pohjaviem tark	8.9.70	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus

lopputark.	21.6.71	HH

C Painetarkastus		
Painetark	10.3-71	HH

Huomautuksia

MAKSU 150.— Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	+1	0,2		+1	0,2	
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit	1	0,1 0,4	0,1	—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,6 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,3

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 0,9 — Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin: Malli | Tilavuus dm³ | Patterin vesimäärä dm³ | Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lauttasaarentie 54

Omistaja tai kiinteistön nimi: ATOY oy

Kaupungin osa numero: 31 nimi: Lauttasaari

Korttelin numero: 31074 | Tontin numero: 9 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Onninen Oy Termo

Suunnittelija: Lämpöins.tsto Äyräväinen Ky/K. Lehtinen, Petaksentie 2 Hki 63

Piirustusten hyväksymisnumero: 830524

Hyväksytty	Palautettu
11.7.83	21.7.83
18.8.83	19.8.83
30.8.83	30.8.83
8.11.83	11.11.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi			5,15	6,15	6,30	11,90
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa | Vesisäiliö | Vesisäiliön AV | Palopostin nro | Vallitseva paine | Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
2. KRS: ITÄ PÄÄTY	24.8.05	
KELLARI KRS. HIILIAN EROTIN		13.10.05
5. KRS. LEPORIN MUUNTUMOMÖRI		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia
Eroittimesta rak.vivaston hyväksyntä Tom.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	2	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi		14	Lämminvesi	1
	Kylmävesi + lämminvesi		15	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Sähkövar.	Tilavuus l 50	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 2 kW

Osoite **Lauttasaarentien pumppaamo**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Helsingin kaupunki**

Kaupungin osa No | Nimi **Lauttasaari**

Kortteli no | Tontti no 31K. | R no 1:618

Urakoitsija **Keskusosuusliike Hankkija**

Suunnittelija — **Ins.tsto Aarne Komppä ky, Pihlajatie 40 Hki 27**

Hyväksytyt piirustukset

No 690871

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.10.69

Palautettu 2.10.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					1,35	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	23.9.69	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	19.2.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu	4.5.71	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	4.5.71	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		
Painetark	23.4-71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Lopputark	23.4-71	HH
Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1	2		1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	3	2	6	3	2	6
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	5	15	75	–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	2	–	–	–	–	–
Yhteensä	22					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		98	Lämminvesi		19
	Kylmävesi + lämminvesi		117	Yhteensä q l/s		2,58
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 45

Osoite: Lautturinkuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lautturinkuja 3

Kaupungin osa No 42 | Nimi Kulosaari

Tontti no 9 | RNo | Kortteli no 42035

Urakoitsija: Herttoniemen Putkivaruste

Suunnittelija: –"– Karhutie 23

Hyväksytyt piirustukset

No 64225

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.6.64 RM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7789/1.10.63	1,80	3,50		2,70	5,20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 4.6.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Alppila	+53,0	Al. Kivalt.	+50,0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	Kvh. 18.4.64 VAADITAAN
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

Laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 4.6.64	RM	4,40
viemärijohdot		3:20
painetarkastus		6:40
lopputarkastus 18.11.64	Halme	5:40
		15:00
Katujohto NS		Liitos NS 30
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 20.8.64	nimi HK

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuoliset johtoviem. tark.	23.7.64	Mahjo	Kerrosviemäröinti tarkastettu	23.7.64	Mahjo

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	19.8.64	MM	Lopputarkastettu	18.11.64	Mahjo

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.6.64	MM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.11.64	Mahjo

Huomautuksia

PP, PE MAKSU 157,70

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	—

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min

Osoite

Lautturinkuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi

Veljekset Halonen Oy

Piirustusten hyväksymisnumero

830628

Kaupungin osa numero	nimi	Hyväksytty	Palautettu
42	Kulosaari	28.7.83	29.7.83

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
42035	9	

Urakoitsija

Suunnittelija Ins.tsto Taisto Tuomi Ky/Suonpää, Kilontie 8, 02610 ESPOO 61

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	338-23.5.83	3.90	4.90	5.45		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

	kpl	Huomautuksia
Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	Jätevesille
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☑ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	3	1	3	3	1	3
Pesualtaat	15	1	15	15	1	15
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	3	1	3	3	1	3
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	11	0,5	6	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	3	–	–	–	–	–
Yhteensä	45					–
Kylpyammeet	3	2	6	3	2	– 6
Suihkut	5	2	10	5	2	10
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	94	Lämminvesi	41
	Kylmävesi + lämminvesi	135	Yhteensä q l/s	2,6
Vedenlämmitin	Malli Thermia	Tilavuus l 70 – 1000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite Lautturinkuja 5 ~~Soutajankuja 5~~

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Ruhala

Kaupungin osa No 42 Nimi Kulosaari

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 42035

Urakoitsija: Uudenmaan Putki Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos/Lindfors, Vänrikki Stoolink. 11 C

Hyväksytyt piirustukset

No 650308

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.1.65 NN

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9231-13.1.65	0.00	1.50	1.50	0,60	7.25
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.11.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no Rantatöyry	Vall. paine +50.0	Poikkeama ± —
	H				

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	Rvh 16.2.65
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	2	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo	1	Salaoja
Hajotuskaivo		VAADITAAN Rvh. 16.2.65
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset	29.1.65 NN	9,00
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 8.5.65	Liitos NS 47
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 29.4-66	nimi LH

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkast.	9.9.65	HH			
Talojohto tarkastettu	27.4-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	12.1.66	HH	Lopputarkastus	29.4-66	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.9.65	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.4-66	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		12	Lämminvesi		6
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vatt.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lavettikuja 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Maija-Liisa Nieminen

Kaupungin osa No: 33 Nimi: Etelä-Kaarela

Tontti no: 2 RNo: Kortteli no: 33032

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: Olavi Vatanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 690037

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.1.69 H

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15290-13.1.69	27.25	28.40	29.15	28.58	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 13.1.1969

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Työkeskus		3
Katujohto NS Vms. 16.1.69		Liitos NS 12
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 30.6.69	nimi H

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvemäri tark	12.6.69	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Painetark	30.6.69	HH	lopputark	18.11.69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	9.6.69		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.11.69	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		7	Lämminvesi		6
	Kylmävesi + lämminvesi		13	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus 150	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 35

Osoite Lavettikuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Eino Koskentausta

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 10 | RNo | Kortteli no 33032

Urakoitsija: Termo Oy

Suunnittelija: Ins. T. Grann, Kalannintie 49 Hki 42

Hyväksytyt piirustukset

No 690206

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 1.4.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15500-3.3.69	27.35	28.45	29.25	29.04	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 10.2.1969

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Tynd			3
Kaatojohto NS Vms. 27.3.69			Liitos NS 25
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu			pvm 21.5.69 nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesiviemäri tark	19.5.69	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputark	18.11.69	HH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.5.69		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.11.69	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	11	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite ~~Vuorilinnakkeentie 1~~ Lovettitie 1. b.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Paavo Koskinen

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no ~~13~~ 18 | RNo | Kortteli no 33028

Urakoitsija

Suunnittelija: Pertti Vento

Hyväksytyt piirustukset

No 681279

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.12.68 H
16.12.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15137-21.11.68	25.96	27.10	28.65	27.11	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:
Km.os. 25.11.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 9.12.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	6	Lämminvesi	5
	Kylmävesi + lämminvesi	11	Yhteensä q l/s	1,0
Vedenlämmitin	Malli VIET. PTR1	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite ~~Vuorilinnankeentie 1~~ Lavettitie 1.b.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Reijo Mantere

Kaupungin osa No 33 | Nimi: Etelä-Kaarela

Kortteli no: 33028 | Tontti no: ~~13~~ 18 | R no:

Urakoitsija: Kaivopuiston Putki

Suunnittelija: Raimo O. Roimu

Hyväksytyt piirustukset

No: 750458

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.8.75

Palautettu: 9.10.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15137-20.5.75	25.96	27.10	28.65	27.17	32.47
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 12.9.75

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	29.9.75	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	14.10.75	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JÄTEVESITASOUKENTÄN	73/101	
POHJAVIEM.	75/118	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
KERROSVIEM.	75/118	

C Painetarkastus		
PAINETARKASTEM	75/118	

D Lopputarkastus		

Huomautuksia

maks. 250 l

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1	0.1	1	0,1	0.1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0.1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	3	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0.2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0.2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,3
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 0.9
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	kat./a			

Osoite: Lavettitie 1b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kaj Lassas

Kaupungin osa numero: 33 nimi: Etelä-Kaarela

Korttelin numero: 33028 Tontin numero: 18 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:

Suunnittelija: LVI-Pekka Sipola

Piirustusten hyväksymisnumero: 880654

Hyväksytty: 12.7.88 HH Palautettu: 28.7.88

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15137-20.5.75	25.96	27.10	28.65	+27.17	+32.47
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	8	1	8	8	1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	26	—	--	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	~~2~~	4		12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV	Kylmävesi	35	Lämminvesi	21
	Kylmävesi + lämminvesi	56	Yhteensä q l/s	2,0
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Lavettitie 2**

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Kirjokalliontie 17

Kaupungin osa No **33** | Nimi **Etelä-Kaarela**

Kortteli no	Tontti no	R no
33031	18	

Urakoitsija
Vesijohtoliike P. Lappi

Suunnittelija
LVI-suunnittelutsto P. Haakana, Kokinmäki 10 11100 Riihimäki 10

Hyväksytyt piirustukset

No **770670**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **6.1.78 / 1.4.78**

Palautettu **13.1.78 1.4.78**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	24526-27.7.77	26.40	27.50	29.05	+29,95	+30,70
Sadevesi	24527-27.7.77	27.20	29.05	29.05		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	27.12.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.1.78	
Vesimittarin asennuslupa annettu	25.4.78	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.6-78	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV + SV TONTTIVIEM.	20.1.78	
POHJAVIEMÄRIT	5.4.78	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
B-TALO	12.4.78	
A- " -	25.4.78	

D Lopputarkastus

TALOT A ja B 27.6-78 LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		10	Lämminvesi		8
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vatt.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite ~~Vuorilinnakkeentie 3~~ Lavettitie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi
→ Esko Saarinen

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 33028

Urakoitsija T:mi Vesiasennus

Suunnittelija Teknikko Matti Jokinen

Hyväksytyt piirustukset

No 690028

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.1.69 H 20.1.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. *minimi*	Pad. kork. *normaalisti*	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15182-9.12.68	26.45	27.60	29.20	27.01	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja *muut asiapaperit*:
Km.os. 7.12.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Työn laatu		3
Katujohto NS Vms. 13.1.69		Liitos NS 40
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 14.5.69	pvm

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesi tark	9.5-69	JH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	17.5-69	JH	Lopputarkastettu	22.5.69	JH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.1.69	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.5-69	JH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	
Pesualtaat	2	1	2		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		10	Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Vuorilinnankeentie 4
Luvettikio 4

Omistaja tai kiinteistön nimi
Mauri Asplund

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 17 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija
Pakilan Putki Oy

Suunnittelija
Olavi Vatanen

Hyväksytyt piirustukset

No 681195

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
13.11.68
14.11.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15107-8.11.68	26.65	27.75	29.30	29.37	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:
Km.os. 4.11.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms.11.11.68		Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 30.10.69	nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tark	19/9 69	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	138-69	Malyer	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	8	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite ~~Vuorilinnakkeentie~~ 6
Lavettitie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi
Holger Forstén

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 16 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija
Munkkiniemen Vesi- ja Lämpöjohtoliike

Suunnittelija
Pertti Vento

Hyväksytyt piirustukset

No 681225

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
25.11.68 W
26.11.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14963-10.10.68	26.77	27.90	29.45	32.96	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:
Km.os. 15.10.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms.21.11.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu 29.5.69 pvm Nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesi tarkastettu	28.5-69	Malmgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.2.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

180. Tmalsilty

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli / Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve.36

RVV-tarkastuskortti

Osoite: Lavettitie 8a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Viljo Pietarisen kuolinpesä

Piirustusten hyväksymisnumero: 850568

Kaupungin osa numero: 33 nimi: Etelä-Kaarela

Hyväksytty: 11.7.85 RKK

Palautettu: 15.7.85 mauq.

Korttelin numero: 33031

Tontin numero: ~~28~~ 21

Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Pekka Lappi

Suunnittelija: Mauno Hietamies

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15390-6.2.69	26.95	28.05	29.15		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 26.7.85 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

240. — [illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	11	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	2,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	1,5
	Kylmävesi+ lämminvesi, dm³/s	3,7	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,7
Veden-lämmitin	Malli: Sähkö	Tilavuus dm³: 300	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Osoite: Lavettitie 8 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pietarinen

Piirustusten hyväksymisnumero: 850616

Kaupungin osa numero: 33 nimi: Etelä-Kaarela

Korttelin numero: 33031 Tontin numero: 21 Rekisterinumero:

Hyväksytty: 11.7.85 RKK 25.9.85 RKK Palautettu: 15.7.85 26.9.85 uusi

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Pekka Lappi

Suunnittelija: Hankkija/M Hietamies

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15390-11.6.85 259-8.5.85	26.95 26.97	28.05 28.05	29.15 29.05	30.10	32.70
Sadevesi	259-8.5.85	27.52	29.05	29.05		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 24.6.85 pt

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 17.12.85

Vesimittarin asennuslupa annettu: 6.11.85

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 17.8.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV, ULKOVIEM, (UIEM, SIIRTO)	23.7.85	
POHJAVIEMÄRIT	25.9.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
515. muutto tark. (asuinhuoneet)	18.2.86	
LOPPUTARKASTUS	17.8.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	4.11.85	

Huomautuksia

- VESÄKERRAN UKS - RESUKLAP
  SULUKENNÄ

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet	7	2			2	–
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	24	Lämminvesi	6
	Kylmävesi + lämminvesi	30	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Vp.	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite (Vuorilinnakkeentie 8) Lavettitie 8 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Viljo Pietarinen

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no (15) 22 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija: Putkihalme Oy

Suunnittelija: Olavi Vatanen

Hyväksytyt piirustukset

No 690111

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.2.69 22.5.69 23.5.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15390-6.2.69	26.95	28.05	29.15	31.12	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 23.1.1969

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
	Työ kaatui		3
Katujohto NS	Vms. 17.2.69		Liitos NS 12
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		pvm 13.6.69	nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	13.6-69	Valjus			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.6.69		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 1,7	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,3	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 3,0	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,53	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Lavettitie 10 A

Omistaja tai kiinteistön nimi: Raimo Sundell

Kaupungin osa numero 33 nimi: Etelä-Kaarela

Korttelin numero: 33031 | Tontin numero: 27 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Vesijohtoliike Heikki Seppä

Suunnittelija: Rakennusvalmiste Oy 31640 Humppila

Piirustusten hyväksymisnumero: 810538

Hyväksytty: 12.10.81 | Palautettu: 21.10.81

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15108-18.9.81	27.25	28.35	29.35	31,40	31,40
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: tehty aikaisemmin

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 16.10.81

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 17.11.81

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-UUDOUSH.	6.11.84	[illegible]

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	17.11.81	[illegible]

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		16	Lämminvesi		2
	Kylmävesi + lämminvesi		18	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Haato SK		Tilavuus l 10	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite (Vuorilinnakkeentie 10) Lauttie 10 B

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kaino Alho

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 28 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija: Vesi ja Lämpöjohtoliike E. Helander

Suunnittelija: Olavi Vatanen

Hyväksytyt piirustukset

No 681196

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.11.68 14.11.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15108-11.11.68	27.25	28.35	29.35	30.95	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 4.11.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms.11.11.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 28.3.69 nimi ttl

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonmäki tark	27.3.64	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.2.64		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	
Pesualtaat	2	1	2		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	4	1	4		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	9	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi	9	Yhteensä q l/s	0,73
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite Lavantie 12
~~Vuorilinnankoentie~~ 12

Omistaja tai kiinteistön nimi
K.E. Salinin perikunta

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 13 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija
Oy Termo

Suunnittelija
Oy Termo, Malminkartanontie Helsinki 13

Hyväksytyt piirustukset
No 650686
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.9.67 KA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9990-9.8.65	27.03	28.28	29.95	31.33	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:
Km.os. 6.8.1965

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS 25
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	27.7.67 pvm	nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkoviemäri (150 m/m valurautaa) vedetty					
liitoviemäristä katuviemäriin saak.	23.9.65	Malyn			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopijustarkastettu	20.10.65	Malyn

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	15.9.65	VAJ	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	20.10.65	Malyn

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

JJo

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 1,5		Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,1	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 2,6		Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,49	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Lavettitie 12 b (uudisrakennus)

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kimmo Mattila

Piirustusten hyväksymisnumero: 890886

Kaupungin osa numero 33 nimi Etelä-Kaarela

Hyväksytty 29.9.89 Palautettu 3.10.89

Korttelin numero 33031 | Tontin numero ~~12~~ 31 | Rekisterinumero

KVV-työnjohtaja: Ari Nurminen

Suunnittelija: Kimmo Mattila, Lavettitie 12, 00430 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9990-3-8.65	27.03	28.28	29.95	32,62	35,62
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	1	vanha
TP Umpikaivo	2	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 12.10.89

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 25.6.90

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
[illegible]		
RAKENNUSTEN VÄLI	11.10.89	
POHJAVIEMÄRIT	6.11.89	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
[illegible] RAKENNUS	28.6.90	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painekok.	29.3.90	SL

Huomautuksia

▷ Pääviemäri
[illegible] 11.10.89

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	15					–
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2 –
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		23,5	Lämminvesi		10
	Kylmävesi + lämminvesi		33,5	Yhteensä q l/s		1,7
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite ~~Vuorilinnakkeentie~~ 14
Lavettitie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi
Antti Jussila

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Tontti no 12 | RNo | Kortteli no 33031

Urakoitsija
Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija
Keskusosuusliike Hankkija, Salomonkatu 1

Hyväksytyt piirustukset

No 650613

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.8-65. Malyn

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. *minimi*	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9938-20.7.65	27.15	28.35	28.95	32.90	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 30.8.65 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | niml

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Osa talousvemäriä tarkast.	21.9.65	Stf			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	20.8-65	Malm	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia * Vesimittari annettu 09.1.74

MAKSU 200:- Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,39

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	SÄHKÖ	35		

Osoite: Leankatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Länsi-Pasilan Autopaikat Oy liikerakennus

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Länsi-Pasila

Korttelin numero: 17086 Tontin numero: ~~X~~ 18 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Onninen Oy Termo

Suunnittelija: Onninen Oy Termo, Malminkartanonkuja 3 Hki 39

Piirustusten hyväksymisnumero: 830367

Hyväksytty: 2.6.83 HH, 11.8.83 HH

Palautettu: 30.6.83, 12.8.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	377-4.6.82	4.35	7.90	30.90	J2,985	
Sadevesi	377-4.6.82	30.79	32.25	32.25		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 7.6.83 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 23.11.83

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU	23.11.83	4

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

noudetaan lop. 10.8.89

481/—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
Pesualtaat	17	0,1	1,7	17	0,1	1,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	7	0,1	0,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	17	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	46	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-KP/APK postit tms.	1	0,6	0,6	1	0,4	0,4
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 4,2 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 3,3

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 7,5 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,96

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Rolla 500HA	500 l		

Osoite: Leankatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kaupunki/kouluvirasto

Piirustusten hyväksymisnumero: 890561

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Länsi-Pasila

Hyväksytty: 6.7.89 / Palautettu: 6.7.89

Korttelin numero: 17086 — Tontin numero: 18 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Voitto Kärkkäinen

Suunnittelija: Master RTT Oy/Voitto Kärkkäinen
PL 22, 79101 Leppävirta

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi			7,90	30,90	33,85	33,85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin *vesijohto- tai viemäriverkkoon*
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 24.5.89tk

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 6.7.89 RVV

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 10.8.89 RV

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit (tulee)	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRI-RUUKKI	26.6.89	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	10.8.89	SV

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetarkastus	10.8.89	SV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	6	0,4	2,4			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 2,4

Lämminvesi yhteensä, dm³/s:

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,4

Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,6

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: (Eevankatu 1) **Leankatu 2**

Omistaja tai kiinteistön nimi: Autopaikat Oy Läpys 3

Piirustusten hyväksymisnumero: 820340

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Pasila

Korttelin numero: 17086 Tontin numero: ~~11~~ 18 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Onninen Oy Termo

Suunnittelija: Onninen Oy Termo, Malminkartanonkuja 3 Hki 39

Hyväksytty	Palautettu
22.6.82 ~~HH~~	28.6.82
24-4-82 ~~HH~~	29.11.82
22.12.82 ~~HH~~	27.12.82
1.6.83 ~~HH~~	6.6.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	377-4.6.82	4.35	7.90	30.90	26.20	32.80
Sadevesi	377-4.6.82	30.79	32.25	32.25		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	4	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TH Umpikaivo	2	
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: ~~28.6.82~~

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 28.6.82 ~~HH~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: 31.3.83

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 3.5.83

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
2. KELLARI KRS OSA POHJAN	11.11.82	
← ← JV + BENS, ? POHJAVIEM. ?	16.11.82	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	7.5.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTUS	28.7.83	

Huomautuksia

maksettu 220.-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	7	0,1	0,7		0,1	0,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,1

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s:

Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	SÄHKÖV.	100		

Osoite: Leankatu 2 **Hammaslääkärien vast. otto tilat.**

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pysäköintitalo Läpys III

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Länsi-Pasila

Korttelin numero: 17086 Tontin numero: 18 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: **Juha Hühtala**

Suunnittelija: Onninen Oy Termo

Piirustusten hyväksymisnumero: 870777

Hyväksytty: 8.10.87 Palautettu: 8.10.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
sekavesi Likavesi XXX	377-4.6.82	+ 4.35	+ 7.90	+ 30.90	32,985	
Sadevesi	377-4.6.82	+ 30.79	+ 32.25	+ 32.25		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 5.10.87

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
HAMMASLÄÄK. ASEHA	3.5.87	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	5.10.87	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
HAMMAS. LÄÄKÄRIASEMA	3.5.87	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	10	0,1	1,0	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	18	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	43	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	13	0,2	2,6	13	0,2	2,6
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	6,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	4,9
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	11,2	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,96

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite
Leankatu 3

Piirustusten hyväksymisnumero
820016

Omistaja tai kiinteistön nimi
VVO/Toimistorakennus

Hyväksytty 1.3.82 / 20.8.82
Palautettu 1.3.82 / 23.8.82

Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila

Korttelin numero 17089 | Tontin numero 5 | Rekisterinumero

Urakoitsija
Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija
Suunnittelurengas Oy/Linna, PL 70 00811 Hki 81
Suunnittelurengas cooplan Pl 740 00101 Hki 10

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	662-31.12.81	29.15	30.20	32.00	30.29	39.80
Sadevesi	662-31.12.81	29.75	32.00	32.00		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
2.2.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
4.3.82

Vesimittarin asennuslupa annettu
13.1.83

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu
21.3.83

Ve 36 1000 5 81

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviem. ja SV	11.8.82	AA

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	21.3.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOKEET	12.1.83	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat	39	0,2	7,8	39	0,2	7,8
Pesualtaat	63	0,1	6,3	63	0,1	6,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	42	0,1	4,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	41	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	11	—	—	—	—	—
Yhteensä	198	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	38	0,2	7,6	38	0,2	3,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	38	0,2	7,6	38	0,2	3,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 34,7	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 29,7	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 64,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s 25	
Veden-lämmitin	Malli Siirrin	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min 102

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Leankatu 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leanpuisto

Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila

Korttelin numero 17088 | Tontin numero 10 | Rekisterinumero

Urakoitsija: Onninen Oy Termo

Suunnittelija: Insinööritoimisto LVI-69, Lönnrotinkatu 27 B Hki

Piirustusten hyväksymisnumero: 820302

Hyväksytty 22.6.82 | Palautettu 2.7.82 | 18

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5-6.1.82	28.65	29.65	31.25	30.30	42.20
	6-6.1.82	29.15	30.20	32.15		
Sadevesi	327-10.5.82	29.48	30.70	30.70		
	5-6.1.82	29.25	31.25	31.25		
	6-6.1.82	29.75	32.15	32.15		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
				61	

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	3	
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TK Umpikaivo	6	
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon 31.5.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 18.11.82 1984/124

Vesimittarin asennuslupa annettu 13.9.83

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 10.4.83

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV LIITOSVIEM. (RAK. B-C VÄLISSÄ)	8.12.82	
JV + SV TONTTIVIEM. LIITOKSET	10.12.82	
SV - LIITOSVIEM.	14.12.82	
TALO B POHJAV. OSA	27.12.82	
A - PORRAS POHJAV. POHJAVIETTEET	15.2.83	
	11.7.83	
JV + SV LIITOSVIEM.	22.7.83	
TALO C POHJAV. OSA	25.4.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO B	13.9.83	
+ A (HUOMAUTUKSIA)	21.10.83	
LOPPUTARKASTUS	20.11.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO B (PORRAS B)	18.4.83	
+ A	13.5.83	
+ C	21.6.83	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0.2		0,2	0.2
Astianpesu-altaat	2	0,2	0.4		0,2	0.4
Pesualtaat	2	0,1	0.2		0,1	0.2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0.2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0.4		0,2	0.4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0.2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0.2		0,2	0.2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		1.8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		1.4
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		3.2	Mitoitusvirtaama, dm³/s		0,58
Veden-lämmitin	Malli: Sähkövar.	Tilavuus dm³: 100		Patterin vesimäärä dm³: 2 kW	Patterin teho dm³/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leankatu 5 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistövirasto Talo-osasto

Piirustusten hyväksymisnumero: 820668

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Pasila

Hyväksytty: 20.12.82 | Palautettu: 13.12.82

Korttelin numero: 17086 | Tontin numero: 10 | Rekisterinumero:

Urakoitsija:

Suunnittelija: Ins.tsto LVI-69, Lönnrotinkatu 27 B Hki 18

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5-6.1.82	28.65	29.65	31.25	27.50	36.—
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 30.11.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu:

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	7	0,2	1,4	3	0,2	0,6
Astianpesu-altaat	74	0,2	14,8	74	0,2	14,8
Pesualtaat	114	0,1	11,4	114	0,1	11,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	86	0,1	8,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	80	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	16	—	—	—	—	—
Yhteensä	377	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	75	0,2	15	75	0,2	15
15 mm:n käyttöhanat	8	0,2	1,6	4	0,2	0,8
Puutarhan kast. pientalossa	5	0,2	1,0		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	75	0,2	15,0	44	0,2	8,8
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8	2		0,8
Palopostit	1	—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s 69,6	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s 52,2	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s 121,8	Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm^3 525 GW	Patterin vesimäärä dm^3
			Patterin teho dm^3/min 2,5

Osoite Leankatu 5

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Leanportti

Kaupungin osa numero 17 nimi Pasila

Korttelin numero 17089 | Tontin numero 3 | Rekisterinumero

Urakoitsija
Pakilan Putki Oy

Suunnittelija
Suunnittelurengas Oy, Sorvaajankatu 9 Hki 81

Piirustusten hyväksymisnumero
820319

Hyväksytty 22.6.82 / 11.7.83
Palautettu 28.6.82 / 11.7.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	325-10.5.82	27.19	28.25	29.95	30,40	50.00
Sadevesi	325-10.5.82	26.92	29.95	29.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
62					

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	6	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo (TK)	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
8.6.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
22.3.84

Vesimittarin asennuslupa annettu
19.1.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu
26.5.84

Ve 36 1000 5 81

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV. POHJAV. OSA	18.8.82	
JV + SV POHJAVIEM.	25.8.82	
OSA 1 POHJAVIEM. (A)	17.5.83	
+ 2 —"— (B)	3.6.83	
JV + SV. LIMOVIEM.	23.6.83	
Talo B JV SV Pohjaviem. loput	8.8.83	RKK
Ulkop. SV osa	7.10.83	RKK

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PORTAAT A ja B RIVIN KERROKSET	8.2.84	
E-PORRAS	27.3.84	
C-D —"—	26.4.84	
LOPPUTARKASTETTU	16.5.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
E-PORRAS	21.12.83	
B- —"—	19.1.84	

Huomautuksia

1122:- K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	6	0,2	1,6		0,2	1,6
Astianpesu-altaat	8	0,2	1,6		0,2	1,6
Pesualtaat	14	0,1	1,4		0,1	1,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	12	0,1	1,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	57	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	6	0,2	1,2		0,2	1,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa APE		0,2		1	0,4 0,2	0,4
Pesukone kotitaloudessa	4	0,2	0,8		0,2	0,8
Muut vesi-postit tms.	3	0,6	1,8			
Palopostit	2	—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 9,6		Lämminvesi yhteensä, dm³/s 7,0	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 16,6		Mitoitusvirtaama, dm³/s 1,4	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leankatu 6

Piirustusten hyväksymisnumero: 860160

Omistaja tai kiinteistön nimi: Päiväkoti Hertta

Kaupungin osa numero: 17 nimi: Pasila

Hyväksytty: 16.4.86 RVK Palautettu: 18.4.86

Korttelin numero: 17086 Tontin numero: 9 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Tapio Pirttiniemi

Suunnittelija: → Insinööritoimisto R isto Uuskoski Ky, Sitratie 7 A 6 Hki 42

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	365-5.6.85	28.92	30.00	30.55	30.98	34,05
Sadevesi	365-5.6.85	29.48	30.55	30.55		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	5	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 17.3.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 22.10.86

Vesimittarin asennuslupa annettu: 2.2.87

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 3.2.87

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV + JV-VIEMÄRI, OSA	6.12.86	
D&C 4" POHJAV.	30.12.86	
PÄIVÄKOTI LISÄOSA POHJAV.	17.3.87	
PÄIVÄKOTI POHJAV.	6.4.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU	3.7.87	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
D&C 4"	24.2.87	
"	2.4.87	
Päiväkoti uudispuoli	1.6.87	

Huomautuksia

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	12.9.59	? GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmävesijohdot painetark.	12.9.59	? GM	Lopputarkastettu	12.9.59	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l/min.*

Osoite: ~~Pasilankatu 23~~ Pasilankatu 7 per.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Omakotitalo Väinö Salovaara

Kaupungin osa: No 17 | Nimi Pasila

Tontti no: ~~23~~ 17 | RNo | Kortteli no: ~~570~~ 086

Urakoitsija: Vesijohtoliike Reino A. Nurmi

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 59168/5218

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 1.9.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4910/31.8.59	27,52	29,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisaillön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-ulmuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: ~~Pasilankatu 23~~ Laankatu 7 pur.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Omakotitalo Väinö Salovaara

Hyväksytyt piirustukset

No: 59168/5218

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 1.9.59 EL

Kaupungin osa: No 17 Nimi Pasila

Tontti no: ~~23~~ 17 | RNo | Korttali no: ~~570~~ 086

Urakoitsija: Vesijohtoliike Reino A. Nurmi

Suunnittelija: -"-

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4910/31.8.59	27,52	29,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys	pvm / tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	12.9.59	? GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmävesijohdot painetark.	12.9.59	? GM	Lopputarkastettu	12.9.59	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

3120 l — maksetta

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	9	0,2	1,8		0,2	1,8
Astianpesu-altaat	27	0,2	5,4		0,2	5,4
Pesualtaat	53	0,1	5,3		0,1	5,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	44	0,1	4,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	36	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	24	—	—	—	—	—
Yhteensä	193	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	26	0,2	5,2		0,2	5,2
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,4		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	26	0,2	5,2	22	0,2	4,4
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			0,8
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 28,9 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 22,9

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 51,8 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 2,3

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siiviu			

Osoite: Leankatu 7

Piirustusten hyväksymisnumero: 850194

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Pasilanpiha

Hyväksytty: 24.4.85 KK — Palautettu: 3.5.85

Kaupungin osa numero: 17 — nimi: Länsi-Pasila

Korttelin numero: 17086 — Tontin numero: 17 — Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Kari Säisänen

Suunnittelija: → Puolimatka-Yhtymä Oy/Kähärä, PL 56 20101 Turku

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	519-28.8.84	24.70	25.75	27.60	27.60	45,80
Sadevesi	519-28.8.84	25.34	26.70	26.70		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 27.3.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 28.5.85 KK

Vesimittarin asennuslupa annettu: 17.5.86

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 30.4.86

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Talo E Pohjasv.	10.5.85	
+ R +	12.6.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Talo E	13.3.86	
Talo R	30.4.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Talo E	12.11.85	
+ P	10.12.85	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	48	1	48		1	48
Pesualtaat	72	1	72		1	72
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	49	0,5	25	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	57	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	6	–	–	–	–	–
Yhteensä	226					–
Kylpyammeet	48	2	96		2	– 96
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		294	Lämminvesi		220
	Kylmävesi + lämminvesi		576	Yhteensä q l/s		4,0
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 175

Osoite Lehdesniityntie 3 Rak. F

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No 30 | Nimi Lehtisaari

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja saniteettiteknillinen toimisto E. Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.7.66 AS 23.9.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11232-27.6.66	4.92	6.15	7.20	8,00	18.90
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +50.0	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 24.8.66 | Liitos NS Rak. LM:stä

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tark	3.10-66	LH			
Ulkopuoliset sv ja lv-viemäri tark	9.11-66	LH			
Pohjaviemäri tark	16.11-66	LH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	30.6.67	HH	Lopputarkastettu	17.10-67	LH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.66	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.10 67	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	40	1	40		1	40
Pesualtaat	61	1	61		1	61
Laboratorio- ja *juoma*-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	42	0,5	21	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	44	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	4	–	–	–	–	–
Yhteensä	191					–
Kylpyammeet	40	2	80		2	– 80
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		256	Lämminvesi		189
	Kylmävesi + lämminvesi		445	Yhteensä q *l/s*		3,4
Vedenlämmitin	Malli Rah. L:stö		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite Lehdesniityntie 3 Rak G

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No 30 | Nimi Lehtisaari

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja saniteettitekn.tsto E.Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.7.66 RS 23.9.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11230-27.6.66	0.89	2.10	2.70	5,00	18.70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 24.8.66 | Liitos NS Rak. L:stö

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. saalev. autotallin pohjaviem	19.10-66	LH	Kerrosviemärit tark	18.5-67	LH
G-talon pohjaviem etelä päätty tark	28.10-66	LH			
— — talonviemäri oiktan tark	28.10-66	LH			
— — — — loppuu	1.11.-66	LH			
Pohjaviemäri lopputar tark	16.11-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	18.5-67	LH	Lopputarkastettu	17.10-67	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.66	RH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.10-67	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	40	1	40		1	40
Pesualtaat	60	1	60		1	60
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	41	0,5	21	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	40	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	4	–	–	–	–	–
Yhteensä	186					–
Kylpyammeet	40	2	80		2	– 80
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	245	Lämminvesi	186	
	Kylmävesi + lämminvesi	431	Yhteensä q l/s	3,14	
Vedenlämmitin	Malli Rak. L:ssä	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	

Osoite: Lehdesniityntie 3 Rak. H

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja saniteettitekn.tsto E. Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.9.66 23.9.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11230-27.6.66	0.89	2.10	2.70	4,00	17,70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 24.8.66 | Liitos NS Rak. LM:ssä

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuoliset pohjaviem. (½-tala) Tark.	2.4-68	Mahja			
— " — " — Loffnora — "	19.4-68	— " —			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	1.10-68	HH	Lopputarkastettu	7.1-69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.68	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.1-69	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	12	1	12		1	12
Pesualtaat	21	1	21		1	21
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5	11	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	15	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	2	–	–	–	–	–
Yhteensä	71					–
Kylpyammeet	12	2	24		2	– 24
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		98	Lämminvesi		61
	Kylmävesi + lämminvesi		159	Yhteensä q l/s		2,3
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 160

Osoite: Lehdesniityntie 3 Rak. I

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja Saniteettitekn.tsto E.Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No: 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.7.66 23.9.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11233-27.6.66	17.62	8.85	9.45	8,80	19.70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.24.8.66 | Liitos NS 59

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 15.6-67 | nimi LH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
J-talon lv jasv taloviemäriosa tark	6.10-66	LH			
" "	17.10-66	LH			
Pohjaviemärit lv jasv tark	19.10-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	04.67	LH	Lopputarkast.	12.2.68	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.66	LH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	16	1	16		1	16
Pesualtaat	24	1	24		1	24
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	25	0,5	13	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	18	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	2	–	–	–	–	–
Yhteensä	85					–
Kylpyammeet	16	2	32		2	– 32
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		113	Lämminvesi		75
	Kylmävesi + lämminvesi		188	Yhteensä q l/s		2,4
Vedenlämmitin	Malli Rak. J:stä		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lehdesniityntie 3 Rak. J

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No: 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja Saniteettitekn.tsto E.Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No: 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.7.66 KSP

23966

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. *minimi*	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11231-27.6.66	0.96	2.20	3.50	7,50	18,40
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms. 24.8.66

Liitos NS: Rak. J:stä

Mittari m³ tai NS

Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
S ja K- vähinen lv viem tark	30.9-66	LH			
J- taloviem "	6.10-66	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Painetarkastettu	6.4.67	LH	Lopputarkastettu	8.9-67	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.66	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.9-67	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	12	1	12		1	12
Pesualtaat	20	1	20		1	20
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5	11	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	14	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	2	–	–	–	–	–
Yhteensä	69					–
Kylpyammeet	12	2	24		2	– 24
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		83	Lämminvesi		59
	Kylmävesi + lämminvesi		142	Yhteensä q l/s		21
Vedenlämmitin	Malli Rak. T. ssä		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lehdesniityntie 3 Rak. K

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtisaaren Salpa

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja saniteettitekn.tsto E.Serimaa Oy

Hyväksytyt piirustukset

No: 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.7.66 RS 23.9.64

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11231-27.6.66	0.96	2.20	3.50	4,80	15.70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms. 24.8.66

Liitos NS: Rak. T. ssä

Mittari m³ tai NS:

Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	12.10-66	LH			
Saderuri taloviem tark	17.10-66	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
K- ja J välinen kanaali paine	17.10-66	LH			
Painetarkastettu	6.11-67	LH	Lopputarkastettu	16.1-68	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.66	~~RL~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.9-68	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	11	Lämminvesi	6
	Kylmävesi + lämminvesi	17	Yhteensä q l/s	1,3
Vedenlämmitin	Malli Vp	Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 250

Osoite: Lehdesniityntie 3 Rak. L ja M

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lehtisaaren Lämpö Oy

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 30205

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Lämpö- ja Saniteettitekn.tsto E.Serimaa Oy, Fredrikink.61

Hyväksytyt piirustukset

No: 660618

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.7.66 ~~KH~~ 239.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11230-27.6.66	0.89	2.10	2.70	1,20	4,00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS 24.8.66 Vms. | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 25.4-67 | nimi ~~KH~~

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Otaniementie alitus sadevesiviem tark	22.12-66	LH			
Talovian tark	9.11-66	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Lämpökeskus ja autohalli painetark	15.4-67	LH			
			Lopputarkastettu	9.6-67	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.7.66		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.6-67	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Astianpesu-altaat	32	0,2	6,4	32	0,2	6,4
Pesualtaat	41	0,1	4,1	41	0,1	4,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	41	0,1	4,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	37	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä	159	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	34	0,2	6,8	34	0,2	6,8
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2 ~~0,1~~	0,4	2	0,2 ~~0,1~~	0,4
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	32	0,2	6,4	18	0,2	3,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit	1	—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		29,8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		22,1
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		57,9	Mitoitusvirtaama, dm³/s		2,2

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siirrin			88,8

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Lehdokkipolku 2

Piirustusten hyväksymisnumero: 820078

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Kangasvuokonhaka

Kaupungin osa numero: 45 nimi: Vartiokylä

Korttelin numero: 45095 | Tontin numero: 3 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Putkiwuorio Ky

Suunnittelija: Suunnittelurengas Oy/Linna, Sorvaajankatu 9 Hki 81

	Hyväksytty	Palautettu
	10.5.82 / 14.4.82 MH	11.5.82 / 15.4.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	166-5.3.82	3.06	4.15	4.60	3,90	12,30
Sadevesi	166-5.3.82	1.90	4.15	4.15		
	167-5.3.82	2.36	3.45	3.45		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	7	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 22.3.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 12.4.82 MH

Vesimittarin asennuslupa annettu: 8.12.83 MH

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Portaat A ja B	8.12.83	MH
* " - C ja D (ei hyv.)	19.1.84	MH
Lopputarkastus raput C ja D	26.1.84	ER

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Tarkastettu viemäristö toimitettaessa rasiteselvitys

* - rasiteselvitys puuttuu. Toimitettu 23.1.84
- linjakohtaiset tark. luukut puuttuvat.
- Kaikki tark. kaivot eivät ole vielä.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0.8		0,2	0.8
Astianpesu-altaat	42	0,2	8.4		0,2	8.4
Pesualtaat	44	0,1	4.4		0,1	4.4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	44	0,1	4.4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	50	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	184	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	44	0,2	8.8		0,2	8.8
15 mm:n käyttöhanat	4	0,1	0,8	2	0,1	0,4
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0.8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	42	0,2	8.4	16	0,2	3,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		36.8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		26.0
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		62.8	Mitoitusvirtaama, dm³/s		2.44
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	
	Siirrin					

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lehdokkipolku 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 820677

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehdokkihaka

Kaupungin osa numero: 45 nimi: Vartiokylä

Hyväksytty: 17.12.82 Palautettu: 20.12.82

Korttelin numero: 45095 Tontin numero: 4 & 5 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Putkiwuorio Ky

Suunnittelija: Suunnittelurengas Oy, Sorvaajankatu 9 Hki 81

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	343-19.5.82	3.06	4.15	4.60	4.55	12.95
Sadevesi	343-19.5.82	2.46	3.90	3.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 8.12.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 12.4.83 JH

Vesimittarin asennuslupa annettu: 27.4-84 J. Ja.

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 10.5-84 J. Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja	B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Sadevesiviemäri	4.5.83	MH			
pohjav. [illegible]	11.5.83	MH			
-"- (A ja B)	20.5.83	MK			
-"- C ja D	28.9.83	MH			
Tonttiviemäri JV Liitos	27.10.83	MH			
			D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
			Lopputarkastus	10.5-84	J.Sa.
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia		
Paineet. ABC	16.12.83	~~RKK~~			

270:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1.0	4	0,2	0.8
Astianpesu-altaat	35	0,2	7.0	35	0,2	7.0
Pesualtaat	37	0,1	3.7	37	0,1	3.7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	37	0,1	3.7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	42	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	6	—	—	—	—	—
Yhteensä	162	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	36	0,2	7.2	36	0,2	7.2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	34	0,2	6.8	14	0,2	2.8
Muut vesi-postit tms.	2	0.4	0.8	2	0.4	0.8
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		30.2	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s		22.3
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		52.5	Mitoitusvirtaama, dm^3/s		2.2
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	

Osoite: Lehdokkipolku 4

Piirustusten hyväksymisnumero

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Helsingin Lehdokkipolku 4

840389

Kaupungin osa numero 45 nimi Vartiokylä

Hyväksytty 2.7.84 7.8.84 Palautettu 3.7.84 9.8.84

Korttelin numero 45095 | Tontin numero 2 | Rekisterinumero

Urakoitsija: KVV-työnjohtaja Heikki Holmberg

Suunnittelija: Enerta LVI-suunnittelutoimisto, Mikonkatu 11 D 40 Hki10

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi	141-29.2.84	2.16	3.45	3.45		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 21.5.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 17.7.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 20.12-84 J. Sa.

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 14.3.85

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
C,D-raput JV,SV pohjaviem	2.8.84	CD
SV- tonttiviemäri	12.9-84	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	14.3.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
painetark. pohjasj.+ prot. A ja B linjat	3.12-84	J. Ja.
-"- C- ja D- jron.	19.12-84	-"-

Huomautuksia

5160:- maksettu 10.2.84

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Astianpesu-altaat	65	0,2	13,0	65	0,2	13,0
Pesualtaat	100	0,1	10,0	100	0,1	10,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	70	0,1	7,0	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	106	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	9	—	—	—	—	—
Yhteensä	354	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	69	0,2	13,8	69	0,2	13,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan ~~kast.~~ pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	66	0,2	13,2	61	0,2	12,2
Muut vesi-postit tms.	3	0,2	0,6			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 58,4
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 49,8
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 108,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 3.59

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	ls			

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Lehdokkipolku 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehdokkipolku 3

Kaupungin osa numero: 45 nimi: Vartiokylä

Korttelin numero: 45093 Tontin numero: 4 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Are Oy/LVI-osasto Hana / suull.

Suunnittelija: Insinöörikeskus Oy, Kalevankatu 9 A 6 Hki 10

Piirustusten hyväksymisnumero: 840354

Hyväksytty: 14.6.84 Palautettu: 19.6.84

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	718-30.12.83	2.86	3.90	4.80	4,60	13,00
Sadevesi	718-30.12.83	2.77	4.30	4.30		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 14.5.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 19.6.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 26.11-84 J.Ja.

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 20.3-85 / J.Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV - pohjaviem. sis.räpsut ok. E ja F	29.5-84	J. Ja.
-"- -"- -"- Nirenharand	1.6-84	-"-
-"- -"-	11.6-84	-"-
JV + SV - port. A ja B sis.räp. ulkop.	27.6-84	-"-
JV + SV - -"- C + ulkop. SV-A ja B	14.6-84	-"-
SV osa n. 4 m	3.8.84	CO
Lopputarkastus	19.9-84	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	20.3-85	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
painetarkastus port. E	25.9-84	J. Ja.
-"- port. F + pohjajohto	9.10-84	-"-
-"-	~~30.10-84~~	-"-
-"- -"- D + -"- D - C (ilm.)	30.10-84	-"-
-"- portaat C ja D + pohjajohd.	6.11-84	-"-
+ kanaali D - E		
-"- B - port. pystyl. + A - B - pohjaj.	14.11-84	-"-
-"- A - port.	26.11-84	-"-

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi NV	Kylmävesi Yht. NV	Lämminvesi kpl	Lämminvesi NV	Lämminvesi Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	1.2		1	1.2
Astianpesualtaat	119	1	23.8		1	23.8
Pesualtaat	120	1	12,0		1	12,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	119	0,5	11.9	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	129	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä	497	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	0.2		2	0.2
Suihkut	119	2	23.8		2	23.8
15 mm käyttö-hanat	3	1	0.6		1	0.6
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	0,4	2.4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	6	0,4 ~~12~~	2.4	4	0,4 ~~12~~	1.6
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		78.4	Lämminvesi		62.2
	Kylmävesi + lämminvesi		141.7	Yhteensä q l/s		4,0
Vedenlämmitin	Malli Stiebel	Tilavuus l Vorkki		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Voikukantie ~~3-5~~ 6 Lähdekierpolku 9
~~-11-~~ polku 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Voikukanpolku 2

Kaupungin osa No 45 | Nimi Vartiokylä

Kortteli no 45097 | Tontti no 1, 3 | R no

Urakoitsija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Leo Maaskola, Huvilakatu 8, Hki 15

Hyväksytyt piirustukset

No 780571

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.11.78 9.4.79

Palautettu 17.11.78 10.4.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25605-30.8.78	3.23	4.35	5.15	4.75	12.15
Sadevesi	25606-30.8.78	2.72	4.40	4.40		
	25741-17.10.78	2.60	4.35	4.35		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	9.11.78	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.1.79	
Vesimittarin asennuslupa annettu	13.2.80	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.3.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pika-alueen SV	24.7.79	AH
+ SV-PONTTILUUKM.		
SV-PONTTILUUKM.	12.7.79	
PIMA-ALUE PUTKIKM.	27.6.79	
Etelä päätyy pv	21.5.79	AH
Pohjaviem	11.7.79	AH
Tonttiviem	8.11.79	AH
SV-LUUKKUKM. TUKE	16.12.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark	18.3.80	AH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
1/2 talon paine	11.10.79	AH
Paine t.	8.11.79	AH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	3	1	3	3	1	3
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	1,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	3	—	—	—	—	—
Yhteensä	16	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	3	2	6	3	2	6
15 mm käyttö-hanat	9	1	9	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		39,5	Lämminvesi		16
	Kylmävesi + lämminvesi		55,5	Yhteensä q l/s		1,7
Vedenlämmitin	Malli THERMIA		Tilavuus l 200	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Lehmustie 1**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Lehmustie 1**

Kaupungin osa No **39** Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no **39004** Tontti no **1** R no

Urakoitsija **Vesijohtoliike Heikki Seppä**
Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija **Polykalor P.Kumara**

Hyväksytyt piirustukset

No **720441**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.10.72

Palautettu 4.10.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11162-15.6.66	11.84	13.10	14.60	14.70	
Sadevesi	19561-11.9.72	12.57	14.60	14.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	20.9.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	20.2.73	
Vesimittarin asennuslupa annettu	23.3.73	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.4.73	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit Tark	24.1.73	LH
SV ja JV - TALOVIEMÄRIT	2.3.73	LH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
PAINETARKASTETTU	16.2.73	LH

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark	26.4.73	LH

Huomautuksia

TALOVIEMÄRIT OSITAIN PEITETTY ENNEN TARKASTUSTA. KOHDITTAIN TIIVISTÄMISSÄ VIEMÄRIEN YMPÄRÖIVÄ MAA HUOLELLISEMMIN 2.3.73 LH

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Lehmustie 2**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Veikko Hietanen**

Kaupungin osa No **39** Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no **39003** Tontti no **4 /** R no

Urakoitsija **Vesi- ja Lämpöjohtoliike Lauri Hyvönen**

Suunnittelija **Veikko Hietanen, Katajamöentie 3 Hki 72**

Hyväksytyt piirustukset

No **730243**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **8.5.73**

Palautettu **10.5.73**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
~~XXXXX~~ Sadevesi	20297-7.5.73	12.60	14.50	14.50		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	8.5.73	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10 73	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
SV tv	19.6.73	HH
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Sadevesiviem.	23.10.73	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	3					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	2,5	Lämminvesi	2	
	Kylmävesi + lämminvesi	4,5	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Varaaja	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	25

Osoite: Lehmustie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauri Hyvönen

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 13 | RNo: | Kortteli no: 39011

Urakoitsija: Pelti- ja Lämpöliike L. Hyvönen

Suunnittelija: " , Lehmustie 6 Hki 72

Hyväksytyt piirustukset

No: 680775

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 1.8.68 1.8.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12608-10.7.67	12.36	13.55	14.75		
Sadevesi	14037-24.4.68	13.00	14.75	14.75		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os.13.7.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.22.7.68 | Liitos NS: 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: 10.9.68 Valtyn

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovi emäri tarkastettu	10.9-68	Mahyn			
SC — —	13.9-68	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopf. ntarkastettu	23.10-68	Mahyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1.8.68	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10-68	Mahyn

Huomautuksia

Jooi- = Maatelk

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	21	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	6	0,2	1,2		0,2	1,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 4,4
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 3,0
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 7,4
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,78

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö 3 x	300		

Osoite: Lehmustie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehmustie 7

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39004 Tontin numero: 4 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Pekka Salakka

Suunnittelija: Järvenpään LVI-toimisto, Sibeliuksenkatu 19 A 04400 Järvenpää

Piirustusten hyväksymisnumero: 850910

Hyväksytty: 30.10.85 Palautettu: 1.11-85

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	686-29.10.84	12.21	13.20	14.55	13.70	16,20
Sadevesi	686-29.10.84	12.93	14.55	14.55		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	TK 1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 25.9.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.11.85 M

Vesimittarin asennuslupa annettu: 24.10.86 C

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 10.6.86 C

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemärit *	19.2.86	SV

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Sis. muutoksia huoneisto A	1.6.87	SV
HUONEISTOT B ja C	10.6.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	22.10.86	

Huomautuksia

* perustuvat tuloksiin kohdalta

240:- Maksettu/mendetty

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,5
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,1
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,6
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,50

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	sähkö	300		

Osoite: Lehmustie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kari Hyytiäinen

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39011 Tontin numero: 12 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaj Tuomo Peltonen

Suunnittelija: Erkki Ranta

Piirustusten hyväksymisnumero: 850240

Hyväksytty: 10.5.85 Palautettu: 31.5.85

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	98-18.12.84	12.38	13.50	14.75	15,00	15,20
Sadevesi	98-18.12.84	13.10	14.75	14.75		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TP	1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 12.4.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 16.5.85

Vesimittarin asennuslupa annettu: 27.1.86

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 19.6-86 J.Ja

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV TONTTIVIEM + POHJAVIEMÄRIT	6.6.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
[illegible]	27.1.86	
lopputarkastus (apulaitteet)	19.6.86	J.Sa

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetarkastus	11.9.85	SV

Huomautuksia

* ei ehtinyt

* – P. Putken kaup'

– Putken —"—

– Ilmajohto kotolle

– Apulaitteet

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi		4
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Haato SK		Tilavuus 10	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lehmustie 9 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: John Lindqvist → Pekka Pietilä

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 4 18 | RNo 8390 | Kortteli no 39010

Urakoitsija: Pekka Pietilä
Pelti- ja Lämpöjohtoliike L. Hyvönen

Suunnittelija: Markku Niemi
~~Ins~~ Tekn. Torssonen, Näyttelijäntie 18 H 78 Hki 40

Hyväksytyt piirustukset

No 680436

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 17.5.68 19.8.68 20.5.68 20.8.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12020-27.2.67	12.42	13.70	14.80	14,80	
Sadevesi	14031-24.4.68	13.08	14.80	14.80		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 28.2.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.8.5.68 | Liitos NS 28

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 8.7.68 nimi HH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
LV talousvesimäri Fank	2.7.68	[illegible]			
SV — —	8.7.68	[illegible]			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	8.7.68	[illegible]	Lopputarkastettu	23.10-68	Halyn
Painet	16.9.81	[illegible]	LAITTEENNUS JA TALOUSPAIK. [illegible] (ei vuonna)	2.86	
			LAITTEENNUS JA TALOUSPAIK. VIEMÄRÖINTI	5.9.86	
	3 kpl				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.6.68	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10-68	Halyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	6	1	6		1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	6	0,5	3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	25	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4		2	4
Suihkut	2	2	4		2	4
15 mm käyttö-hanat	7	1	7	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		39	Lämminvesi		21
	Kylmävesi + lämminvesi		60	Yhteensä q l/s		1.7
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 50

Osoite **Lehmustie 10**

MK: 72

Omistaja tai kiinteistön nimi

→ **Reijo Lappi**

Kaupungin osa No **39** | Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no **39011** | Tontti no **11** | R no

Urakoitsija **Pelti- ja Lämpöjohtoliike L. Hyvönen**

Suunnittelija **LVI-suunn. K. Hein**

Hyväksytyt piirustukset

No **740158**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.4.74 ~~44~~

Palautettu 22.4.74

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20777-1.11.73	12.63	13.80	14.75	14.80	17.35
Sadevesi	20778-1.11.73	13.33	14.75	14.75		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	26.3.74	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.4.74	
Vesimittarin asennuslupa annettu	730908	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.4.74	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV-TALOVIEMÄRI	7.10.5.16	JW
SA — " —	7.10.5.20	JW
POHJAVIEMÄRIN	7.10.5.23	JW

C Painetarkastus		
PAINETARKASTETTU	7.10.30	JW

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
HUONASTO A osittain	7.6.0.85	JW
— " — B — " —	27.9.77	JW
LOPPUTARKASTETTU	26.1.79	JW

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	3					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	2,5	Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	

Osoite: Lehmustie 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vesa Vuokko

Kaupungin osa — No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 2 | RNo: | Kortteli no: 39010

Urakoitsija: Pelti- ja Lämpöjohtoliike L. Hyvönen

Suunnittelija: Tekn.Arvo Torssonen, Näyttelijäntie 18 H 78 Hki 40

Hyväksytyt piirustukset

No: 680801

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.8.68 9.8.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14427-24.6.68	12.51	13.65	14.90	14,86	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 19.6.1968

Kaivot	kpl
Bens. ja öljyn erotuskaivot	
Rasvan erotus-kaivo	
Laimennus-kaivo	
Perusvesi-kaivo	
Sadevesikaivo	
Pumppukaivo	
Hajotuskaivo	
Umpikaivo	

Huomautuksia:

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.29.7.68 — Liitos NS: 20

Mittari m³ tai NS — Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 24.10-68 nimi Valjus

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tark	13.9-68	HH			
Pohjaviemäri — "	16.9-68	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	19.9-68	Nalyn	Lopputarkastettu	23.10-68	Nalyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.8.68	AA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10-68	Nalyn

Huomautuksia

'Asennettavat' laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	6					–
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		20	Lämminvesi		7
	Kylmävesi + lämminvesi		27	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Lehmustie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi
Tapio Rautavirta

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 10 | RNo 8446 | Kortteli no 39011

Urakoitsija
Vesijohtoliike K.K. Rantanen

Suunnittelija
J. Teerikangas, Koulutuvantie 1 Hki 68

Hyväksytyt piirustukset

No 670377

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
6.6.67
7.6.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12088-13.3.67	12.77	14.05	14.80	12,88	17,80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:
Km.os. 9.3.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.18.5.67
Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS
Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 6.7.67 allek.

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Tabaviemäri tark	16.6-67	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	6.7.67	JH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.64	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

2901 maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 2,0	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,4	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 3,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,56	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite: Lehmustie 13 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Erkki Sinerviö

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39010 Tontin numero: 13 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Reijo Västinsalo

Suunnittelija: → Ins.tsto Entalcon Ky, Kuunkehrä 4 B 02210 Espoo

Piirustusten hyväksymisnumero: 870052

Hyväksytty: 11.2.87 HH

Palautettu: 13.2.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	660-3.12.86	12.47	13.60	14.65	15.20	15.20
Sadevesi	660-3.12.86	13.15	14.65	14.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 30.1.87 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 18.2.87 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu: 19.5.87

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 29.6.87

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV - TONTTIVIEMÄRIT	25.2.87	
JV - POHJAV. RUNKO	25.3.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	29.6.87	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOE	18.5.87	

Huomautuksia

mitos. 2907

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	1		0,2		0,2	0,2
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,1	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,6	Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,4	
Vedenlämmitin	Malli: Sähkö	Tilavuus dm³: 300	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite: Lehmustie 13 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: → Pekka Jokinen

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39010 | Tontin numero: 14 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Richter Bernd

Suunnittelija: K. Kukkohovi

Piirustusten hyväksymisnumero: 870367

Hyväksytty: 16.6.87 RKK | Palautettu: 22.6-87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7-6.1.~~86~~ 87	12.56	13.70	14.65	15.00	15.20
Sadevesi	7-6.1.~~86~~87	13.21	14.65	14.65		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 12.5.87 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 1.7.87

Vesimittarin asennuslupa annettu: Laimentelty

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 18.2.88

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIÄ	1.7.87	
JV + SV PONNAUKSEN	4.8.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTELTU	18.1.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	15.2.88	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	2	1	2
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	8	1	8	8	1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet ~~ja jalka-altaat~~	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	28	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi	58	Lämminvesi	21
	Kylmävesi + lämminvesi	79	Yhteensä q l/s	~2.2
Vedenlämmitin	Malli Lahtinen	Tilavuus l 300	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 45

Osoite **Lehmustie 14**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Asunto Osakeyhtiö Lehmustie 14**

Kaupungin osa No **39** | Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no **39011** | Tontti no **9** | R no

Urakoitsija **Pelti ja Lämpöjohtoliike L. Hyvönen**

Suunnittelija **Seppo Pettinen**

Hyväksytyt piirustukset

No **710116**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **15.4-71. Nelunen**

Palautettu **16.4.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17362-22.7.70	12.88	14.05	14.85	14.90	17.30
Sadevesi	17363-22.7.70	13.55	14.85	14.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	14.4.71	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	16.4-71	Nelunen
Vesimittarin asennuslupa annettu	2.11.71	~~HH~~
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	25.1 72	HH
Siitos VS 40		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talocken lv sv tark	29.4.71	HH
pohjaviem tark	1.6.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Painetarkast.	1.11.71	HH

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
B-portaat	10.12.71	HH
lopputark	25/7 72	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	3					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	2.5	Lämminvesi	—
	Kylmävesi + lämminvesi	2.5	Yhteensä q l/s	0.45
Vedenlämmitin	Malli —	Tilavuus l —	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. —

Osoite: Lehmustie 15 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Matti Villanen

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no 4 15 | RNo | Korttelі no 39010

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Helsinki 65

Hyväksytyt piirustukset

No 670216

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 18.4-68. Malyon 19.4.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12021-27.2.67	12.79	14.05	14.80	13.91	19.91
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 2.3.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.11.4.67 — Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS — Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu ! 6.6-68 Malyon (pvm, nimi)

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tarkastettu	6.6-67	Mahyse			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.4-67	Mahyse	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleisen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2	4		2	4
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimurl-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	16	Lämminvesi	15	
	Kylmävesi + lämminvesi	31	Yhteensä q l/s	1,25	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	

Osoite: Lehmustie 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Severi Räikkä

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 8 | RNo 8360 | Kortteli no 39011

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 660232

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 3/5/66 2.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10880-18.4.66	13.03	14.25	15.00	14.24	19.59
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 28.4.1966

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.12.5.66 | Liitos NS JJ

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 16-6-66 nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri Saha-Setlin	31.5-68	Malgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1.6.68	KS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	5	Lämminvesi	3
	Kylmävesi + lämminvesi	8	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Kattilassa	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Lehmustie 17**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Martti Vainio**

Kaupungin osa No **39** Nimi **Tapaninkylä**

Tontti no **5** | RNo **8386** | Kortteli no **39010**

Urakoitsija: **Oy Vesijohtoliike-Huber Ab**

Suunnittelija: **Oy Vesijohtoliike-Huber Ab, Köydenpunojankatu 4 b Hki 18**

Hyväksytyt piirustukset

No **670924**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **1.11.67** **7.11.67**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12619-12.7.67	13.03	14.15	15.00	13.70	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: **Km.os. 14.7.1967**

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS **Vms.24.10.67** Liitos NS **32**

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm **30.11-67** nimi **Halonen**

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviemärit tarkastettu	29.11-67	Halyen	Kerrosviemärit tarkastettu	29.11-67	Halyen

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	29.11-67	Halyen			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3.11.66		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

240 l – maksuun

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	3	0,2	0.6	3	0,2	0,6
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	2,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	1,6
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	3,8	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,58
Veden-lämmitin	Malli: Sähkö	Tilavuus dm³: 200 + 300	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Lehmustie 17

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lehmustie 17

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39010 Tontin numero: 5 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Risto Vyhtinen

Suunnittelija: Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Hki 65

Piirustusten hyväksymisnumero: 850490

Hyväksytty: 5.7.85 Palautettu: 5.7.85

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	820-30.11.84	12.98	14.10	14.90	15.30	
Sadevesi	820-30.11.84	13.59	14.90	14.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
~~Sadevesikaivo~~ TK	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 28.5.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 11.7.85

Vesimittarin asennuslupa annettu: 22.11.85

Vesijohto- ja viemärilaitteiden hyväksymisilmoitus annettu: 24.3.86

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemärit	5.7.85	
JV-ulkoulkm. RSK → TK	25.3.86	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
B - HUONEISTO	30.10.85	
A ←	24.11.85	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
HUONEISTO B	17.3.86	
← A	17.3.86	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	3	1			1	
Pesualtaat	11	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	2	0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	17	15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	40					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Lehtikuusentie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Mannerheimintien Yhteiskoulu

Kaupungin osa: No 18 | Nimi Laakso

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 625

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: Ins. Aarne Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 57079/4601

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 3.6.57

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4077/17.5.57	8,65	12,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa tarkastettu	4.6.57	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	26.7.57	GM
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	26.7.57	GM	Lopputarkastettu	30.8.57	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	EL

Huomautuksia

9724:- K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	8	0,2	1,6		0,2	1,6
Astianpesu-altaat	28	0,2	5,6		0,2	5,6
Pesualtaat	77	0,1	7,7		0,1	7,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit	1	0,4	0,4	—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	31	0,1	3,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit	3	1,5	4,5	—	—	—
Lattiakaivot	36	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	184	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	17	0,2	3,4		0,2	3,4
15 mm:n käyttöhanat	14	0,1	1,4	5	0,1	0,5
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	13		4,10	7		1,6
Palopostit	8	—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 31,7		Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 20,4	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 52,1		Mitoitusvirtaama, dm³/s: 3,47	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Lehtikuusentie 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 860600

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilaitos

Kaupungin osa numero: 18 nimi: Laakso

Hyväksytty: 16.9.86 KKK 1.12.86 KKK

Palautettu: 29.9.86 9.12.86

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
625	1	

KVV-työnjohtaja: Hannu Julkunen

Suunnittelija: Insinööritoimisto Suoka Oy, Jääskeläntie 22 B, 02260 Espoo

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
sekavesi ~~XXXXX~~	4955-24.9.59		13.60	13.60	18.30	27.60
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	7	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.9.86 KKK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 19.1.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
USS- HUONE- POHJAV.	18.9.86	
POHJAVIEM. (LECIDIFRAK.OSA)	15.11.86	
POKÄ 2V - ULKOVIEM. OSA		
VANHA OSA POHJAV. OSA	17.2.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LISÄRAKENNUS, POKÄ		
MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT	19.1.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	11	1			1	
Pesualtaat	20	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	6	0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	2	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	11	2			2	
WC-uimurventtiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit	9	15		–	–	–
Lattiakaivot	11	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	75					
15 mm käyttöhanat	13	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lehtikuusentie 4 2.rak.vaihe

Omistaja tai kiinteistön nimi: Mannerheimintien Yhteiskoulu

Kaupungin osa: No 18 | Nimi Laakso

Tontti no: 1 | RNo | Kortteli no: 625

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: Ins. Aarne Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 57079/5512

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 24.5.60

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	11.6.60	GM			
" " loppuosa	14.6.60	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	11.6.60	GM	Lopputarkastettu	12.8.60	EL
Kylmä- ja lämminvesijohdot, loppuosa, painetarkastettu	14.6.60	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	34	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	2	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	26	15		–	–	–
Lattiakaivot	15	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	84					
15 mm käyttö-hanat	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	Lisäys 0,78
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lehtikuusentie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Rudolr Steiner-koulu

Kaupungin osa: No 18 | Nimi Laakso

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 625

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Sjöholm ja Varpelaide, Meripuistotie 5 Hki 20
Ins.tsto H.O. Eindrors

Hyväksytyt piirustukset

No: 58044/4823

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 6.5.58 24.481

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4308/10.4.58	11,60	16,9			
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu		Malmgren			
LÄMMENNYS POHJAAN	18.5.81				
——— pv	30.10.81	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	18.8.58	EL	Työmaaparakki	17.8.81	HH
Uusi osa painet.	25.3.82	HH	Opiskelijahuone	16.12.81	HH
			Laajennus lopput ost	16.82	HH
			Lopputark	12.8.82	HH
	25.7.61				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.6.58	GM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	39	1	39	39	1	39
Astianpesualtaat	10	1	10	10	1	10
Pesualtaat	26	1	26	26	1	26
Laboratorio- ja juoma-altaat	22	0,5	11		0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	3	0,5	2	–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	9	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	19	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	9	–	–	–	–	–
Yhteensä	147					–
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	– 4
Suihkut	17	2	34	17	2	34
15 mm käyttö-hanat	8	1	8	5	1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		143	Lämminvesi		118
	Kylmävesi + lämminvesi		261	Yhteensä q l/s		~2.3
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 6000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2×225

Osoite Lehtikuusentie 6
Kts. Rudolf Steiner koulu

Omistaja tai kiinteistön nimi

Hyväksytyt piirustukset
No 660904
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15-12-66

Kaupungin osa No 18 | Nimi Saaluo

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 625

Urakoitsija Veri ja Lämpö Oy

Suunnittelija Ins.toto P.O. Berglem, Koivistentie 6.7

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11676/31.10-66	13.87	17.00	17.00	19.15	25.55
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 12/12-66	Vesisäiliö Ilmala	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +60.0	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo	1	Rule 21.12-66
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei vaadita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	11	1	11		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	1	0,5	1	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	3	0,5	2	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttö-hanat	4	1	4		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	44	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi	44	Yhteensä q l/s	1,9
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lehtisaaren kalliosuoja

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no | RNo | Kortteli no

Urakoitsija: Yhtymä Onninen Oy Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: → Yrjö Prokki Väränä 11 D 31 Tapiola

Hyväksytyt piirustukset

No 64496

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 10.8.64 LM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8405/6.5.64	1.30	2.50	4,70	6.40	—
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	1	Rv 4 22.7-64
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
mekaane-roituskaivo	11	Rv 4 29.7-64

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys

	pvm	tark.	mk
piirustukset	10.8.64	LM	4,60
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS		Liitos NS	65
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 25.1-67	nimi Nalyn	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri kpl. (Kalusteken. Oy)	12.11.64	[illegible]	Itäinen osa. Rava- ja viemäriliitosjen		
Kalliosuojan pohjaviemäreitä tark.	31.5-66	LH	tiiveyskokeet (Cu) tarkastettu	18.10-66	Malyn
Taloviemäri 2 TK väliä tarkastettu	16.6-66	LH			
Läntinen osa. Sisäjuok. pohjaviem. tark.	22.10-66	Malyn			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
„Sprinkler" laitteiden syöttöjohto			Lopputarkastettu	13.2-68	Malyn
painetarkastettu	238-66	Malyn			
Kylmävesijuhdat painetarkastettu	25.1-67	-"-			
	2) 7.7.66	[illegible]			
	2) 31.5.66	[illegible]	Paloilan Putki Oy		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1) 12.11.64	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.2-67	Malyn

Huomautuksia 1) Kalustekeskus Oy: Taloviemäri

2) Viemäriliitos + Pelkolan Ominaan

3) Paloilan Putki Oy.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1	7	7	1	7
Astianpesualtaat	13	1	13	13	1	13
Pesualtaat	22	1	22	22	1	22
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	18	0,5	9	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	4	–	–	–	–	–
Yhteensä	73					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	78	Lämminvesi	51
	Kylmävesi + lämminvesi	129	Yhteensä q l/s	2,6
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 100

Osoite: Lehtisaarentie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lehtisaaren Liikekeskus Oy

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 30204

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Hirvonen & Co, Näyttelijäntie 24 H

Hyväksytyt piirustukset

No: 650764

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.10.65 MT

23.10.65 M.Koskela
4.12.65 /21.10.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11588–7.10.66 9146–12.12.64	0.63 0.62	1.85 1.35	2.50 4.15	+1,90	
Sadevesi	10206–6.10.65	1.75	3.10	3.10		

Vesijohtopaine katujohdossa 4.6.64	Vesisäiliö Pumpp.	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine + 58,0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	RVH 5.10.65
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
hiekanerotuskaivot		RVH 5.10.65

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms. 12.10.65

Liitos NS: 50

Mittari m³ tai NS:

Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: ! pvm 2.12.66 nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Lähaven talousviem. tarkast.	17.11.65	HH			
Osa pohjaviem. tark. (M&L.)	22.11.65	HH			
1. Autoh. viem. kontt. tilan haaraviem.	14.1.66	HH			
~~Pohjaviemärit~~ sisäpuoliset tarkastettu	18.8-66	LH			
ulkopuoliset sv jaso talousviemärit tark	10.11-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	11.10.66	HH	Lopputarkastettu	8-12-66	Nalyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu V	9.11.65	LH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8-12-66	Nalyn

Huomautuksia

V Lisäksi ja LämjV ; Talousvär.

Al. Haaraviem:n pit >6cm (100mm); määr. tunkeutumisjohdot.

Kiinteistön viemärit saa yhdistää kaupungin viemäriin vasta silloin, kun katuviemäri on luovutettu yleisen käyttöön kaupunginvaltuuston katurakennusviraston katurakennusosaston ilmoitus käyttöönotosta on toimitettu vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

malsolle 220÷

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
Pesualtaat	9	0,1	0,9	9	0,1	0,9
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	24	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 2,5
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,5
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 5,0
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 1,1

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite
Lehtisaarentie 1
Ravintola Serkkutyttö **ravintolan laajennus**

Omistaja tai kiinteistön nimi
Lehtisaaren Liikekeskus

Piirustusten hyväksymisnumero
870821

Kaupungin osa numero 30 nimi Lehtisaari

Korttelin numero 30204 | Tontin numero 1 | Rekisterinumero

KVV-työnjohtaja
Heikki Sammalisto

Suunnittelija
→ TR-Tekniikka Ky, Salomonkatu 17 B 25 Hki 10

Hyväksytty 9.11.87 SV / 13.11.87 SV
Palautettu 3.11.87 / 16.11.87

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11588-7.10.66	0.63	1.85	2.50		
Sadevesi	10206-6.10.65	1.75	3.10	3.10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 18.11-87 ttt

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu 4.12.87 E

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	2.12.87	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	11	1	11	11	1	11
Pesualtaat	30	1	30	30	1	30
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	3	1	3	3	1	3
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	32	0,5	16	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	20	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	22	–	–	–	–	–
Yhteensä	119					–
Kylpyammeet	13	2	26	13	2	– 26
Suihkut	10	2	20	10	2	20
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	10	1	10
20 mm käyttö-hanat vesipostit	25	4	100		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	30	1 ~~12~~	30	30	1 ~~12~~	30
Yhteensä NV	Kylmävesi		247	Lämminvesi		131
	Kylmävesi + lämminvesi		378	Yhteensä q l/s		3,5
Vedenlämmitin	Malli Virtausp.		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 140

Osoite: Lehtisaarentie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Lehtisaarentie 6

Kaupungin osa No 30 | Nimi: Lehtisaari

Tontti no 6 | RNo | Kortteli no ~~30216~~ 3029/4

Urakoitsija: A.Hj. Wuorio

Suunnittelija: Ins.tsto Martti V. Hilska, Unioninkatu 39 A 14

Hyväksytyt piirustukset

No 650321

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.7.64 MH

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8940-13.10.64	2.33	3.55	5.50	2.70	9.20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö Pumpp.	Vesisäiliön AV Kuuns.	Palopostin no 1.	Vall. paine +52.0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	Liitäisen
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Sadevesien purkautumispaikka RVh 25.3.65

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset	13.5.65 MH	23,80
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 11.5.65 | Liitos NS 59

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu / 15,8-66 pvm | LH nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviem. väli' katu-I TK tarkast.	25.8.65	MM			
— " — " I - III TK "	26.8.65	MM			
Osa pohjaviemäreitä tarkast.	22.9.65	SH			
Loppuosa " "	27.9.65	MM			
Osa tilloinuol. tarkit. viem. tark.	6.10.65	MM			
	29.11.65	MM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu 6 kpl ensimmäistä			Talonmiehen ilmoitus lopputark	6.9-66	LH
Pamellia KV- ja LV	30.4-66	LH	Lopputarkastettu	21.9-66	LH
Loppuosa painetarkastettu	16.5-66	LH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11-8-65	Halpen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.9-66	LH

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	28	1	28		1	28
Pesualtaat	49	1	49		1	49
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	49	0,5	22	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	71	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	149	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	28	2	56		2	56
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	56	~~12~~	56		12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		262	Lämminvesi		135
	Kylmävesi + lämminvesi		397	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x70

Osoite **Lehtisaarentie 8-10**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Lehtisaaren Pistetalot**

Kaupungin osa No **30** | Nimi **Munkkiniemi**

Kortteli no **30218** | Tontti no **2** | R no

Urakoitsija **Pakilan Putki Oy**

Suunnittelija → **Ins.tsto Olavi Pohjalainen, Runeberginkatu 29 B Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **720025**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.2.72

Palautettu 15.2.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18565-23.8.71	6.45	7.55	8.35	11.90	23,15
Sadevesi	18566-23.8.71	6.00	8.35	8.35		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1	22.10.-71
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	2.2.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	15.2-72	
Vesimittarin asennuslupa annettu	1.11.72	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.12.72	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talovierniärit (sade- ja jätevesi) tarle.	29.2-72	Wallinger
Pohjaviemärit		HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
A-talo painetark	25.8.72	HH
B-talo 4	20.8.72	JP

D Lopputarkastus		
Talo 2 lopputark.	16.11.72	HH
— 7 —	7.12.72	HH

Huomautuksia Putkikoneen tarkastuskuvaukset puuttuvat kaivetuilta 2:lta

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lehtotie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vainö Hakkarainen

Kaupungin osa — No: 28 | Nimi: Oulunkylä (Pirkkola)

Tontti no: 7 | RNo: | Kortteli no: 29231

Urakoitsija: Etelä-Suomen Putki Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 51018/3476

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 14.1.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1635/3.8.49	14,05	14,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot tarkastettu	14.1.51				
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	1411.51		Lopputarkastettu	12.3.51	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.3.51	

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	3					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lehtotie 2a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Armas Raita

Kaupungin osa — No 28 | Nimi: Pirkkola (Oulunkylä)

Tontti no: 15 | RNo: | Kortteli no: 28231

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 48064/3154

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.9.48

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lehtotie 2 - 14 (Kts.Kangastie 1-21, 2-24)

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä (Pirkkola)

Tontti no | RNo | Kortteli no 28232

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 40024/2807

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.9.40

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	/	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	/	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	/	2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Lehtotie 3**

Omistaja tai kiinteistön nimi → **Pirjo Likki**

Kaupungin osa No **28** | Nimi **Pirkkola**

Kortteli no **28231** | Tontti no **9** | R no

Urakoitsija **FinnPutki Oy**

Suunnittelija **Keijo Näkyvä, Elontie 67 Hki 66**
Aarni Kettunen

Hyväksytyt piirustukset

No **770182**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.4. [illegible] 23.12.77

Palautettu **2.5.77** **27.12.77**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lehtotie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: B. Lehtimäki

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä (Pirkkola)

Tontti no: 11 | RNo: | Kortteli no: 28231

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 46042/3009

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 19.9.46

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			Lopputarkastettu	9.3.50	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	_"_	_"_

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

290:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,6
Lämminvesi yhteensä, dm³/s:
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,8
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö	300		

Osoite: LEHTOTIE 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Korhola

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Pirkkola

Korttelin numero: 28232 | Tontin numero: 8 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Raimo Koskinen

Suunnittelija: VJL T. Hurmerinta

Piirustusten hyväksymisnumero: 870603

Hyväksytty	Palautettu
7.9.87 RKK	8.9.87
8.10.87 HH	13.10.87

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	601-5.11.86	+ 16.83	+ 18.00	+ 18.90	17.02	19.30
Sadevesi	601-5.11.86	+ 16.75	+ 18.20	+ 18.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	1	
Umpikaivo Pääsulku vaut.	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 10.9.87 RKK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 16.12.87

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	28.8.87	
SU-JÄTEVIEMÄRI	30.10.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	9.12.87	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
KELLARIN LATTIAN VESIL.	28.6.87	

Huomautuksia

- Muutostyöt
- radonsuojauksella
28.8. jälkeen

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lehtotie 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: Huvila Salmela

Kaupungin osa — No: 28 — Nimi: Pirkkola

Tontti no: 13 — RNo: — Kortteli no: 28231

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 47031/3067

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä: 20.9.47

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1336/2.9.47	16,52	16,9			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			Lopputarkastettu	17.11.53	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.1.54	GM

Huomautuksia Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5
Astianpesualtaat	115	1	115	115	1	115
Pesualtaat	139	1	139	139	1	139
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	139	0,5	70	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	126	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	7	—	—	—	—	—
Yhteensä	531	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	115	2	230	115	2	230
Suihkut	6	2	12	6	2	12
15 mm käyttö-hanat	147	1	142	10	1	10
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	4	24	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	24	2	12	24
Palopostit	2	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		766	Lämminvesi		539
	Kylmävesi + lämminvesi		1305	Yhteensä q l/s		639
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 218

Osoite
VVO/ Leikkikuja 2 talo 1, talo 2

Omistaja tai kiinteistön nimi
VVO/ Leikkikuja 2 talo1, talo 2

Kaupungin osa
No 47 | Nimi Kontula

Kortteli no 47034 | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija
Termo Oy

Suunnittelija
Termoplan Oy /P.Vilenius

25.2.74 26.2.75
Hyväksytyt piirustukset
9.1.74 13.1.75

No 730372

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
25.7.73 21.01.74

Palautettu 25.7.73 3.10.73

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20330-5.6.73	32.96	34.05	35.60	36.70	50.65
Sadevesi	20331-5.6.73	33.70	35.60	35.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	K487	
Vesimittarin asennuslupa annettu	730423	TS
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	730704	TS

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
talorsem. jv, liitos – 1. kaivo	740924	TS
TALO 2 SV-PV-RUNKOA n 1/2	740926	
TALO 1 SV. TALOVIEM.		
SV + liitos-1.kaivo	741001	TS
TALO 1. JV-talorsem.	741004	TS
" 2. JV+SV "	"	TS
pohjav. et.puoli 2. porrasta	741009	TS
SV-ulkov. "	741009	TS
talo 2 SV-pohjav. lopput	741022	TS
" JV- " "	741029	TS
TALO 1 JV+SV POHJAVIEM.	741204	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Piha-alueiden SV-ulkov. SVK-rak.	750516	

C Painetarkastus		
talo 2 F-G-pooliet	750707	TS
– 2 painetark	75.03.17	HH

D Lopputarkastus		
talo 2, ei peruutusa	750626	TS
" 1,	750704	TS
" 2 peruutusa	750715	TS

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	66	1	66		1	66
Pesualtaat	76	1	76		1	76
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	76	0,5	38	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	77	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	297					–
Kylpyammeet	64	2	128		2	128
Suihkut	4	2	8		2	8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	7	4	28		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	8	12	96	2	12	24
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		442	Lämminvesi		304
	Kylmävesi + lämminvesi		746	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli 2 kpl Parca-Nova		Tilavuus l 1200	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 150

Osoite: Leikkikuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästökuja

Kaupungin osa No 47 | Nimi: Kontula

Tontti no: 4 6 | RNo: | Kortteli no: 47031

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy
Läkiputki Oy — Kontulan Putki A. Kosonen

Suunnittelija: LVI-tsto Miekkoja & Rautajoki, Rastilantie 2 A Hki 98
→ Aras/Lvi-suunnittelu, Et.Espl.katu 24 A VI Krs Hki 13

Hyväksytyt piirustukset

No: 670014

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.1.67 HK
24.1.67 HK 10.72 AM
17.10.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19535-13.9.72 11678-1.11.66	33.40 37.05	34.55 38.25	36.00 40.50	33.80	62.05
Sadevesi	18380-13.9.72	31.47	33.25	33.25		

Vesijohtopaine katujohdossa 19.1.67 | Vesisäiliö | Vesisäiliön AV | Palopostin no Ovro | Vall. paine +75.0 | Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	Likavesille
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 18.1.67 | Liitos NS 80

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 25.10.67 nimi HM

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
A-talo Sisäjuoksut jaljaviemärit					
tarkastettu	24.2-67	Malyen			
B-talo Sisäjuol. jaljaviem. tarkastettu	3.3-67	—"—			
Talovi emäri tarkastettu	15.3-67	—"—			
Perh. talonen oleva viemäri tarkastettu	4.4-67	—"—			
A-talo osa talovien tark	20.7-67	LH			
loppuosa talovien. tark	7.8-67	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
A-talo painetarkast.	12.7.67	LH	A-talo Sopimustarkastettu	30.11-67	Malyen
B " —"—	18.8.67	LH	Todistus annettu	—"—	—"—
			B-talo lopputarkastettu (ei hyv.)	20.12.67	LH
			Lopputarkastettu	22.12-67	LH
	10.8.72	W	Sadevesiviem lop	24.03.07	LH
	17.10.72	W			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.2-67	Malyen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.12-67	LH

Huomautuksia

SV talovien 31.10.72 LH
uusiaan
JV- —"— KAIVOSEN VÄLI 29.8.73 W

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8
Astianpesualtaat	6	1	6		1	6
Pesualtaat	10	1	10		1	10
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	4	1	4		1	4
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	13	0,5	7	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	18	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	3	—	—	—	—	—
Yhteensä	82	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		1	12	12
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		74	Lämminvesi		65
	Kylmävesi + lämminvesi		139	Yhteensä q l/s		2.7
Vedenlämmitin	Malli Vaihdin		Tilavuus l 200 Mcal/h	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 65

Osoite Leikkikuja 4

Omistaja tai kiinteistön nimi
Kontulan III lasten päiväkoti

Kaupungin osa No 47 | Nimi Mellunkylä

Kortteli no 47034 | Tontti no 2 | R no

Urakoitsija
T:mi E. Myllyoja

Suunnittelija
Ins.tsto Leo Maaskola, Huvilakatu 8

Hyväksytyt piirustukset

No 740342

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.6.74 17.7.75

Palautettu 13.6.74 22.5.75 17.7.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20886-12.12.73	33.93	35.20	36.90	34.75	37.50
Sadevesi	20887-12.12.73	34.76	36.90	36.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo	1	7.5.74
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	6.6.74	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	23.5.75	
Vesimittarin asennuslupa annettu	75/1008	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	75/216	TS

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
SV. LV talovian	75 03 25	HH
Pohjaviem.	75 05 19	TB

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1	7		1	7
Astianpesualtaat	96	1	96		1	96
Pesualtaat	150	1	150		1	150
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	102	0,5	51	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	107	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	458					–
Kylpyammeet	96	2	192		2	192
Suihkut	2	2	4		2	4
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	4	24		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	24	2	12	24
Yhteensä NV	Kylmävesi		558	Lämminvesi		475
	Kylmävesi + lämminvesi		1033	Yhteensä q l/s		512
Vedenlämmitin	Malli: Parca-Nova 2400/A54		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leikkikuja 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Bostads Ab Styrbord

Kaupungin osa No: 47 Nimi: Kontula

Tontti no: 3 RNo: Kortteli no: 47031

Urakoitsija: Putkiura Oy Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Dipl.ins. E. Kankainen, ~~Siilitie 13 H~~ Johtokivenkuja 4 B 4:471

Hyväksytyt piirustukset

No: 670007

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13.1.67 HK

16.1.67 / 14.2.67

20.11.67 5.6.70

21.11.67 9.6.70

27.11.70 b

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11789-15.12.66	37.05	38.25	40.50	35.50	61.10
~~Likavesi~~	17137-8.5.70	34.10	35.20	36.60		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	Likaoctille
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS: Vms. 9.1.67

Liitos NS: 80

Mittari m³ tai NS:

Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 11.11.67 nimi HH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ala paineviemäriä tark	30.3-67	LH	Rak. B. Kerrosviemärit tarkastettu	29.8-67	Malyon
B ja C talot pohjaviem tark	10.4.67	LH			
A talon pohjavien tark painovoimainen talovem tark	22.4-67	LH			
Pumppauskaivo tark	10.11 67	LH			
Talovicmäri tark	25.11-70	LH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
B-C välinen kanaali painet	28.4-67	LH	Talot B ja C lopputarkastettu	29.11-67	Malyon
A-C — — — painetark KV, LV ja mannesman	20.5-67	LH	Todistus annettu	—"—	—"—
Rak. C painetarkast.	10.8.67	LH	Talo A. lopputarkastettu	21.12.67	—"—
Rak. B. Vesijohdot painetarkastettu	29.8-67	Malyon	(Vesi ja Lämpö Oy)		
—"— A — —	19.9-67	LH	Pumppauskaivot poistettu talovie		
	4.4."	"	märi uusittu	8.1-71	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.2-67	Malyon	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.12-67	Malyon
Huomautuksia Vesi ja Lämpö Oy	20.12-67	Malyon			

1020 r maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			0,8
Palopostit	1	—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 2,7
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,5
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 5,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,67

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö	600		

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leikosaarentie 2

Pakastevaraston lisärakennus

Piirustusten hyväksymisnumero: 870861

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab

Hyväksytty: 10.11.87 RKK

Palautettu: 13.11.87

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Korttelin numero: 54099

Tontin numero: 2

Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 Hki 25

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	488-12.7.84	2.55	4.05	8.95	7.95	16.90
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	PV
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	17	—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2	0,4		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	1					
Palopostit	4	—	—	—	—	—
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1,4		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	0,7	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2,1		Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,46	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Osoite: Leikosaarentie 1 2 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab

Piirustusten hyväksymisnumero: 820638

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Hyväksytty: 24.11.82 / Palautettu: 29.11.82

Korttelin numero: 54099 Tontin numero: 1 2 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 Hki 25

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23983-28.2.77	4.34	5.45	6.05	9,50	9,50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [x] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 9.12.82 /

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 19.5.83 MH

Ve 36

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV-ulkovien.	8.12.80	
	17.12.82	
SV Pohjaviem. osa	14.1.83	RKK

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
lopputark.	19.5.83	MH

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOE	14.3.83	

Huomautuksia

180 maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	2					
Palopostit	3	—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,6 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,4

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,0 — Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Leikosaarentie 8 26

Piirustusten hyväksymisnumero: 860018

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab/Oy Inpak Ab

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Hyväksytty: 10.2.86 KMK — Palautettu: 20.2.86

Korttelin numero: 54099 — Tontin numero: 2 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kvv-työnjohtaja Margareta Hagström

Suunnittelija: Ins.tsto K. Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 Hki 25

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	488-12.7.84	2.55	4.05	8.95	9,27	9,54
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.5.86

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 2.6-86 J. Ja

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	2.6-86	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	2.6-86	J. Ja.

Huomautuksia

2388:— muutettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	18	—	—	—	—	—
Yhteensä	22	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			
Palopostit	5+2	—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,2
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,3
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,5
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Leikosaarentie 24 26

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab, varaston laajennus

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Korttelin numero: 54099 | Tontin numero: 2 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Jorma Hallikainen

Suunnittelija: → Ins.tsto Kurt Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 , Hki 25

Piirustusten hyväksymisnumero: 860712

Hyväksytty: 17.9.86 KMK, 28.10.86 RKK
Palautettu: 26.9.86, 29.10.86

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	488-20.4.86	2.55	4.05	8.95	9.50	12.60
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 16.12.1986

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 18.6-87 J. Ja

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV - ulkopuolinen, ora		J. Ja
SV - Sisäpuol. "	4.3-87	-"-
SV - -"- "	9.3-87	-"-
SV - -"- , Deput	12.3-87	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	18.6-87	J. Ja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- ulkopuoliset	12.11-86	J. Ja
-"- , kallin sisäpuol. ord (ilmoitus)	13.4-87	-"-

Huomautuksia

Tarkempi selvitys vesitaasuäiliön valeusta toimitettava toimitettu 28.10.86 RKK

- SV - kaivoihin tiivistys / J. Ja
- kaivon kannet OK / -"-

2412: tarkastettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leikosaarentie ~~2~~ 26
Iiluodonkuja 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Korttelin numero: 54099 | Tontin numero: 2 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Pertti Raivio

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos/Lindfors, Urheilukatu 24 A 3, Helsinki 25

Piirustusten hyväksymisnumero: 860604

Hyväksytty	Palautettu
13.8.86 KVV	20.8.86
6.11.86 KVV	7.11.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	488-12.7.84	2.55	4.05	8.95		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 7.11.86 tt

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 19.6.87 J. Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	30.10-76	J. Sa

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	12.6-87	J. Sa

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

~~Tarkastuspöytäkirjan alkuperäisarvoista~~
~~täydellinen~~

muut. kuva ulkop. pyyt. 30.10-86 J. Sa.
toimitettu 5.11.86

250:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	5	0,1	0,5		0,1	0,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	13	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 1,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,1	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 2,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,48	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leikosaarentie 26, Rakennus 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab

Piirustusten hyväksymisnumero: 890903

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Hyväksytty: 3.10.89 Palautettu: 4.10.89

Korttelin numero: 54099 Tontin numero: 2 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:

Suunnittelija: Ins.tsto Telviconsult Oy, pal.os. Paulig/Nurkkala, Iiluodonkuja 2, 00980 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	488-12.7.84	2.55	4.05	8.95	8,35	15,40
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	14+1	1	15 ~~7~~		1	1 ~~1~~
Pesualtaat	19+5	1	24 ~~8~~		1	24 ~~5~~
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	34+3	1	37 ~~7~~		1	37 ~~7~~
Urinaalit	3	0,5	1,5	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	24+5	0,5	15 ~~7~~	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	48+5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	13+14	—	—	—	—	—
Yhteensä	188 ~~77~~	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	5	1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12		1	~~12~~	4
Palopostit	7+4	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		126 ~~46~~	Lämminvesi		79 9
	Kylmävesi + lämminvesi		205 ~~25~~	Yhteensä q l/s		3,1
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Leikosaarentie 1 26** 8.2.82 5.2.82 17.4.82

varaston laajennus

28.2.79 ~~28.2.79~~ Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Oy Gustav Paulig Ab**

No: 770070

Kaupungin osa No: 54 | Nimi: **Vuosaari**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13.3.77 ~~17.12.78~~ 28.2.79

Kortteli no: 099 | Tontti no: 2 | R no: 1 175

Palautettu: 18.3.77 28.12.78

Urakoitsija: Ky E. Häyhä **Putkiwuorio Ky** Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija: Ekono Oy/Mäki, PL 27 00131 Hki 13

→ **Ekono Oy, Peltoniemi, Revontulentie 6 02100 Espoo 10**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23983-28.2.77	4.34	5.45	6.05	9.50	13.50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	7.6.82	
~~Vesijohtojen ja viemärien~~ asennuslupa annettu	24.1.79 1.7.77	
Vesimittarin asennuslupa annettu	~~28.5.82~~ 8.2.82	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.12.77	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
SV - ULKOviemäri (Ø50)	18.7.77	UAH
SV - POHJAVIEM. OSA	29.7.77	
SV - JV - pohjaviemärit	11.8-77	UAH
ULKO JV - viemäri	11.8-77	UAH
Lasjännityksen ulko SV+JV viemäri (Hauhia-Ky	22.1-79	UH
—"— —"— (—"—)	25.1-79	UH
B-osa OSA JV + VS - Viemäri	26.3-79	UH
A-OSA POHJAVIEM.	10.5.79	
	18.5.79	
SAUNAOSASTO POHJAV.	24.5.79	
A-osa JV.	25.6-79	UH
A-osa SV-ULKOV. portin. B-osa	16.8-79	UH

C Painetarkastus		
Paine	2.11.77	HH
Kattion muutos	30.7.79	HH
B-OSA	18.9.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
VARASTOKONTTORI MUUTOSTYÖT	13.8.80	

D Lopputarkastus		
Lopputark	12.12.77	HH
Keittiön laneeraus	4.9-79	UH
poliklinikka osa B + porttiratkaisut	23.11-79	UH
A-OSA PÄIVYSTYSTILA	9.1.80	
B-OSA KAHVIKOKILLA JA TAUKOT.	13.3.80	
B- " MUUTOSTYÖ	19.5.80	
~~Huomautuksia~~ TOIMISTO-OSA KAHVILABORATORION	14.3.80	
MUUTOSTYÖT VAIHE 1.		
I KERROS laboratorio	16.8.82	HH
VARASTOKONTTORIN MUUTOSTYÖ	20.8.82	

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	12	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	6		2	6
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	22	Lämminvesi	11
	Kylmävesi + lämminvesi	33	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Kallvik heikosaarentie

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Lemminkäinen Ab Kuvataan

Kaupungin osa No 54 | Nimi Kallvik

Kortteli no | Tontti no | R no 5 46 (5 16 b)

Urakoitsija

Suunnittelija: K. Malmgren

Hyväksytyt piirustukset

No 720063

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.3.72

Palautettu 4.4.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	10.3.-72
Umpikaivo	1	— " —
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

220,- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,3
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,2
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 0,5
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: ~~Iiluodonkuja 2~~ Leikosaarentie - Oy Gustav Paulig Ab

Piirustusten hyväksymisnumero: 860167

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab/Näyttelytilat

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Hyväksytty: 18.4.86 Palautettu: 9.6.86

Korttelin numero: 54099 Tontin numero: 1 2 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kvv-työnjohtaja Jorma Hallikainen

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos Ky, Urheilukatu 24 A 3 Hki 25

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.6.86

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 4.6-86 J.Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-11-	4.6-86	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia
—

2501

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	13	0,1	1,3	13	0,1	1,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	28	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 3,5
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 3,3
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 7,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,74

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: ~~Iiluodonkuja 2~~ Leikosaarentie-oy Gustav Paulig Ab

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Gustav Paulig Ab Mausteryhmä

Kaupungin osa numero: 54 nimi: Vuosaari

Korttelin numero: 54099 Tontin numero: 2 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kari Tekonen

Suunnittelija: Telviconsult Oy

Piirustusten hyväksymisnumero: 890337

Hyväksytty: 12.5.89 RV Palautettu: 16.5.89

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					7,77	14,87
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
				55	

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 13.10.89 Ptt

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 19.10 89 Ro

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SSäp. pohja- ja kerrosvem.	4.9.89	RO
JV- kaivovirmäri	25.9.89	SL

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
suon.	19.10.89	RO

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4		1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	2	1	2		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	4	15	60	–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		66	Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s	2.3	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leipurintie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Omakotitalo Odell, om.J. Odell

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28257

Urakoitsija: Liitosputki Oy

Suunnittelija: Liitosputki Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 62160

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12/5-1962, Malmgren

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4901/26.8.59	28,75	30,0	30,5		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

Laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 12/5-62	Malmgren	200:-
viemärijohdot		200:-
painetarkastus		400:-
lopputarkastus		300:-
		900:-

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	12/5-62	Malmgren			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	12/5-62	Malmgren	Lopputarkastettu	16/5-62	Malmgren
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12/5-62	Malmgren	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16/5-62	

Huomautuksia

MAKSU 475:- Maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Astianpesu-altaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	8	0,1	0,8	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	29	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	4	0,2	0,	4	0,2	0,8
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1		1	0,1	0,1
Puutarhan ~~kast.~~ pientalossa	4	0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 5,7
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 4,1
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 9,8
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,90

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siinin			

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leipurintie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Leipurintie 2

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Oulunkylä

Korttelin numero: 28261 | Tontin numero: 10 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Perusyhtymä Oy
Vesijohtoliike Juva Oy

Suunnittelija: LVI-ins.tsto M Welroos Oy, Punavuorenkatu 7 Hki 12

Piirustusten hyväksymisnumero: 830173

Hyväksytty	Palautettu
21.4.83	28.6.83
9.12.83	13.12.83
28.12.83	30.12.83
18.1.84	19.1.84
26.8.84	

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	83-15.2.83	27.06	28.15	28.65	28.60	31.30
Sadevesi	83-15.2.83	27.53	28.65	28.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 18.3.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 28.4.83 21.2.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 30.11.83

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 18.6.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO (2 - HUONEISTOA) POHJAV.	30.8.83	
POHJAVIEMÄRIT	13.9.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
hopput. sisäp. tilat x)	20.2.84	RKK
—u— Ulkop. kaivot	18.6.84	RKK

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTELTU	30.11.83	

Huomautuksia

Muipek eroittimesta Rak. vivastaa RKK
hyväksymät piirustukset 8.12.83
toimitettu 18.1.84 RKK
x) Pensusvesikaivo tehtävä
Berg. cv. Käyrät
Muutoskuvat toimitettava 20.2.84
toimitettu 7.6.84 RKK

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	4	1	4	4	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	19	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	12	4		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		43	Lämminvesi		20
	Kylmävesi + lämminvesi		73	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 800	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 45

Osoite: **Leipurintie 4**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Paritalo Paasonen**

Kaupungin osa No: **28** Nimi: **Oulunkylä**

Kortteli no: **28261** Tontti no: **9** R no:

Urakoitsija: **Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy**

Suunnittelija: **LVI-ins.tsto Ylitalo & Naamanka**

Hyväksytyt piirustukset

No: 760362

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13.7.76

Palautettu: 16.7.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23258-7.6.76	27.60	28.70	29.20		
Sadevesi	23259-7.6.76	28.04	29.00	29.00		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	8.7.76	sp
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.7.77	
Vesimittarin asennuslupa annettu	15.6.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit		
Tonttiviemärit	25.5.77	HH
C Painetarkastus		
Painetarkast.	15.7.77	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

maksettu 325:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0.6		0,2	0.6
Pesualtaat	9	0,1	0.9		0,1	0.9
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0.6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	21	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0.6		0,2	0.6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0.6		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0.6		0,2	0.6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		3.9	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s		2.7
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		6.6	Mitoitusvirtaama, dm^3/s		0.7
Veden-lämmitin	Malli Siirin	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leipurintie 5

Piirustusten hyväksymisnumero: 830899

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Leipurintie 5

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Oulunkylä

Korttelin numero: 28257 | Tontin numero: 3 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Putkiset Oy

Suunnittelija: LVI-ins.tsto M. Welroos Oy, Punavuorenkatu 7 Hki 12

Hyväksytty	Palautettu
10.11.83 MM	28.11.83
18.1.84 MM	19.1.84

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	308-9.5.83	27.47	28.60	29.00	29.60	33.20
Sadevesi	308-9.5.83	28.04	29.00	29.00		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 20.10.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 24.11.83 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu: 25.5.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 17.8.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SU-ULKOVIEM. PUH-TK-TK	12.1.84	
pohjaviemäri	1.3-84	
B-TUUNHSTO POHJAV.	16.J.84	
A- — —	18.4.84	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	17.8.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTUS	14.5.84	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		41	Lämminvesi		19
	Kylmävesi + lämminvesi		60	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli 2 kpl Stebbi		Tilavuus l 400	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Leipurintie 6**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Kalervo Saarneva**

Kaupungin osa No **28** Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no **28261** Tontti no **8** R no

Urakoitsija **Pohjolan Lämpöasennus Oy** Timo P. Heikkilä

Suunnittelija **AARNI Kettunen**

Hyväksytyt piirustukset

No **730184**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.4.73 [illegible]

Palautettu 18.4.73

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19676-23.10.72	27.11	28.25	29.50	28,00	30,60
Sadevesi	19677-23.10.72	27.72	29.50	29.50		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	16.4.73	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	8.6.73	RS
Vesimittarin asennuslupa annettu	23.03.76	[illegible]
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.2.77	SV

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit tark	29.6.73	LH
Pohjavicn	11.7.73	LH

C Painetarkastus		
Painetark		LH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
A-porras lopputark.	23.03.76	LH
Autotalli	31.3.76	LH
B-PORRAS LOPPUTARK.	18.2.77	ST

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	8	1	8		1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	2	1	2		1	2
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	29	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Suihkut	2	2	4		2	4
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	20		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	2 ~~12~~	8	2	2 ~~12~~	4
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		57	Lämminvesi		25
	Kylmävesi + lämminvesi		76	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus 80	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 52

Osoite: Leipurintie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Leipurintie 7

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Kortteli no 28257 | Tontti no 4 | R no

Urakoitsija: Töölön Lämpö

Suunnittelija: Teknikko Pekka Hakala, Vanhanlinnankuja 1 E 99 Hki 90

Hyväksytyt piirustukset

No 700299

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.4.70

Palautettu 9.6.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16635-10.1.70	27.31	28.40	29.65	29,00	32,50
Sadevesi	16636-10.1.70	27.93	29.65	29.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	12.5.70	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	9.7.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu	19.1.72	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	31.3-71 23.4-71	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tark.	20.2.71	HH
Talousvesi — —	17.12.70	HH

C Painetarkastus		
Painetarkast.	19.1.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviem tark	27.8.70	HH

D Lopputarkastus		
(2:nen kerros). Alimman kerroksen osalta		
lopputarkastettu	31.3-71	Malmgren
lopputarkastettu	23.4-71	Malmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					
15 mm käyttö-hanat	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 175	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 20

Osoite: Leipuri_ntie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hugo Kotamies Omakotitalo

Kaupungin osa — No: 28 — Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 5 — RNo: — Kortteli no: 28257

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 59102/5138

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 25.5.59 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4645/10.2.59	28,20	29,4	30,0		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	20.5.59	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	14.7.59	EL			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

570.- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	5	0,1	0,5	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	18	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	3	0,2	0,6		0,2	0,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Muut vesi-postit tms.	1	0,2	0,2			
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 3,1	Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,0	
	Kylmävesi+lämminvesi, dm³/s: 5,1	Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,65	
Veden-lämmitin	Malli: Siiviili	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min: 20

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leipurintie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Vanha metsälän Päivölä

Piirustusten hyväksymisnumero: 880840

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Oulunkylä

Hyväksytty: 9.9.88 RVK

Palautettu: 13.9.88

Korttelin numero: 28257

Tontin numero: 5

Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Risto Vyhtinen

Suunnittelija: LVI-ins.tsto Karlsson Oy
Tuomaantie 15, 03100 NUMMELA

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4645-10.2.59	28.05	29.40	30.00	29.50	34.70
Sadevesi	Sade- ja salaojavesiä ei ole johdettu yl.is.Sv viem.					

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Välitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo (TP)	1	
Hajotuskaivo (TK)	2	
Umpikaivo (Imeytyk.)	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 1.8.88 mm

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 13.9.88 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu: Jouko

Vesijohto- ja viemäröiden hyväksymisilmoitus annettu: 12.50

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV - JÄTEVIEMÄRI.	26.8.86	
LISÄKSI PIHAN OSUUS (TANHAR-		
SEKÄ LIITOS VANHASTA - UUTEEN)	8.9.86	
JV - ULKOU. (UUDISRAKENNUKSEEN)		
POHJAVIEM. (UUDISRAK)	19.10.86	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	1.2.90	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOE.	10.2.89	
(UUDISRAK.)		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		26	Lämminvesi		9
	Kylmävesi + lämminvesi		35	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Katt. yhteyd.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leipurintie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Viljo Maaranen

Kaupungin osa — No: 28 — Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 3 — RNo: — Kortteli no: 28256

Urakoitsija: Lauttasaaren Putki Oy

Suunnittelija: Ins. Väisänen → Johtaja Maaranen Teräsjousi by Tinasepäntie 11

Hyväksytyt piirustukset — No: 63500 — Hyväksymispäivä ja -hyväksyjä: 15.10.63 KM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7461/7.6.63	28,76	30,00	30,55	30.50	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
saostuma jhk.		Rvh. ei pvm.

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 15.10.63	KM	2,00
viemärijohdot		2:00
painetarkastus		4:00
lopputarkastus 21.2-64	Malyn	3:00
		9:00
Katujohto NS		Liitos NS 33
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 10.12-63	nimi Malyn	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem. tarkast.	20.9.63	Hlm	Kerrosviemärit tarkastettu	9.12.63	Malyn
Ulkopuoliset viemärit tarkastettu	18.10.63	Malyn			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Sopimustarkastettu	21.2.64	Malyn
painetarkastettu	9.12.63	Malyn			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	15.10.63	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.2.64	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	2	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l/min.*

Osoite
Leipurintie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi
Omakotitalo Aino Teilo

Kaupungin osa
No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 28252

Urakoitsija
Johtoala Oy

Suunnittelija
–"–

Hyväksytyt piirustukset

No 61245/6023

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
4.8.61 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5776/22.2.61	29,55	30,75	31,4		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesualtaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	2	0,1 0,5	0,2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm käyttö-hanat, puutarhan kastelu	1	0,2	0,2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	0,2	0,2		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		1,6	Lämminvesi		0,8
	Kylmävesi + lämminvesi		2,4	Yhteensä q l/s		0,59
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leipurintie 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: Antti Kouvonen

Kaupungin osa No 28 | Nimi: Oulunkylä

Kortteli no: 28251- | Tontti no: 8 | R no:

Urakoitsija: Vesijohtoliike T. Hurmerinta Oy

Suunnittelija: Vesijohtoliike T. Hurmerinta Oy, Töölönkatu 50 Hki 25

Hyväksytyt piirustukset

No: 790273

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 16.1.79 29.11.79

Palautettu: 17.7.79 29.11.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25552-7.12.78	29.65	30.75	31.40	32.50	32.50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.5.79	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.7.79	
Vesimittarin asennuslupa annettu	26.4.79	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.2.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit	18.79	
JV-TONTTIJOHTO	16.10.79	

C Painetarkastus		
PAINETARKASTUS	26.11.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
LOPPUTARKASTUS	28.2.80	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	4	1	4		1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja ~~jalka-altaat~~	1	1	1		1	1
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Kattilan (	Tilavuus l (Etna)	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leipurintie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauri Hulsi

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 3 | RNo 4 129 | Kortteli no 28252

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Ins. Pertti Turunen

Hyväksytyt piirustukset

No 64252

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä 5.6.64 KH

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7357/2.5.63	29,69	30,80	31,50	31,90	31,90
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 5.6.64	KH	2,00
viemärijohdot		2,00
painetarkastus		4,00
lopputarkastus 18.9.64	HH	3,00
		9,00

Katujohto NS	Liitos NS 40
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 14.8.64	nimi HH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvem. tarkast.	13.8.64	HH			
Pohjavesiem. — " —	— " —	"			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	13.8.64	HH	Lopputarkastettu	18.9.64	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.6.64	VM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.9.64	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	2	2	4		2	4
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi		13	Lämminvesi	8
	Kylmävesi + lämminvesi		21	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Vp	Tilavuus l 5000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 4/6

Osoite **Leipurintie 15**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Martta Gröndahl**

Kaupungin osa No **28** Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no **28251** | Tontti no **3** | R no

Urakoitsija **Putkihalme Oy**

Suunnittelija **Heikki Joki**

Hyväksytyt piirustukset

No **710427**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **2.7.71**

Palautettu **6.9.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18493-26.7.71	30.01	31.20	31.70	36.11	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
km.os. 23.7.1971

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	9.6.71	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	15.7.71	
Vesimittarin asennuslupa annettu	7.10-81	Wahlroos
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesiputki Harjastettu	6.10-71	
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

maksettu 290,-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 1,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,1	
	Kylmävesi+lämminvesi, dm³/s 2,3	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,47	
Vedenlämmitin	Malli: sähkö varaaja	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite: Leipurintie 15
Laajennus

Omistaja tai kiinteistön nimi: Heikki Viljanen

Piirustusten hyväksymisnumero: 870848

Kaupungin osa numero 28 nimi Oulunkylä

Hyväksytty 5.11.87 Palautettu 6.11.87

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
28251	3	

KVV-työnjohtaja: Kauko Leppänen

Suunnittelija: Heikki Viljanen, Leipurintie 15 00620 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18493-26.7.71	30.01	31.20	31.70		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Ve 36 4000 6 85

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	8.2.85	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetarkastus	7.9.84	SV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2
Pesualtaat	12	0,1	1,2	12	0,1	1,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	12	0,1	1,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	38	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	6	0,2	1,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s 7,4		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s 5,0	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s 12,4		Mitoitusvirtaama, dm^3/s 0,96	
Vedenlämmitin	Malli lämmönsiirrin	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min 0,64 l/s

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Leipurintie 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leipurintie 16

Kaupungin osa numero 28 nimi Oulunkylä

Korttelin numero 28[illegible]252 | Tontin numero 2 | Rekisterinumero

Urakoitsija: T:mi Keskikaupungin Putki

Suunnittelija: Vesa Nieminen

Piirustusten hyväksymisnumero 820296

Hyväksytty 16.6.82 | Palautettu 8.7.82

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	527-23.9.81	26.05	27.15	28.30	29.20	34.60
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus *lähetetty* verkkotoimistoon 31.5.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 12-11.82

Vesimittarin asennuslupa annettu 15.3.83

Vesijohto- ja viemärilaiden hyväksymisilmoitus annettu 28.4.83

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-ULKOVIEM. (CGN. PONTTIVIEM.)	3.12.82	
POHJAVIEMÄRIT	7.2.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	28.4.83	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTUS	14.3.83	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	4	1	4		1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	21	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Suihkut	3	2	6		2	6
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	~~12~~ 1	1	1	~~12~~ 1	1
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		30	Lämminvesi		19
	Kylmävesi + lämminvesi		49	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vatt.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Leipurintie 17**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Oy Liikeyhtiö Ab**

Kaupungin osa No **28** Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no **28251** Tontti no **2** R no

Urakoitsija **Vesijohtoliike Laine & Kni Oy**

Suunnittelija **Tapio Mäkipää, Alkutie 34 Hki 66**

Hyväksytyt piirustukset

No **730585**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 26.10.73 Hll

Palautettu 26.10.73

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20240-17.10.73	30.17	21.25	32.05	33,17	35.35
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	19.10.73	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27.11.73	
Vesimittarin asennuslupa annettu	7.2.74	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	730580	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem	21.12.73	LA
JV. TALOVIEM.	7.2.74	JW

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Paineet.	21.12.73	LA

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
LOPPUTARKASTUS (OSITTAIN)	740425	JW
LOPPUTARKASTUS	740530	JW

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					
15 mm käyttö-hanat	3	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leipurintie 18

Omistaja tai kiinteistön nimi: Paavo ja Arvo Uusitalo

Kaupungin osa — No: 28 — Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 1 — RNo: — Kortteli no: 28252

Urakoitsija:

Suunnittelija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Hyväksytyt piirustukset

No: 60036/5391

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.2.60 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5046/24.11.59	26,40	27,5	28,3		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastus suoritettu	19.1.60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Putkisto tehty aikaisemmin.

6090:– maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	15	0,2	3,0	15	0,2	3,0
Astianpesu-altaat	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0
Pesualtaat	40	0,1	4,0	40	0,1	4,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	31	0,1	3,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	30	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	126	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0
15 mm:n käyttöhanat	5	0,1	0,5	5	0,1	0,5
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	6	0,4	2,4			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	16,0	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	10,5
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	26,5	Mitoitusvirtaama, dm³/s	1,7

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leiviskäpolku 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 840596

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Leiviskäpolku 4

Kaupungin osa numero 29 nimi Lassila

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
29172	4	

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Lauri Runtti

Suunnittelija: → Ins.tsto Leo Maaskola Pursimiehenkatu 26 I HKI 15

Hyväksytty	Palautettu
15.8.84	17.8.84
15.3.85	15.3.85
20.1.86 KKK	21.1.86

Katu viemär.	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	121-23.2.84	14.63	15.70	15.95	16.60	39.10
Sadevesi	121-23.2.84	14.82	15.95	15.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 2.7.84 HLi

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 1.11.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 23.1.86

Vesijohto- ja viemäriojien hyväksymisilmoitus annettu: 14.3.86

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	12.12.84	
RAUNTOLAN OSALTA	19.12.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTELU	22.1.86	
(GL LIIKETILAT 1-4)		
LIIKETILAT 1 – 4 TARKASTELU	4.2.86	
GL KORJ. RAV. LOPPUUNSÄ		
RAUNTOLAN KEITTIÖ.	14.5.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TOIMISTO OSA	1.8.85	
PAINETARKASTELU	19.12.85	

Huomautuksia
7 MUUTOSPIIRUSTUT toim. 20.1.86 RKK
RAV. KROONN + RAUNTOLA

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	40	1	8	40	1	8
Pesualtaat	53	1	5,3	53	1	5,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	49	0,5	4,9	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	51	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	193	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	49	2	9,8	49	2	9,8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	42	12	8,4	40	12	8
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		37,5	Lämminvesi		27,2
	Kylmävesi + lämminvesi		64,7	Yhteensä q l/s		2,55
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leiviskätie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lassinrinne

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Kortteli no 29195 | Tontti no 3 | R no

Urakoitsija: Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija: Ins.tsto Iikka Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 800229

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 16.5.80 [illegible]

Palautettu: 16.5.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	24718-4.11.77	14.57	15.65	17.35	15.65	27.05
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
				60	±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.5.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu	6.1.81	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5381	44

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
TALO A4 POHJAVIEM.	28.5.80	
— A5 —	2.6.80	
— A4 JV	1.7.80	
JV. TONTTIVIEM. LIITOS HKR. 6:n	1.10.80	
JV + SV TONTTIVIEMÄRIT	10.10.80	
JV + SV LIITOSVIEMÄRIT	28.10.80	
ulkop JV. SV	3.11.80	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark	5.3.81	

C Painetarkastus		
3B + osa vaatek	18.11.80	
B5	— —	
TALO A4	9.12.80	
— A5	5.1.81	

Huomautuksia

5610:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	9	0,2	1,8		0,2	1,8
Astianpesu-altaat	78	0,2	15,6		0,2	15,6
Pesualtaat	107	0,1	10,7		0,1	10,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	92	0,1	9,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	86	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	8	—	—	—	—	—
Yhteensä	380	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	56	0,3	16,8		0,3	16,8
Suihkut	26	0,2	5,2		0,2	5,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	7	0,2	1,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	78	0,2	15,6	54	0,2	10,8
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 76,3			Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 60,9		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 137,2			Mitoitusvirtaama, dm³/s: 4,34		
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leiviskätie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leiviskätie 2

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Haaga

Korttelin numero: 29172 | Tontin numero: 3 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Hannu Karvonen

Suunnittelija: Ins.tsto Leo Maaskola, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15

Piirustusten hyväksymisnumero: 840897

Hyväksytty	Palautettu
12.11.84	29.11.84
3.7.85	3.7.85
20.1.86	21.1.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus *normaalisti*	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	353-30.5.84	14.38	15.45	17.30	16.80	34.65
Sadevesi	353-30.5.84	15.39	17.30	17.30		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

	kpl	Huomautuksia
Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 25.10.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 27.12.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 2.1.86

Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 17.4.86

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
USS-HUONE POHJAV.	22.1.85	
PORT. C-D POHJAV. PELKO	13.3.85	
USS. HUONE	21.3.85	
TALO 1	30.4.85	
+ A AUDOM. POHJAV.	14.5.85	
	31.5.85	
	26.6.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PORTAAT A, B JA E		
PELKÄ AUTOHALLI	19.3.86	
PORTAAT C, D	17.4.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO 1 A PORRAS	30.5.85	
Talo 7 porras B	15.10.85	
E PORRAS	26.11.85	
C - PORRAS	31.12.85	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	0,12	1,6	4	0,12	0,8
Astianpesualtaat	56	0,2	11,2	56	0,2	11,2
Pesualtaat	72	0,1	7,2	72	0,1	7,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	68	~~0,1~~ ~~0,5~~	6,8	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	68	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	272	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	68	0,2	13,6	68	0,2	13,6
15 mm käyttö-hanat	8	0,2	1,6	4	0,2	0,8
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	0,4	1,6		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	56	~~0,2~~ ~~12~~	11,2	24	~~0,2~~ ~~12~~	4,8
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		54,8	Lämminvesi		38,4
	Kylmävesi + lämminvesi		94	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Leiviskätie 3**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Lassinniitty**

Kaupungin osa No **29** Nimi **Haaga**

Kortteli no **29195** Tontti no **2** R no

Urakoitsija Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija **Ins.tsto Iikka Huovinen, Apollonkatu 3 C 24 Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No 780651

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.1.79 / [illegible]

Palautettu 10.1.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	24722-4.11.77	14.40	15.55	16.10	15,65	
Sadevesi	24723-4.11.77	14.85	16.10	16.10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.2.78	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	12.1.79	6
Vesimittarin asennuslupa annettu	19.10.78	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5.3.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
TALO B 2 POHJAVIEM. RUNKO	19.1.79	
← B 3 ← ←	1.2.79	
JV+SV ULKOVIEM. OPA	24.8.79	

C Painetarkastus		
TALO B 2	8.6.79	
← A 3 + B 4	9.10.79	
← B 4	17.10.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
Myyntiala - talo A 1	27.9-79	
TALOT B 2 JA B 3	26.10.79	
LOPPUTARKASTUS	5.3.80	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	4	0,2	0,8	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat	105	0,2	21,0	105	0,2	21.0
Pesualtaat	134	0,1	13,4	132	0,1	13.2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	120	0,1	12.0	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	106	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	469	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	108	0,2	21.6	108	0,2	21.6
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Puutarhan kast. pientalossa	6	0,4 ~~0,2~~	2.4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	63	0,2	12.6	53	0,2	10,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	84.0	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	67.0
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	151	Mitoitusvirtaama, dm³/s	4.5

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Lämmönsiirrin			

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Leiviskätie 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 820011

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Sato Lassila

Kaupungin osa numero 29 nimi Haaga

Hyväksytty 24.2.82

Palautettu 26.2.82

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
29171	1	

Urakoitsija: E. Myllyoja Ky

Suunnittelija: — Kiint.liiton ins.tsto/Laksola, Fredrikinkatu 55 A Hki 10

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	566-22.10.81	14.63	15.75	15.95	16,10	30.90
Sadevesi	566-22.10.81	14.80	15.95	15.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	2	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 22.1.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 5.10.82

Vesimittarin asennuslupa annettu: 2.11.83

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 27.4.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV runko	20.12.82	
TALO 2 POHJAV. n 1/2	13.1.83	
+ 2	31.1.83	
	8.2.83	
Vaeston suoja pohjaviem. (TALO 3)	21.2.83	
TALO 3 POHJAV.	3.3.83	
JV + SV LIITTO R. POHJAV.	31.5.83	
JV+SV (lätös kaupungin viem. kaivoon)	10.6.83	MK
AUTOPUOLA POHJAV. OPA	2.11.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO 1	14.3.84	
TALOT 2 ja 3	24.4.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO 1	21.6.83	
+ 2	21.9.83	
+ 3	8.11.83	

Huomautuksia

lop. 25.4.90 1406

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Astianpesu-altaat	14	0,2	2,8	14	0,2	2,8
Pesualtaat	21	0,1	2,1	21	0,1	2,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	20	0,1	2,0	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	19	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	76	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	17	0,2	3,4	17	0,2	3,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	14	0,2	2,8	14	0,2	2,8
Muut vesi-postit tms.	2	0,2	0,4			
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	13,9		11,5	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		Mitoitusvirtaama, dm³/s	
	25,4		1,43	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	kaukolämpö			56,4

Osoite: Leiviskätie 5

Piirustusten hyväksymisnumero: 890155

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leiviskätie 5

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Lassila

Hyväksytty: 13.3.89 Palautettu: 28.3.89

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
29190	3	

KVV-työnjohtaja: Sakari Huotari (ulkopuoliset työt)
Heikki Myllymäki

Suunnittelija: Optiplan / Serälä P: 921-606222
Kutomonkatu 1
20110 TURKU "

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	685-9.11.88	14.01	15.20	15.60	14,40	22,60
Sadevesi	685-9.11.88 Salaoja- ja sadevesi	14.60	15.60	15.60		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	2	Toisessa pumppaus
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 1.3.89 KK

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 5.5.89 ~~4.8.89~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: [signature]

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 26.4.90 [signature]

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SD-ULKOV. OSA	15.5.89	
IV-PUU TONTTIIN (HUMV-TK)	17.5.89	
IV-PUU ULKOV. OSA	24.5.89	
PAINEK. (ovikelvoton alle kesäk.)	14.11.89	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOKEET.	14.11.89	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO 2 (B)	28.2.90	
(PU- JV- ilmastus)		
Lopputarkastus	26.4.90	SL

Huomautuksia
Kaivo JV putkeen n 2cm (10 C) viem. osan kohdalla
muut kuvatkohdat 25.4.90 SL Korjattu SL

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	25	0,2	5,0	25	0,2	5,0
Pesualtaat	34	0,1	3,4	34	0,1	3,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	26	0,1	2,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	27	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	112	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	27	0,2	5,4	27	0,2	5,4
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa	3	0,2	0,6		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	25	0,2	5,0	9	0,2	1,8
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s	22,1		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	15,7	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s	37,8		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	1,81	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min 70	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Leiviskätie 9

Piirustusten hyväksymisnumero: 810661

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leiviskäpiha
As. Oy Leiviskätie 9

Hyväksytty: 12.1.82 ✓ Palautettu: 13.1.82

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Haaga

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
29190	4	

Urakoitsija: Putki-Sampo Oy

Suunnittelija: Suunnittelurengas KK/V Kekkonen, Sorvaajankatu 9 Hki 81

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	620-30.4.81	14.21	15.20	15.70	15.80	21.40
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan *erotuskaivo*		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	3	
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TH Umpikaivo	10	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 4.1.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 26.4.82

Vesimittarin asennuslupa annettu: 1.2.84

Vesijohto- ja viemärilaitteiden hyväksymisilmoitus annettu: 25.5.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
TALOT A ja C POHJAVIEM.	17.10.83	
+ B +	25.10.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	15.5.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO C	20.1.84	
+ A ja B	1.2.84	

Huomautuksia

houdettu 420.- K

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	6	0,2	1,2		0,2	1,2
Astianpesu-altaat	4	0,2	0,8		0,2	0,8
Pesualtaat	7	0,1	0,7		0,1	0,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	13	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	36	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	3	0,2	0,6		0,2	0,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	3		1,2			
Palopostit	1	—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 5,1

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 3,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 8,6

Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,82

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sliwulu			

Osoite: Leiviskätie 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Päiväkoti Leiviskä

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Haaga

Korttelin numero: 29170 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Antti Suortti

Suunnittelija: Lvi-insinööritoimisto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15

Piirustusten hyväksymisnumero: 851079

Hyväksytty: 6.1.86 RVK 3.4.86 16.4.86 RVK 16.4.86

Palautettu:

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	282-25.10.85	14.00	15.10	15.85	16.50	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	TK 1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 19.11.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 14.4.86

Vesimittarin asennuslupa annettu: 18.2.87

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 18.2.87

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV+PV JOHTOVIEM. HLÖR-TK	26.6.86	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOE	13.11.86	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	18.2.87	

Huomautuksia

Rasvan ev. mit. tiedot toimitettava
toimitettu 16.9.86/KK

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	3	0,2	0,6
Astianpesu-altaat	30	0,2	6,0	30	0,2	6,0
Pesualtaat	41	0,1	4,1	41	0,1	4,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	31	0,1	3,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	33	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	143	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	20	0,3	6,0	20	0,3	6,0
Suihkut	11	0,2	2,2	11	0,2	2,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	3	0,2	0,6		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	30	0,2	6,0	10	0,2	2,0
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		29,0	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s		20,9
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		49,9	Mitoitusvirtaama, dm^3/s		2,24
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	
	SIIRIN				90	

Osoite: Leiviskätie 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leiviskätie 13

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Haaga

Korttelin numero: 29170 Tontin numero: 2 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15

Piirustusten hyväksymisnumero: 820567

Hyväksytty: 18.10.82 Palautettu: 19.10.82

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	530-11.8.82	15.20	16.35	17.55	17.10	31.10
Sadevesi	530-11.8.82	16.21	17.55	17.55		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 1.10.82 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 14.12.82

Vesimittarin asennuslupa annettu: 27.2.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 6.3.84

Ve 36

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	10.3.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTELU	6.3.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTELU		MH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	2	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	6	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi	6	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli —	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite Leivosenkuja 1 (puralla)

Omistaja tai kiinteistön nimi
Eino Hänninen

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Kortteli no 39096 | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija
Vesijohtoliike Lauri Laurila

Suunnittelija
Teknikko Aarni Aettunen

Hyväksytyt piirustukset

No 690448

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.6.69

Palautettu 5.6.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15878-13.5.69	12.21	13.35	15.10	15.91	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 19.5.1969

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	27.5.69	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.6.69	
Vesimittarin asennuslupa annettu	18.7.69	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.6-70	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talo- ja pohjaviem. tark	17.7.69	HH
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Lopputark	3.6-70	HH

Huomautuksia

maks 330:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Pesualtaat	8	0,1	0,8		0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	6	0,1	0,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	26	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut	3	0,2	0,6		0,2	0,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 4,3 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,9

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 7,2 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,79

Vedenlämmitin: Malli: Högfors 12 ässä — Tilavuus dm³: 40 l — Patterin vesimäärä dm³: — Patterin teho dm³/min: —

Osoite: Leivosenkuja 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: As Oy Leivosenkuja 1

Kaupungin osa numero: 39 — nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39096 — Tontin numero: 1 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Pentti Mustikka

Suunnittelija: G. Birkmeyer, Leivosentie 15 Hki 78

Piirustusten hyväksymisnumero: 890179

Hyväksytty: 21.3.89 RVK 27.6.89 — Palautettu: 29.3.89 28.6.89

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15878-13.5.69	12.21	13.35	15.10	15.60	18.30
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
60 mVP					

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	1	
Imeytys Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 7.3.89 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 7.6.89 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT (käyntiä luoden alle jäävä tiettävä)	20.7.89	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
HUONEISTOT B ja C KEITTIÖ WC - HUONE SEKÄ KÄYTÄVÄ, KÄYTÄVÄKUNNOSSA (PU - PU - ulkoisty)	17.11.89	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOKEET	28.3.89	

Huomautuksia
Muutospiirrustukset toimitettava

mtks. JJo

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	
Muut vesi-postit tms.	1		0,1			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,8 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,8

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,6 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,50

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Leivosenkuja 1
laajennus puolella

Omistaja tai kiinteistön nimi: Gerd ja Elisa Birkmeyer

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39096 — Tontin numero: 1 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Antti Sorila

Suunnittelija: Gerd Birkmeyer, Leivosenkuja 1 Hki 78

Piirustusten hyväksymisnumero: 880529

Hyväksytty: 29.6.88 RKK — Palautettu: 1.7.88

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi				15.10	15.60	16.30
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	Vanha TK
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.2.88

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRI	1.5.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LEIVIÖ JA WC MUOVI VÄRITELEVISIOSSA	9.12.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKAST.	1.5.88	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosenkuja 3 [redacted]

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oskari Isopoussu

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 39096

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy, Kotinummentie 37 Hki 73

Hyväksytyt piirustukset

No: 690222

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 2.4.69 8.4.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15554-13.3.69	12.44	13.60	15.30		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 14.3.1969

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Kaatokaivo	1	

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Työ		3
Katujohto NS		Liitos NS
Vms. 31.3.69		
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 21.5.69	nimi Nalinen

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talotarkastus Starkstrom	9.5-69	Halonen			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3,4,69		**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Leivosenkuja 3**

Omistaja tai kiinteistön nimi **O. Isopoussu**

Kaupungin osa No **39** Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no **39096** Tontti no **3** R no

Urakoitsija **Oy. Injektor Ab.**

Suunnittelija **Ins.toim. O. Pohjalainen Castreninkatu 18**

Hyväksytyt piirustukset

No **710313**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **4.7.77**

Palautettu **7.7.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15554-13.3.69	12.44	13.60	15.30		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	tehty aikaisemmin	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.7.77	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.2-22	

Ve 36 3000 2 69 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit	21.6.72	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Sopfintarkastettu	22.2-73	Nelmyen

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Rylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	5.11-71	Nelmyen

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	5	1	1,0	5	1	1,0
Pesualtaat	5	1	0,5	5	1	0,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	5	0,5	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	5	2	1,0	5	2	1,0
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	12	1,0		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		4,0	Lämminvesi		2,5
	Kylmävesi + lämminvesi		6,5	Yhteensä q l/s		7,0
Vedenlämmitin	Malli 52460		Tilavuus l 5×300	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosenkuja 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Toivo Lahtinen

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Korttelі no 39095 | Tontti no 10 | R no

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Sulevi Rautiainen

Hyväksytyt piirustukset

No 790226

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 30-5-79

Palautettu 31.5.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25959-26.1.79	12.57	13.65	15.40	15.60	15.60
Sadevesi	25991-6.2.79	13.02	15.40	15.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				60	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	15.5.79	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	1.6.79	
Vesimittarin asennuslupa annettu	1.7.79	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Jätev. ~~tontti~~ pohjaviem. (A-B)	23.5.79	HH
~~Jätev.~~ "	24.5.79	HH
Tontti viem	3.7.79	HH
Pohjaviemärit	17.9.79	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
A-B talot painet.	11.7.79	HH
C-D talo painet.	5.11.79	HH

D Lopputarkastus		
lopputarkast ~~A~~ B D-E	21.9.79	HH
" rak. ~~C-D~~ A,B,C	31.1.80	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	5	1	1,0	5	1	1,0
Pesualtaat	5	1	0,5	5	1	0,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	5	0,5	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	15	—	--	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	5	2	1,0	5	2	1,0
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	1,0		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	12	1,0	5	12	1,0
Palopostit		—	—	—	--	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	5,0	Lämminvesi	3,5
	Kylmävesi + lämminvesi	8,5	Yhteensä q l/s	0,82
Vedenlämmitin	Malli sähköuus v.	Tilavuus l 300	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosenkuja 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Leivosenkuja 5

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39096 | Tontti no: 5 | R no:

Urakoitsija: Rakennusputki Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Taisto Tuomi/Viitanen, Kutomontie 2,HKI 38

Hyväksytyt piirustukset

No: 800515

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 11.8.80

Palautettu: 11.8.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	74-28.1.80	12.45	13.50	14.95	15,90	15,90
Sadevesi		13.19	14.95	14.95		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	6.8.80	ak
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	~~23.8.80~~ +	
Vesimittarin asennuslupa annettu	24.11.80	~~+++~~
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	14.1.81	~~+++~~

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit	27.8.80	MM
Tonttiviemärit	10.9.80	MM

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Painetarkastus	20.11.80	MM

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputarkast.	14.1.81	MM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	4	1	4		1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	2	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					–
Kylpyammeet	1	2	2		2	– 2
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		9
	Kylmävesi + lämminvesi		20	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivonentie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Paavo Tanska

Kaupungin osa No: 39 Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 6 | RNo: | Korttelі no: 39097

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: J. Teerikangas

Hyväksytyt piirustukset

No: 681084

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.10.68 24.10.68 13.9-69. Nielsen

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14961-6.8.69	12.46	13.75	15.75	15.53	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os.6.4.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.18.10.68 | Liitos NS: 72

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 25-8-69 nimi Nielsen

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talotarkastus Saukkotie	18.8-69	Nielsen			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	13.8-69	Nielsen	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi NV	Kylmävesi Yht. NV	Lämminvesi kpl	Lämminvesi NV	Lämminvesi Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0.5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	4.5	Lämminvesi	3
	Kylmävesi + lämminvesi	7.5	Yhteensä q l/s	~ 0.70
Vedenlämmitin	Malli: Vattilan yhteydessä	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Armas Vuorinen

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no 8 | RNo | Kortteli no 39098

Urakoitsija: Vesijohtoliike O. Issukka

Suunnittelija: J. Teerikangas

Hyväksytyt piirustukset

No 681055

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.10.68 17.10.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14015-20.4.68	12.35	13.65	15.75	15.48	~21.08
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 6.4.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms. 10.10.68 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 12.7.69 nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tark	13.6-69	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	2.6-69		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	12					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		10
	Kylmävesi + lämminvesi		21	Yhteensä q l/s		~ 1.15
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Seppo Tiilikainen

Kaupungin osa No: 39 Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 5 RNo: Kortteli no: 39097

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy, Kotinummentie 37 Hki 73

Hyväksytyt piirustukset

No: 681025

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.10.68 8.10.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13670-16.2.68	12.40	13.70	15.90	16.26	16.26
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 19.2.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms.2.10.68		Liitos NS 40
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 19.11.68	nimi Kalio

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talosiemäri tarkastettu	19.11-68	Uolyen			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	8.10.68		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	6					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		5	Lämminvesi		4
	Kylmävesi + lämminvesi		9	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vatt.		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Veikko Niittyranta

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 7 19 | RNo: | Korttelі no: 39098

Urakoitsija: Vesijohtoliike I & R Ahonen

Suunnittelija: ins. Keijo Näkyvä, Elontie 67

Hyväksytyt piirustukset

No: 681129

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 7.11.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13949-4.4.68	12.70	13.70	15.90	17.70	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 11.3.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS Vms.28.10.68		Liitos NS 20
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 20.12-68	nimi JH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12-11-68	Malmgren	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	0,2	1	1	0,2
Pesualtaat	3	1	0,3	3	1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	2	0,5	0,2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	0,2	1	2	0,2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	0,2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	0,2	1	12	0,2
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	1,3	Lämminvesi	0,9
	Kylmävesi + lämminvesi	2,2	Yhteensä q l/s	0,48
Vedenlämmitin	Malli: Strömberg	Tilavuus l: 300	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 4 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Juho Sarkameri

Kaupungin osa: No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39098 | Tontti no: 18 | R no:

Urakoitsija: T:mi Allun Asennus

Suunnittelija: Jyrki Pulkkinen

Hyväksytyt piirustukset

No: 800400

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.6.80 [illegible]

Palautettu: 30.6.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13949-27.3.80	12.70	13.70	13.90	16,15	16,15
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.6.80	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.12.80	[illegible]

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkop JV	17.7.80	HH
POHJAVIEMÄRIT	28.7.80	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
PAINETARKASTETTU	10.11.80	

D Lopputarkastus		
Lopputark	11.12.80	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	5	Lämminvesi	4
	Kylmävesi + lämminvesi	9	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Kattila	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Reijo Ranta

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 39097

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy, Kotinummentie 37 Hki 73

Hyväksytyt piirustukset

No 680001

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.1.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13295-14.12.67	12.35	13.65	15.95	17.85	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 16.12.1967

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.2.1.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 15-11-68 nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	15-11-68	Mäkynen			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	8.1.68		**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		7
	Kylmävesi + lämminvesi		15	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Etna 17		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite
Leivosentie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi
Esko Loppinen

Kaupungin osa
No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 6 | RNo | Kortteli no 39098

Urakoitsija
Putkihalme Oy

Suunnittelija
Aarne Halme

Hyväksytyt piirustukset

No 680640

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
24.6.68
28.6.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13726-28.2.68	12.35	13.65	15.95	16.36	16.36
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:
Km.os. 22.2.68

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms. 24.6.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 30.12.68 nimi Mehyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	30.12.68	Nalgren			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.6.68		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	4					–
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2 –
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	4,5	Lämminvesi	3
	Kylmävesi + lämminvesi	7,5	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Tämä jäähiön	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 20

Osoite: Leivosentie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Unto Hurri

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 39097

Urakoitsija: Vesijohtoliike I & Ahonen

Suunnittelija: ins. Keijo Näkyvä

Hyväksytyt piirustukset

No 680554

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.6.68 pl 11.6.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13811-18.3.68	12.31	13.60	15.85	16,52	
Sadevesi	14012-20.4.68	14.00	15.85	15.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 9.3.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms.3165.68 | Liitos NS 30

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 20.12-68 | nimi JH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovienärit tontin puolella	5.7.68	Ht			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5-7-68	Malyoni	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi NV	Kylmävesi Yht. NV	Lämminvesi kpl	Lämminvesi NV	Lämminvesi Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	~~0,5~~ 0,1	0,1	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	3	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm käyttö-hanat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	~~0,2~~ 4	0,2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	0,8	Lämminvesi	0,5
	Kylmävesi + lämminvesi	1,3	Yhteensä q l/s	~0,8
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Seppo Leino

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39097 | Tontti no: 3 | R no:

Urakoitsija: → Herttoniemen Putkivaruste

Suunnittelija: Herttoniemen Putkivaruste, Karhutie 23 Hki 80

Hyväksytyt piirustukset

No: 790179

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 7.5.79

Palautettu: 10.5.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13811-13.7.78	12.31	13.60	15.85	16,200	16,300
Sadevesi	14012-13.7.78	14.00	15.85	15.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	tehty aikaisemmin	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	10.5.79	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.10.79	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem	18.5.79	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
Painet		
	22.8.79	HH

D Lopputarkastus		
Lopputarkk	10.10.79	HH

Huomautuksia

MAKSU 200.— Maksettu 19.7.83

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli / Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leivosentie ~~36~~ 7 ~~Maypiira 4 Läytyyt~~ 10474

Piirustusten hyväksymisnumero: 830633

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hannes Miettinen / Kerttu Fält

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninvainio

Hyväksytty: 1.8.83 / Palautettu: 2.8.83

Korttelin numero: 39058 | Tontin numero: 11 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: E. Myllyoja Ky

Suunnittelija: LVI-ins. tsto Lars Ingman/Ingman, Rajametsäntie 29-31 B 10, Hki 63

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13263-1.12.67	11.13	12.45	14.65	14,80	14,80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo TK	1	
PP	1	

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 4.8.83

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV Pohjaviem.	10.8.83	
JV Ulkoviemäri	10.8.83	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS CHECKMASTER	6.4.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	5.4-84	

Huomautuksia
3 VUOTAVAT KAIVOT 6.4.84

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					–
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4 –
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		13	Lämminvesi		11
	Kylmävesi + lämminvesi		24	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 8 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: Väinö Lukkarinen

Kaupungin osa — No: 39 — Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 16 — RNo: — Kortteli no: 39098

Urakoitsija: Putkihalme Oy **Malmin Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy**

Suunnittelija: Putkihalme Oy, Gyldenintie 4 Hki 20

Hyväksytyt piirustukset

No: 680567

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13.6.68 18.6.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13756-6.3.68	12.71	13.60	15.85	16.00	
Sadevesi	13757-6.3.68	14.00	15.85	15.85		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 5.3.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Katujohto NS Vms.5.6.68			Liitos NS 28
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		pvm 5.12.68	nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemärit (sade- ja jätevesi) tark.	5.12.68	Malyra			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
	23.10.69				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.6.68		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

muutettu 290:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	16	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	3	0,2	0,6		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 3,0 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,0

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 5,0 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,64

Veden-lämmitin: Malli Sähkö 2×400 — Tilavuus dm³ — Patterin vesimäärä dm³ — Patterin teho dm³/min

Osoite: Leivosentie 8 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Sandström - Partinen

Piirustusten hyväksymisnumero: 860651

Kaupungin osa numero 39 nimi Tapaninkylä

Hyväksytty 18.8.86 — Palautettu 20.8 -86

Korttelin numero 39098 — Tontin numero 17 — Rekisterinumero

KVV-työnjohtaja: Kauno Marjanen

Suunnittelija: Kauno Marjanen,

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	159-19.3.86	12.24	13.55	15.70	16.42	
Sadevesi	159-19.3.86	13.74	15.70	15.70		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	2	
TP Umpikaivo	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 4.8.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 27.8.86

Vesimittarin asennuslupa annettu: 14.8.87

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 6.2.88

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Ve 36 4000 6 85

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	4.11.86	
JV + SV - tonttiviemärit	10.6.87	SU

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
ASUNTO 1	17.8.87	SU
ASUNTO 2 (HUOMAUTUS)	1.10.87	SU
LEPPUSAIRAALASTEN	8.2.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTEET	2.7.87	

Huomautuksia

240:– maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	11	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	1,9		1,5	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		Mitoitusvirtaama, dm³/s	
	3,4		0,56	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Säiliö	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leivosentie 9 a

Piirustusten hyväksymisnumero: 840752

Omistaja tai kiinteistön nimi: Veikko Mönkkönen

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Hyväksytty: 28.9.84 HH

Palautettu: 12.10.84

Korttelin numero: 39097

Tontin numero: 14

Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Toivo Anttila

Suunnittelija: Erkki Ranta

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	520-8.8.84	12.23	13.55	15.80	14.40	16.95
Sadevesi	520-8.8.84	13.70	15.80	15.80		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	TK
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 30.8.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu:

Vesimittarin asennuslupa annettu: 30.5.85

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	18.12.84	
JV + SV - Tonttiviemäri	19.4-85	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
ASUINKERROS	12.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTELTU	22.3.85	

Huomautuksia

- LOPPUU O.K.

Maksu 2'110.— maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4	1	0,2	0,2
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,6	Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,2	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 2,8	Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,52	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³: 500	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leivosentie 9 b

Piirustusten hyväksymisnumero: 840751

Omistaja tai kiinteistön nimi: Olavi Salo

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Hyväksytty: 20.9.84 Palautettu: 25.9.84

Korttelin numero: 39097 Tontin numero: 13 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Olavi Salo

Suunnittelija: Erkki Ranta

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	55-26.1.84	12.20	13.50	15.60	15.90	16.20
Sadevesi	55-26.1.84	13.66	15.60	15.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 30.8.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 25.9.84

Vesimittarin asennuslupa annettu: 15.3.85

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 4.3.86

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIN + ULKOVIEM.		

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINOTARKASTETTU	15.3.85	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU (OSIOITAIN)	17.6.85	
LOPPUTARK. (JA LÄHTIMÄ)	4.3.86	

Huomautuksia
* PESUVUOROA / APUVUOTA KÄYTTÄMÄTTÄ 17.6.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ~~ja jalka-altaat~~	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		9
	Kylmävesi + lämminvesi		20	Yhteensä q l/s ~ 1.1		
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 300	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 40

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Leivosentie 10

Hyväksytyt piirustukset

No: 680439

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.5.68 / 18.5.68

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pentti Kossila

Kaupungin osa No: 39 Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 4 RNo: Kortteli no: 39098

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Pakilan Putki Oy, Kirkkoherrantie 8 Helsinki 65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13879-27.3.68	12.24	13.55	15.70	15.72	15.92
Sadevesi	13880-27.3.68	13.79	15.70	15.70		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 26.3.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	tark.	pvm	mk
laskutusmääräys			
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS: Vms.9.5.68 Liitos NS: 40

Mittari m³ tai NS: Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: ! 4.12.68 pvm Nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri (jätevesi) Tarkastettu	29.11-68	Nalyen			
—"— (sadevesi) —"—	4.12-68	—"—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.5.68		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston ~~katurakennusosaston~~ antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen ~~tarkastustoimistoon~~.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	5					–
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	4,5	Lämminvesi	4
	Kylmävesi + lämminvesi	8,5	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Kaltaisa	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi: Rauha Hjorth

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 39098

Urakoitsija: Vesi- ja Lämpöjohtoliike Aarne Roivas

Suunnittelija: J. Teerikangas

Hyväksytyt piirustukset

No: 680839

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.8.68 23.8.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14256-17.5.68	12.20	13.50	15.60	16.16	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 6.4.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms. 13.8.68 | Liitos NS: 32

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 11.12.68 / Ilmi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talon ensiö tarkastettu	11.12-68	Wahlgren			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			Sopfant tarkastettu	11.12-68	Wahlgren
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.96	A	**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**	11.12-68	Wahlgren

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin **vasta sitten,** kun katuviemäri on luovutettu **yleiseen** käyttöön. Raken-nusviraston katura**kennusosaston** antama ilmoitus käyttöö**notosta** on toimitettava vesilaitoksen **tarkastustoimistoon.**

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	7	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	0,2
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2,2	Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,47

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	sähkö var.	300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36 1000 5 81

Osoite: Leivosentie 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: Timo Kokko

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39096 Tontin numero: 2 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija: LVI-ins. Erkki Mikkola

Piirustusten hyväksymisnumero: 810348

Hyväksytty: 6.7.81 L

Palautettu: 7.7.81

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	388-15.6.81	12.75	13.90	~~13.90~~ 15,40	15,80	15,80
Sadevesi	388-15.6.81	13.54	15.50	15.50		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: tehty aikaisemmin

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 9.7.81 L

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 5.10.82 LH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	15.7.81	
tonttivesi	30.9.81	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Loppust	5.10.82	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetark	5.3.82	

Huomautuksia

Hanen 240:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	18	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	5	0,2	1,0		0,2	1,0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 3,8 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 2,6

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 6,4 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,72

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Sähkö 2	x 300		

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Leivosentie 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Leivoset

Kaupungin osa numero 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39099 — Tontin numero: 8 — Rekisterinumero:

Urakoitsija: Koutulen uen ja Lämpö Ky

Suunnittelija: → TTS-Suunnittelu Oy, Kauppakartanonkatu 15 Hki 93

Piirustusten hyväksymisnumero: 840185

Hyväksytty: 11.4.84 — Palautettu: 4.6.84

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15877-20.10.83	12.30	13.30	15.15	15.70	16,50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 27.3.84 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu:

Vesimittarin asennuslupa annettu: 9.7.84

Vesijohto- ja viemärityksen hyväksymisilmoitus annettu: 10.8.84

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-LIITOKSEN. PAK. →	19.4.84	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	10.8.84	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTUS	9.7.84	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	1,2		1	1,2
Astianpesualtaat	4	1	0,8		1	0,8
Pesualtaat	8	1	0,8		1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	0,8	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	8	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	34	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	1,2		2	1,2
Suihkut	2	2	0,4		2	0,4
15 mm käyttö-hanat	1	1	0,2		1	
~~20 mm käyttö-hanat~~ Vesipostit	2	4	0,4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	12	0,8	2	12	0,4
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		6,4	Lämminvesi		4,8
	Kylmävesi + lämminvesi		11,2	Yhteensä q l/s		1,05
Vedenlämmitin	Malli YTERMEX-MIXPOINT		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 60

Osoite
Leivosentie 17

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Leivosentie 17

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Kortteli no 39095 | Tontti no 9 | R no

Urakoitsija
Rakennusputki Oy

Suunnittelija
Bo Nyman

Hyväksytyt piirustukset

No 800257

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 24.5.80

Palautettu 27.5.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16-4.4.79	12.47	13.45	15.30	15.20	
Sadevesi		13.14	15.30	15.30		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	TRIPLEX
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	12.5.80	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	16.5.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.7.81	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem., runko-osa	18.6.80	HH
"	21.8-80	HH
C Painetarkastus		
Painetarkastettu	22.11.80	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
~~Lopputarkastettu~~	19.12.80	~~HH~~
" , B-huoneistot, ylätaso	22.12.80	HH
Lopputarkast. C- " "	14.1.81	
" A	28.1.81	HH
" D- " "	26.2.81	HH
Lopputarkast.	17.3.81	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	2		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		30	Lämminvesi		18
	Kylmävesi + lämminvesi		48	Yhteensä q l/s		1.6
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: **Leivosentie 18**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Leivosentie 18**

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: **Tapaninkylä**

Kortteli no: 39099 | Tontti no: 9 | R no:

Urakoitsija: **Metaveto Oy**

Suunnittelija: **Makro-Talo**

Hyväksytyt piirustukset

No: 770334

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.7.77

Palautettu: 4.7.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23999-1.3.77	11.82	13.10	15.15	15.50	
Sadevesi	24000-1.3.77	13.07	15.15	15.15		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	2	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	21.6.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu	5.10.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.3.78	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
SV-LIITOKSET.		
POHJAVIEMÄRIT	11.7.77	
SV-LIITOKSET.	15.7.77	

C Painetarkastus		
PAINETARKASTELU	5.10.77	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
LOPPUTARKASTELU	17.3.78	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesualtaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,1	0,4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	29	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm käyttö-hanat	2	0,2	0,4		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		4,2	Lämminvesi		3,4
	Kylmävesi + lämminvesi		7,6	Yhteensä q l/s		0,77
Vedenlämmitin	Malli Rakki		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 0,55

Osoite: Leivosentie 19

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leivosentie 19

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Kortteli no 39095 | Tontti no 8 | R no

Urakoitsija: Oy Ajan- Putki Ab

Suunnittelija: Olli Honkavaara, Polar-rak.Oy Asemapäällikönkatu 12,

Hyväksytyt piirustukset

No 780229

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6.7.78 HH

Palautettu 6.2.78

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN ± Hki 52				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25088-27.2.78	11.81	13.10	15.00	15.60	15.60
Sadevesi	25089-27.2.78	13.11	15.00	15.00	~15.00	18.80

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				62	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
TH Umpikaivo	4	
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	2.6.78	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	11.10.78	
Vesimittarin asennuslupa annettu	30.11.78	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.10.78	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEMÄRIT	2.8.78	
IV+SV TONTTI + ULKOVIEMÄRIT	7.12.78	

C Painetarkastus		
PAINEKOETTEET	19.12.78	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
LOPPUTARKASTUS	11.10.79	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Pesualtaat	8	0,1	0,8	8	0,1	0,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	~~0,1~~ 0,5	0,4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	1	—	—	—	—	—
Yhteensä	21	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
~~20 mm käyttö-hanat~~ vesipostit	4	~~0,2~~ 0,4	0,8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	~~0,2~~ 12	0,8		12	0,8
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		4,4	Lämminvesi		2,4
	Kylmävesi + lämminvesi		6,8	Yhteensä q l/s		0,76
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 21

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leivosentie 21

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39095 | Tontti no: 7 | R no:

Urakoitsija: Töölön Lämpö

Suunnittelija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Hyväksytyt piirustukset

No: 780472

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.7.78 + 12.10.78

Palautettu: 28.9.78 12.10.78

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	25543-27.7.78	11.69	13.00	15.15	+15,60	
Sadevesi	25650-14.9.78	13.57	15.15			
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	27.9.78	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2.11.78	
Vesimittarin asennuslupa annettu	10.4.79	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.6.79	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
B-TALO POHJAVIEM.	22.6.78	
A. — " —	21.11.78	
JV-SV TONTTI - + ULKOVIEMÄRIN	7.12.78	

C Painetarkastus		
PAINETARKASTETTU	10.4.79	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
Lopputark	24.5.79	HA
Huomat C-D ohj.		
Lopputark	1.6.79	HA

Huomautuksia

MAKSU 325:— maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Pesualtaat	5	0,1	0,5		0,1	0,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	5	0,1	0,5	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	5	0,2	1,0		0,2	1,0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan ~~kast.~~ pientalossa	5	0,2	1,0		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		5,0	Lämminvesi yhteensä, dm^3/s		3,5
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		8,5	Mitoitusvirtaama, dm^3/s		0,80
Veden-lämmitin	Malli: Sähkö 5 × 300	Tilavuus dm^3		Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min	

Osoite: Leivosentie 25

Piirustusten hyväksymisnumero: 830940

Omistaja tai kiinteistön nimi: ~~Toivo Lahtinen~~ Toivo Lahtinen

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Hyväksytty: ~~17.11.83~~ 26.4.84 ~~10.12.84~~ Palautettu: 2.12.83 26.3.84

Korttelin numero: 39095 Tontin numero: 5 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Rakennusputki Oy

Suunnittelija: → Sulevi Rautiainen

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	49-31.1.83	12.62	12.85	14.75	15.70	15,70
Sadevesi	49-31.1.83	13.58	14.75	14.75		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	TK
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 7.11.83 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: ~~30.12.83~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: 8.8.84

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 2.1.85

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemärit	2.5.84	HH
Tonttiviemärit	8.6.84	HH

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastettu C, D ja E	10.8.84	HH
" A ja B	2.1.85	HH

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINETARKASTETTU	9.8.84	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	6					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		2,5	Lämminvesi		5
	Kylmävesi + lämminvesi		12,5	Yhteensä q l/s	~1.0	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 26

Omistaja tai kiinteistön nimi: Olavi Männikkö

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Tontti no 6 | RNo 7545 | Kortteli no 39093

Urakoitsija: Malmin Vesi- ja Lämpöliike Oy

Suunnittelija: Konet. Olavi Männikkö

Hyväksytyt piirustukset

No 680690

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.7-68. Mahjoen 4.7.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13727-28.2.68	11.63	12.95	15.05	17.78	18.98
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:
Km.os. 5.3.68

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms.28.6.68 | Liitos NS 25

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu ! 9.8-68 Mahjoen

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovicmäri tark	2.8.68	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopimustarkastettu	20.8-68	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.7-68	Malyn	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	20.8-68	Malyn

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	6	Lämminvesi	5
	Kylmävesi + lämminvesi	11	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli Vatella	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Leivosentie 27**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Kauko Juvonen**

Kaupungin osa No **39** Nimi **Tapaninkylä**

Tontti no **4** RNo Kortteli no **39095**

Urakoitsija: **Vesi- ja lämpöjohtoliike A. Helin**

Suunnittelija: **Kauko Juvonen, Leivosentie 27 Hki 70**

Hyväksytyt piirustukset

No **680952**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.9.68 H 23.9.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13871-27.3.68	11.65	12.95	15.10	15.21	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: **Km.os. 20.3.1968**

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS **Vms. 16.9.68** Liitos NS

Mittari m³ tai NS Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 17.7.69 nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesiän tarkast.	2.2.69	ttt			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	26.6.69	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1.0
Pesualtaat	10	0,1	1,0	10	0,1	1.0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	5	~~0,5~~ 0,1	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	5	0,2	1.0	5	0,2	1.0
15 mm käyttö-hanat		1			1	
~~20 mm~~ käyttö-hanat vesipostit	6	~~0,2~~	1,2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	~~0,2~~	1.0	5	~~0,2~~	1.0
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		5,7	Lämminvesi		4.0
	Kylmävesi + lämminvesi		9,7	Yhteensä q l/s		~0,9
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leivosentie 28

Kaupungin osa No: 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39093 | Tontti no: 5 | R no:

Urakoitsija: Rakennusputki Oy

Suunnittelija: P. Falkenberg

Hyväksytyt piirustukset

No: 790733

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 18.12.79 /

Palautettu: 20.12.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	399-17.8.79	13.19	14.40	15.60	16.00	17,00
Sadevesi		13.05	14.90	14.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	3.12.79 pvm	ge nimi
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2,5,18	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.6.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit	28.1.80	HH
Sv-talo viemäri	16.6.80	HH

C Painetarkastus		
Painetarkast.	15.5.80	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	26.6.80	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		19	Lämminvesi		17
	Kylmävesi + lämminvesi		36	Yhteensä q l/s ~ 1.70		
Vedenlämmitin	Malli: Rattoilan yhteydessä		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 29

Omistaja tai kiinteistön nimi: Väinö Tilander

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 39095

Urakoitsija: Vesi- ja Lämpöjohtoliike A. Helin

Suunnittelija: Teknikko Olavi Männikkö

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13730-28.2.68	11.63	12.95	15.05	14.54	19.98
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 5.3.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Hyväksytyt piirustukset

No: 680738

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 16.8-68. Helgren 17.7.68

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Katujohto NS	Vms. 9.7.68		Liitos NS 32
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	!	pvm 12.8.68	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri ja pohjaan. suunt.	11.8.69	HH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.8-69	[illegible]	**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**	12.8.69	HH

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää taloviemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	4	1	0.8		1	0.8
Pesualtaat	8	1	0.8		1	0.8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	0.4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	20	—	--	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	0.8		2	0.8
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	1.0		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	12	0.8	4	12	0.8
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		4.6	Lämminvesi		3.2
	Kylmävesi + lämminvesi		7.8	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Sähkövar.		Tilavuus l 4x30 l.	~~Patterin vesim.~~ l 6 kW		Patterin teho l/min.

Osoite: Leivosentie 30

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Leivosentie 30

Kaupungin osa No 39 | Nimi Tapaninkylä

Kortteli no 39093 | Tontti no 4 | R no

Urakoitsija: Rakennusputki Oy

Suunnittelija: Pentti Falkenberg

Hyväksytyt piirustukset

No 800048

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.3.80 f

Palautettu 5.3.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	319-29.6.79	11.37	12.65	14.50	15.50	16 rv
Sadevesi		13.12	14.50	14.50		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	12.2.80	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2.5.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu	8.10.80	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.10.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
jv. tv	21.8-80	
tv	28.8-80	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
Painetarkast.		

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputarkastettu	8.10.80	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1	0,5	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	9	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	2		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		17,5	Lämminvesi		7
	Kylmävesi + lämminvesi		24.5	Yhteensä q l/s		1,3
Vedenlämmitin	Malli Eloranta 93 BV		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 20

Osoite: Leivosentie 31

Omistaja tai kiinteistön nimi: Antti Arokko

Kaupungin osa: No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Kortteli no: 39095 | Tontti no: 12 | R no:

Urakoitsija: Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija: Hankkija/ Nieminen

Hyväksytyt piirustukset

No: 730 405

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 2.8.73 RS 3273

Palautettu: 3.8.73 3273

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20222-12.4.73	11.47	12.80	15.00	15.78	15.80
Sadevesi	20223-12.4.73	13.28	15.00	15.00		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	18.7.73	lk
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.8.73	
Vesimittarin asennuslupa annettu	720748	W
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	721246	W

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem tark	12.8 73	HH
LV - TV tark	14.9-73	HH
SV + TV —	18.9 73	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
PAINETARKASTETTU	7/10/18	JW

D Lopputarkastus		
LOPPUTARKASTETTU	7/11/18	JW

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	1+1	1	1	1	1	1+1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	1+1	0,5	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	5+2	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV	Kylmävesi	10,5	Lämminvesi	4
	Kylmävesi + lämminvesi	14,5	Yhteensä q l/s	1.1
Vedenlämmitin	Malli Kattila	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Leivosentie 33**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Jarkko Rytkönen**

Kaupungin osa No 39 | Nimi **Tapaninkylä**

Kortteli no 39095 | Tontti no ~~11~~ 13 | R no

Urakoitsija Kvv-työnjohtaja Eero Koivula

Suunnittelija Vesi ja Lämpö Oy, Konalankuja 4 **K. Malmgren**

Hyväksytyt piirustukset

No 770333

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.6.77 | 18.1.85 HH

Palautettu 21.1.85 mand. 22.6.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23388-6.7.76	11.40	12.70	14.60	15.20	
Sadevesi	23389-6.7.76	13.15	14.60	14.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	2.6.~~77~~	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	7.2.85 HH	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.2.85	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEMÄRIN	11.7.77	
JV. TONTTIVIEM.		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
PAINETARKASTETTU	2.2.78	

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
A.P. LEHTOLA	2.2.78	
A. LEHTOLA.	17.1.85	

Huomautuksia

maks. 290 l/s

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	10	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,2		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	1	0,2	0,2			0,2
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 2,1	Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,3	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 3,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,55	
Vedenlämmitin	Malli: Sähkö	Tilavuus dm³: 300	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Leivosentie 33 b

Piirustusten hyväksymisnumero: 870835

Omistaja tai kiinteistön nimi: Raimo A. Raatikainen

Hyväksytty: 3.11.87 RVK | Palautettu: 4.11.87

Kaupungin osa numero: 39 | nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39095 | Tontin numero: 11 14 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Väinö Narinen

Suunnittelija: Ins.tsto Insplan Ky

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	506-27.8.85	11.31	12.55	14.20	14.75	18.40
Sadevesi	506-27.8.85	13.05	14.20	14.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo TK	5	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 17.9.87 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 18.11.87 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu: Laitela

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	15.11.87	
JV+PV TONTTIVIEMÄRIT	21.1.88	
LOPUT JV+PV VIEMÄR.	11.2.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
VESIJOHTO, JV- SEKÄ PESUHUONE KÄYTTÖÖN. (PV-VESIJOHTO)	28.7.88	
LOPPUKATSELMUS	KATS 18.3.-93	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEKOKEET.	28.7.88	

Huomautuksia

- Palovesikaivon peitto.
- JV-pohjat (putket löpi) 28.7.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	37	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	34	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	34	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-ulmuri-venttiilit	38	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	144					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite

Lemmikinkuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi

O.Y. Virkamiesasuntoja Sampsatie 40

Kaupungin osa

No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no 40–44 | RNo | Kortteli no 804

Urakoitsija

Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija

Hyväksytyt piirustukset

No 23047/448

Hyväksymispäiväys 10/8 1923

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	34	1			1	
Pesualtaat	35	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	34	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	103					
15 mm käyttö-hanat	6	1			1	
13 mm						
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lemmikinkuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Virkamiesasuntoja Sampsantie 40

Kaupungin osa: No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no | RNo | Kortteli no: 804

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 23047/4303

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.4.1956

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Lämminvesijohdot painetarkastettu	21.11.56	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Lemmikinkuja 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Virkamiesasuntoja O.Y.

Kaupungin osa — No: 25 | Nimi: Käpylä

Tontti no: 46 - 48 | RNo: | Kortteli no: 803

Urakoitsija: Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No: 22011/350

Hyväksymispäiväys: 1/6 1922

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjollujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8	8	1	8
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	68	1	68	68	1	68
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	14	0,5	7	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	99					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	12	2	24	12	2	24
15 mm käyttö-hanat	22	1	22	20	1	20
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	6	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	130	Lämminvesi	121
	Kylmävesi + lämminvesi	251	Yhteensä q l/s	2.8
Vedenlämmitin	Malli Virtaus P.	Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 110

Osoite: Lemuntie ~~3-5~~ 1-5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Autokorirakenne Ab

Kaupungin osa No 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 10 | RNo: | Kortteli no: 707

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: Ekono/ins. Leskinen, Etelä Espl.katu 14

Hyväksytyt piirustukset

No: 650152

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.3.67 VT

27.5.69 3.7.70

29.5.67 3.7.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8832-10.9.64	29.73	32.20	32.20	30.75	43.85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 20.3.65	Vesisäiliö Alppila	Vesisäiliön AV +53.0	Palopostin no Arvo	Vall. paine +50.0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	sadevesi
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
Hiekanerotin	2	Rvn. 29.3.65

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset	23.3.67 VT	15,60
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS		Liitos NS	80
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm		nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Uusi Liikaves. talov. tarkastettu	9.4.65	SH			
Pohjaviemärit tarkast.	29.6.65	HH			
pohjaviemärit yl.-kerros tark	10.6.64	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	23,8,65	SH	~~1. 2 ja 3 kerros~~ lopputarkast.	1.10.65	HH
Ylimmäinen kerros painetark	10.6.64	HH	Kellari-, 1 ja 2 ker		
				14.10.65	HH
			Sosiaalihtlat lopputark	8.12.70	HH
	3.7.70				
	28.5.64				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.3.65		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	14.10.65	HH

Huomautuksia Rak. ilm. hyv. pöyt. kirjaan erikseen kaivoista putken. Toimitettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	7	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	5	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	14					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lemuntie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 707

Urakoitsija: W. Sundman Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 39179/2661

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.9.39

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu THL:n lupatodistus
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uuteen rakennukseen kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	4	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	6	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	18					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	3	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 2		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite

Lemuntie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi

Uusi Sylinterihiomo Velj.Hyryläinen O.Y.

Kaupungin osa No 82 | Nimi Vallila

Tontti no 6 | RNo | Korttelt no 700

Urakoitsija

Oy Suomen Lämpö Ab

Suunnittelija –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 42019/2836

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.9.42

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi tehdasrakennus. Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	3	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	16	0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	17	15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	4	–	–	–	–	–
Yhteensä	48					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	28+32	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lemuntie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistöyhtymä Lemuntie 6

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 6 | RNo: | Kortteli no: 700

Urakoitsija: Oy Suomen Lämpö Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 42019/3159

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 9.10.48

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.maassa tark.	22.10.48	JR			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	18.1.49	JR	Lopputarkastettu	28.2.49	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.3.49	

Huomautuksia

Lisärakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	38	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	8	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	14	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	77					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 50 "	1 4	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lemuntie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Lemuntie 7

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 7 | RNo | Kortteli no: 707

Urakoitsija: Oy Siro Ab

Suunnittelija: -0-

Hyväksytyt piirustukset

No 50065/3377

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 19.7.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1871/1.7.50	26,88	29,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot kellärissa maassa tark.	25.7.50		Viem.johdot kerroksissa tarkastettu	8.9.50	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohto painetark.	12.9.50		Lopputarkastettu	8.3.51	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.3.51	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	5	1	5	5	1	5
Pesualtaat	29	1	29	29	1	29
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	4	0,5	2	–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	20	0,5	10	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	69					–
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	– 4
Suihkut	3	2	6	3	2	6
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	4	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		59	Lämminvesi		47
	Kylmävesi + lämminvesi		106	Yhteensä q l/s		1,98
Vedenlämmitin	Malli Virtausp.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 150

Osoite **Lemuntie 7**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Kiinteistö Oy Lemuntie 7**

Kaupungin osa No **22** Nimi **Vallila**

Tontti no **7** | RNo | Kortteli no **707**

Urakoitsija **Oy Asennustoimi Ab**

Suunnittelija **Ins.tsto Aarno Komppa, Pihlajatie 40 A 5 Helsinki 27**

Hyväksytyt piirustukset

No **660009**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.1.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1871-1.7.50	26,88	29,7		29,20	42,70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö A.	Vesisäiliön AV	Palopostin no A1 Kirk.	Vall. paine +52.0	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

√ Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kellarissa uusikut viemärit tarkast.	22.1.66	SH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	22.2.66	HH	Sopimustarkastettu 1. sen kerroksen osalta. Todistus annettu	23.3.66	Malyn
			Oy Yleisradio Ab:n tilojen osalta	12.5.66	—"—
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	19.1.66	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.5.66	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	12	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Lemuntie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 19 | RNo: | Kortteli no: 700

Urakoitsija: K. Lindberg, vesi- ja lämpöjohtoliike

Suunnittelija: – "–

Hyväksytyt piirustukset

No: 39057/2518

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.3.39

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus1

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi varastorakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2+11	1		2	1	2
Astianpesualtaat	4+4	1		4	1	4
Pesualtaat	10+47	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat	2	1	2		1	2
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	5+18	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1+11	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	1+92					
15 mm käyttö-hanat	1+1	1	2	1+1	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 50 "	1 8	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	½	1		12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lemuntie 9

3.8.78 3.8.78
Hyväksytyt piirustukset
31.12.76 31.12.76

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Lemuntie 9

No: 51026/3484

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14.4.51 10.12-74 25.7.74

Tontti no: 9 | RNo | Kortteli no: 707

Urakoitsija: Metallitae Oy
Keskuslämpö Oy Johtoala Oy

Suunnittelija: –"– K. Malmgren Ins.tsto LVI-VVS Plan

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1993/11.1.51	19,12	21,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:
Km.os. 12.11.1971

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	2	9.12.76
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
palnetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa tarkastettu	12.7.51	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	2.11.51	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	2.11.51	GM	Lopputarkastettu	14.1.52	JR
*/ Metallitar Oy ja Ilmes			Kellarikerros (+20.61) keittiöosasto.		
			Sisä- ja muutostöiden osalta lopputark.	21.1-22	Valmunen
			Todistus annettu Keskuslämpö Oy:lle	21.1-22	Valmunen
			4-kerros opiskelijakoulu	25.01 02	M
	26.7.51 +		(johtoala Oy)		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.12.71	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.1.52	JR
Huomautuksia	25.7.74 M		Ilmes Oy Kerrosviemärit (Metallitar) 23.11.76		

*/ Metallitar Oy

220 l maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0.2	1	0,2	0.2
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	6	0,1	0.6	6	0,1	0.6
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut (hätä)	1	~~0,2~~		1	~~0,2~~	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
~~Muut vesi-postit yms.~~ Sitmasuihku	2	—		2	—	
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0.8 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0.8

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1.6 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0.40

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Lemuntie 9

Piirustusten hyväksymisnumero: 860782

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Pharmacal Ab

Hyväksytty: 22.10.86 — Palautettu: 23.10.86

Kaupungin osa numero: 22 — nimi: Vallila

Korttelin numero: 707 — Tontin numero: 9 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Esa Saarinen

Suunnittelija: → Projekti-insinäörit Oy, Myyrmäenraitti 2, 01600 Vantaa

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.10.86

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 26.11-86 J. Ja.

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	26.11-86	J. Jä.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	26.11-86	J. Jä.

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	7	1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	7	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat	7	1			1	
Suihkut	7	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	14	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	15	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	79					
15 mm käyttö-hanat	14	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 1500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 90

Osoite: Lentokapteeninkuja 3 /

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa No 31 | Nimi: Lauttasaari

Tontti no: 3 7 | RNo | Kortteli no: 31099

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 61408/6213

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.2.62 TA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6316/16.11.61	2,60	3,80	4,45		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ponja- ja kerrosviemärit sekä ulko-					
viemäri tarkastettu	24.8.62	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	3.12.62	GM	Lopputarkastettu	14.12.62	HL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	HL

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	9	1	9	9	1	9
Pesualtaat	14	1	14	14	1	14
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	10	0,5	5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	20	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	54	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	9	2	18	9	2	18
Suihkut	5	2	10	5	2	10
15 mm käyttö-hanat	19	1	19		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		84	Lämminvesi		52
	Kylmävesi + lämminvesi		136	Yhteensä q l/s		2,4
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokapteeninkuja 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Lentokapteeninkuja 4

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Kortteli no: 31103 | Tontti no: 3 | R no:

Urakoitsija: Finn Putki

Suunnittelija: Keijo Näkyvä, Elontie 67 Hki 66

Hyväksytyt piirustukset

No: 720315

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 11.7.72

Palautettu: 12.9.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19244-19.5.72	4.80	5.90	7.20		
	19246-19.5.72	3.00	3.95	5.10		
Sadevesi	19245-19.5.72	5.13	7.20	7.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				50	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo (TK)	2	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	6.7.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.10.72	
Vesimittarin asennuslupa annettu	14.2.73	W
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	4.5.73	W

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Alemman rak:in pohjaviem.	9.10.72	HH
Talo A pohjaviem.	6.11.72	HH
1. alemman rak:in talonvem.	18.12.72	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Yleisp. rak. painetark.	10.1.73	HH
Alempi — " — (B)	14.2.73	PW

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
A-talo lopp	25.4.73	HH
B-talo loppumarkkaajeen	4.5.73	PW

Huomautuksia A1. Putket asennettu imuhuoltoaumatuan (PVC), muut.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
Pesualtaat	6	0,1	0,6	6	0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	5	~~0,1~~ 0,5	0,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	10	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	25	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	0,3	0,6	2	0,3	0,6
Suihkut	3	0,2	0,6	3	0,2	0,6
15 mm käyttö-hanat	2	0,2	0,4		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	0,2	0,6		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	5		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	~~0,2~~ 12	0,4		12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	10,4	Lämminvesi	2,5
	Kylmävesi + lämminvesi	13,0	Yhteensä q l/s	~1,1
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokapteeninkuja ~~3~~ 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Veikko Leivo

Kaupungin osa No: 31 | Nimi: Lauttasaari

Kortteli no: 31099 | Tontti no: 6 | R no:

Urakoitsija: LVI-Center Oy

Suunnittelija: Porin LVI-toimisto Oy, Kanavakatu 2 02820 Pori

Hyväksytyt piirustukset

No: 780431

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.7.78 28.5.79

Palautettu: 12.9.78 28.5.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	22825-16.2.78	3.07	4.15	5.10	5,15	10,56
Sadevesi	22826-16.2.78	3.73	5.10	5.10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	31.8.78	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27.7.78	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.5.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
TV.	12.10-78	LH
I-ker pV	6.12.78	LH
Pohjaviemäri	9.4.79	LH
C Painetarkastus		
0,5 at	20.7.79	LH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
OSITTAINEN	7.1.80	
EI KOSKE KÄSITELTYJÄ VIEMÄRIOSIA	21.1.80	
LOPPUTARKASTUS	28.3.80	
Huomautuksia		
4) LIH		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	
Pesualtaat	1	1	1		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	8					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2		2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	11	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi	11	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokuja 1 b

Omistaja tai kiinteistön nimi: Matti Meronen

Kaupungin osa No: 41 | Nimi: Puistola

Tontti no: 18 | RNo: 7391 | Korttelı no: 41258

Urakoitsija: V. Jourio Oy

Suunnittelija: Juhani Mäkinen, Puistolantie 1

Hyväksytyt piirustukset

No: 650763

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 25.10.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9941-22.7.65	18.31	19.60	20.40	20,30	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 5.7.1965

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms. 12.10.65 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu / pvm 19.11.65 nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri maahanteltu	19.11.65	Halja			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4/11/65	LS	**Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu**		

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	8	Lämminvesi	5
	Kylmävesi + lämminvesi	13	Yhteensä q l/s	0,95
Vedenlämmitin	Malli Virtaus 81	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: A. Renfors

Hyväksytyt piirustukset No: 650663

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.9.65 KA

Kaupungin osa No: 41 | Nimi: Puistola

Tontti no: 10 | RNo: 7390 | Kortteli no: 41258

Urakoitsija: V. Jourio Oy

Suunnittelija: Tekn. S.Saarela

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9926-16.7.65	18.50	19.70	20.60	21.07	27.07
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.es. 19.7.65

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.31.8.65 | Liitos NS: 32

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: 28.10.65 pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovi emäri Tarkastettu	16.10.65	Malyn			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Sopfut tarkastettu	27.10.65	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.65	KT	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.10.65	Malyn

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	2	1	2	2	1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	7					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		8	Lämminvesi		6
	Kylmävesi + lämminvesi		14	Yhteensä q l/s		0,97
Vedenlämmitin	Malli Ylä Tacus P1		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokuja 4

Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lyyli Salo Tupakantie 19 Järvenpää

No: 650664

Kaupungin osa No 41 | Nimi: Puistola

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 6.9.65 AS

Tontti no: 5 | RNo: 7640 | Kortteli no: 41258

Urakoitsija: V. Jourio Oy

Suunnittelija: Tekn. S.Saarela

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9943-22.7.65	18.50	19.70	20.60	20,21	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 26.3.1965

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms.31.8.65 | Liitos NS 32

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 27-10-65 nimi Ekalyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talosiemäri tarkastettu	16.10.65	Malyn			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	27.10.65	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.65	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.10.65	Malyn

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Rakennusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Pesualtaat	12	0,1	1,2	12	0,1	1,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	8	~~0,1~~ 0,8	0,8	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	31	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	3	0,3	0,9	3	0,3	0,9
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm käyttö-hanat	4	0,2	0,8		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		6.1	Lämminvesi		4.5
	Kylmävesi + lämminvesi		10.6	Yhteensä q l/s		1.1
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite
Lentokuja 6

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Lentokuja 6

Kaupungin osa No 41 | Nimi Suurmetsä

Kortteli no 41258 | Tontti no 17 | R no

Urakoitsija
Eiran Putkihuoltoliike Oy

Suunnittelija
Teuvo Salmelainen, Pikkupurontie 3 Hki 81

Hyväksytyt piirustukset

No 800611

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 12.7.80

Palautettu 18.9.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	119-11.2.80	19.35	20.40	21.80	18,55	23,95
Sadevesi		19.90	21.85	21.80		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	2	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.9.80	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	19.12.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu	15.12.80	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.11.83	MH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
3-talon pv	26.9-80	UH
6§ Ulkov.	14.11-80	UH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Ulkovesij.	14.11-80	UH
pt. talo B	5.12-80	UH
pt. C ja D	30.12-80	UH
Paineet.	9.2.81	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
B-talo sijoituspiirustukset.	18.12-80	UH
D — kop	21.1.81	HH
Talo C kop	27.1.81	HH
A-talo	5.3-81	UH
Lopputark. (A, B, C ja D)	21.11.80	MH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	3	1	3	3	1	3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5	2	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	8	Lämminvesi	6
	Kylmävesi + lämminvesi	14	Yhteensä q l/s	0,184
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Lentokuja 6 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helmi Aine

Kaupungin osa No 41 | Nimi: Puistola

Tontti no ~~17~~ 8 | RNo 7389 | Kortteli no 41258

Urakoitsija: V. Jourio Oy

Suunnittelija: Tekn. S. Saarela

Hyväksytyt piirustukset

No 650665

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.9.65 KM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9887-2.7.65	18.50	19.70	20.60	21,45	-
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit: Km.os. 26.3.1965 Piirtäjän yksityiskohtien tiekunnan mestarin viemärijn sij. tiedoneelle 5,9,65

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 31.8.65 | Liitos NS 32

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu 27.10.65 pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tarkastettu	16.10.65	Pkalyse			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			Lopputarkastettu	27.10.65	Pkalyse
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.65	LA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.10.65	Pkalyse

Huomautuksia