Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	24	1	24	24	1	24
Astianpesualtaat	16	1	16	16	1	16
Pesualtaat	25	1	25	25	1	25
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit	13	15	195	—	—	—
Lattiakaivot	35	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	113	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	8	2	16	8	2	16
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	23	4	92	8	4	32
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		371	Lämminvesi		115
	Kylmävesi + lämminvesi		486	Yhteensä q l/s		4,55
Vedenlämmitin	Malli VAILLANT TOPAPI 3500		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. HÖYRY

Osoite **Mäkelänkatu 56**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Colombia Oy**

Kaupungin osa No **22** Nimi **Vallila**

Kortteli no **707** Tontti no **56** R no

Urakoitsija **OY KESKUSLÄMPÖ**

Suunnittelija **LVT-insinööritoimisto Oy, Henry Fordin katu 5 B Hki 15**

Hyväksytyt piirustukset

No **710279**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **29.6.71** **30.12-71**

Palautettu **29.6.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18286-13.5.71	19.58	21.75	21.75	19,63	38,20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine 55,00	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	30.12-71 17.8.72	Mallgren
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.9-72	Mallgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Rasvanerotin + lähtevä viemäri	28.7.71	~~AK~~

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
I-ssa kerr. keittiön osalta osalsi loppuit.	11.8-81	Valmgren
Todistus annettu	—"—	—"—
Loppukatselmus	28.9-81	Valmgren
I-Kerros Todistus annettu	—"—	—"—
Copa muutos työt (Huber)	26.02.10	HH

C Painetarkastus

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	36	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	38	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	6	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	38	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	119					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Uusi-Mäkelä

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 10 | RNo: | Kortteli no: 539

Urakoitsija: O.Y. Yleinen Putkirakennus

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 40025/2709

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.10.40

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. miniml	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:
Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	41	1	41		1	41
Pesualtaat	29	1	29		1	29
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	38	0,5	19	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	21	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	129	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	9	2	18		2	18
Suihkut	11	2	22		2	22
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	141	Lämminvesi	110
	Kylmävesi + lämminvesi	257	Yhteensä q l/s	4.28
Vedenlämmitin	Malli Vaihdin	Tilavuus l 100 Mcel	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 33

Osoite: Mäkelänkatu 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Uusimäkelä

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Kortteli no: 539 | Tontti no: 10 | R no:

Urakoitsija:

Suunnittelija: Voitto Myyryläinen, HOP/Kiint.os., Aleksi 17 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No: 750600

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 6.1.76 h

Palautettu: 7.1.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	22709-23.10.75	16.45	18.25	18.25		29.75
Sadevesi					(15.60)	
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 23.10.75

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	17	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	17	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	18	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	61					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 12

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto O.Y. Mäkelänkatu 12

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 12 | RNo | Kortteli no 539

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 38129/2377

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.9.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

1 hukkavesikaivo, käsipumppu

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	55	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	19	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	75					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 13

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 13 | RNo | Kortteli no 530

Urakoitsija: Vesijohtoliike K. Laine Oy Johto Ab

Suunnittelija: Vesijohtoliike K. Laine, Rautkalliontie 7 D 28 01360 Vantaa 36

Hyväksytyt piirustukset

No 26075/774

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.5.81 7.5.81 4/9-26 JS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Juonrist. B 22	15.7.81	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12.6.81		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

2820 – muutettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	55	0,2	1,1		0,2	1,1
Pesualtaat	57	0,1	5,7		0,1	5,7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	57	0,1	5,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	60	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	230	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	57	0,2	11,4		0,2	11,4
15 mm:n käyttöhanat	3	0,2 0,1	0,6		0,1	0,6
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,8		0,2	0,8
Pesukone kotitaloudessa	55	0,2	1,1		0,2	
Muut vesi-postit tms.	2		0,8			
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		47,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		29,7
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		76,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s		3,00
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 13

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 13

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Korttelin numero: 530 | Tontin numero: 13 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:
Kvv-työnjohtaja Erkki Pesonen
Kvv-työnjohtaja Jukka Porkka

Suunnittelija:
→ Suunnittelurengas Oy, Sorvaajankatu 9 Hki 81

Piirustusten hyväksymisnumero

851041

Hyväksytty	Palautettu
9.1.86 RKK	15.1.86
11.2.86 RKK	17.2.86
7.5.86 RKK	
12.5.86 RKK	13.5.86
11.6.86 HL	13.6.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	743-13.11.84	15.58	17.60	17.60	16.50	29,00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 4.3.86 HL

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
pohjaviemärit	13.3.86	SV
SV- pohjaviemäri, ulko- ja hiap.	18.3-86	J.Sa
h- 23, 29 ja 10, korroviemärit	21.4-86	-"-
A-20:		
SV- ulkopuolinen	24.6-86	-"-
SV- korkiviemäri	27.6-86	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- as. 9, 11- ja 32	26.3-86	J. Sa
-"- as. A-3 ja ullakon kaapiokset	10.4-86	-"-
-"- B-30 korroviemärit	24.4-86	-"-
-"- B-25	28.4-86	-"-
-"- h: 1 ja 36	12.5-86	-"-
-"- C-54, C-48 ja C-44	9.5-86	-"-
-"- A-20 ja B-38	9.6-86	-"-
-"- A-19 korroviemäri	6.6-86	-"-
-"- B-41: -"-	26.8-86	-"-

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- pohjajohdot ja linjastot	29.10-86	J. Sa.
saunatilat ullakolla		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- l- 1, 3, 5 ja 7	~~12.3-86~~ 18	J. Sa.
-"- l- 4 ja 10	5.3-86	-"-
-"- as. A-14	18.3-86	-"-
-"- l- 11, 13 ja 14	1.4-86	-"-
-"- l- 15, 16, 17 ja 18	10.4-86	-"-
-"- h- 23	21.4-86	-"-
-"- h- 25 ja l- 19, 20, 21	22.4-86	-"-
-"- h- 1, 36 ja 44	12.5-86	-"-
-"- C- 48	9.5-86	-"-
-"- A- 20	9.6-86	-"-
-"- A- 19 B 27, C 49	6.6-86	-"-
saunaosasto ullakolla	4.7.86	SV
B 24 24.7.86 SV	4.7.86	SV
B-41	26.8-86	J. Sa

Huomautuksia
muutoskaavio pyydetty 1.4-86 / J. Sa
(l- 12 jää pois, tiskipöydät otettu
linjasta 13 sekä linja 14 sijainti
muuttunut tällöin

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	4	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,8

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,3

Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 13, Asunto C 48

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 13

Piirustusten hyväksymisnumero: 860372

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Hyväksytty: 23.6.86 Palautettu:

Korttelin numero: 22530 Tontin numero: 13 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Kvv-työnjohtaja Heikki Sammalisto

Suunnittelija: ->Ins.tsto Putkisuunnittelu Oy, Pattistentie 16 A 02170 Espoo

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 23.6.86

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	33	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	32	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	32	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	99					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 14

Kaupungin osa: No 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 14 | RNo: | Kortteli no: 539

Urakoitsija: Vesi- ja lämpöjohtoliike Putkisto

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 38147/2396

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 27.10.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu THL:n lupatodistus.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	32	1	32	32	1	32
Pesualtaat	32	1	32	32	1	32
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	32	15	480	–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	99					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		547	Lämminvesi		67
	Kylmävesi + lämminvesi		614	Yhteensä q l/s		5,0
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 110

Osoite: Mäkelänkatu 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 14

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 14 | RNo | Kortteli no 539

Urakoitsija: Putkipalvelu Oy

Suunnittelija: Putkipalvelu Oy, Vaasankatu 23, Helsinki Karl Malmgren

Hyväksytyt piirustukset

No 64693

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.10.64 VM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8887-29.9.64	16.65	18.35	18.35	16,40	29,75
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö Alppila	Vesisäiliön AV +33,0	Palopostin no Al Kiv. 6.2	Vall. paine +52,0	Poikkeama ± –

Luvat ja muut asiapaperit: Kmos. 8.10.64

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 20.10.64	VM	19,80+3=22,80
viemärijohdot		10:90
painetarkastus		21:80
lopputarkastus 10.11-64 Malmgren		20:80
		53:30

Katujohto NS	Liitos NS 80
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm ent.	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Linjat 4, 5 ja 6. Viemäröit tarkastelt.	10.9.64	Pölyse
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Linjat 4, 5 ja 6 Vesijohdot painetaht.	10-9-64	Pölyse	Lopputarkastettu (linjat 4, 5 ja 6)	10.11-64	Pölyse
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu //	20.10.64	VM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.11-64	Pölyse

Huomautuksia // Putkityöalueen 6:n linjat 4-5-6

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	0,2		1	
Astianpesualtaat	39	1	7,8	39	1	7,9
Pesualtaat	42	1	4,2	42	1	4,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	43	0,5	4,3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	37	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	162	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	36	2	7,2	36	2	7,2
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	0,5		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	25,0	Lämminvesi	20,0
	Kylmävesi + lämminvesi	45,0	Yhteensä q l/s	2,2
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 15

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Viisitoista

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Korttelin no: 540 | Tontti no: 6 | R no:

Urakoitsija: Putkiwuorio Ky

Suunnittelija: Ins.tsto Touko Saarinen, Taavilantie 20 02180 Espoo 18

Hyväksytyt piirustukset

No: 810180

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 19.5.81

Palautettu: 20.5.81

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	603-17.9.80	15.60	17.95	17.95	14,90	28.73
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	29.4.81	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	16.12.80 ~~14~~	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.5.84	J.Ja

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
hojoitukset linjo 7 ja 8	13.2.84	ER

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
painetark. linjat 1,2 ja 3	16.1.84	MH
painetarkastus linjat 4,5 ja 6	30.1.84	ER
—"— —"— 7 ja 8	13.2.84	ER
—"— —"— 9	6.3.84	J.Ja.
—"— —"— 11 (~~viem.~~)	21.3.84	—"—
—"— —"— 10	29.3.84	—"—

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
lopputarkastus	7.5.84	J.Ja.

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	14	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	17	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	9	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	17	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	59					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-Oy Mäkelänkatu 16

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 16 | RNo | Kortteli no 539

Urakoitsija: Vesi- ja Lämpöjohtoliike Putkisto

Suunnittelija: - " -

Hyväksytyt piirustukset

No 38002/2226

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.1.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman THL:n lupatodistusta
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	20	1	20	20	1	20
Pesualtaat	24	1	24	24	1	24
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	12	2	24	12	2	24
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	24	15	360	–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	82					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		429	Lämminvesi		69
	Kylmävesi + lämminvesi		498	Yhteensä q l/s		4,6
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 120

Osoite: Mäkelänkatu 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 16

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 16 | RNo | Kortteli no 539

Urakoitsija: Putkipalvelu Oy

Suunnittelija: Putkipalvelu Oy, Vaasankatu 23 K. Molmgren

Hyväksytyt piirustukset

No 64694

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.10.64 VM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8886-29.9.64	16.79	18.40	18.40	15.50	23.35
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö Alppila	Vesisäiliön AV +53 →	Palopostin no Alkivi 6,2	Vall. paine +52,0	Poikkeama ± –

Luvat ja muut asiapaperit: Kms. 8.10.64

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 20.10.64	VM	16,40
viemärijohdot		9:20
painetarkastus		18:40
lopputarkastus 10-11-64	Halme	17:40
		45:00

Katujohto NS	Liitos NS 80
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm ent.	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Linja 5. Viemärit tarkastettu	10-9-64	Halya

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Linja 5. Vesijohdot painetarkastettu	10-9-64	Halya	Loppuntarkastettu (linja 5)	10-11-64	Halya

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu 1)	20.10.64	KT	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10-11-64	Halya

Huomautuksia 1) Putkityöluvan linja 5

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	47	1	47	47	1	47
Pesualtaat	45	1	45	45	1	45
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	46	0,5	23	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit	2	15	30	—	—	—
Lattiakaivot	25	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	166	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	40	2	80	40	2	80
Suihkut	5	2	10	5	2	10
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	~~12~~	1	1	~~12~~	1
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		289	Lämminvesi		188
	Kylmävesi + lämminvesi		477	Yhteensä q l/s		4.2
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Keiteleentie 1, Lohjantie 2
Mäkelänkatu 17

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As.Oy Voitto**

Kaupungin osa No **22** | Nimi **Vallila**

Kortteli no **541** | Tontti no **17** | R no

Urakoitsija: **Oy Vesijohtoliike-Huber Ab**

Suunnittelija: **Tekn. Jouko Parkkila Kalevankatu 40 C 47 HKi 18**

Hyväksytyt piirustukset

No **700466**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 7.7.70

Palautettu: 9.7.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17221-2.6.70	15.79	18.15	18.15	16.88	19.08
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				+58.00	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: **Km.os. 16.6.70**

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	31.7.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.12.70	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Kh hiija pv	18.9-70	HH
pohjavian Tark	2.11-70	HH
Tokrisman —	17.12-70	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
Kh hiija painet	18.9-70	HH
hiijat 9.10 — —	7.10-70	HH
— 1:2 —	16.10.70	HH
— 3:4	4.11-70	HH
5-6 — —	18.11-70	HH
Painetark	30.11-70	HH

D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	23.12-70	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	35	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	30	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	34	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	100					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit 19 mm		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 18

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Mäkelänkatu 18

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 18 | RNo | Kortteli no 539

Urakoitsija: Keskuslämpö O.Y.

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 28119/1180

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5/9-28 JHS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5
Astianpesualtaat	26	1	26	26	1	26
Pesualtaat	35	1	35	35	1	35
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	34	0,5	17	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	103	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit	1	—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		93	Lämminvesi		76
	Kylmävesi + lämminvesi		169	Yhteensä q l/s		2.4
Vedenlämmitin	Malli: Lämmönvaihdin + varaaja 400 l		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: **Mäkelänkatu 18**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Asunto Oy Pakaankatu 18**

Kaupungin osa No **22** | Nimi **Vallila**

Kortteli no **539** | Tontti no **18** | R no

Urakoitsija: **Vesi ja Lämpö Oy**

Suunnittelija: **Vesi ja Lämpö Oy/Salonen**

Hyväksytyt piirustukset

No: 710513

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.10.71

Palautettu: 18.10.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18563-23.8.71	17.01	18.45	18.45	17.35	29.70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: **Km.os. 19.8.1971**

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	23.11-71	Valmgren
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.12.71	

Ve 36 3000 2 69 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tonttiviem. uusittu	30.12.77	HH
C Painetarkastus		
Painetark ast. Urjoholat	28.12.21	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Urjoholat	28.12.21	HH
Huomautuksia		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3		1	
Astianpesualtaat	45	1	45		1	
Pesualtaat	42	1	42		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	42	0,5	21	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit	3	15	45	—	—	—
Lattiakaivot	43	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	188	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	28	2	56		2	
Suihkut	15	2	30		2	
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	2		12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	283	Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi	283	Yhteensä q l/s	3,8
Vedenlämmitin	Malli Talora 21	Tilavuus l n= 690	Patterin vesim. l 689	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 19

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Vallilan Pienasunnot No: 1

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Kortteli no 543 | Tontti no 19 | R no

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Tekn. Jouko Parkkila, Kalevankatu 40 C 47 Hki 18

Hyväksytyt piirustukset

No 690663

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.8-69 Nalgren

Palautettu 11.8.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16047-11.7.69	16.43	18.40	18.49	18.18	29.88
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine ~57	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Km.os 30.6.69 Lupa kaup.hall.lta lämpöjohto-kanav. rakentam. katualueelle sekä tod.laitteen pohjustamiseen

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	4.7.69	RL
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	13.10.69	M
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.2-70	M
Liitos 65		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talovienäri uusittu	14.11-69	HH
OSA pv tark	20.11.69	HH
Pohjaviemärit tark	9.1-70	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
linjat 1,2 painetark	20.10.69	HH
3.11.12. ja 13 — —	24.10-69	HH
linjat 9.7 — —	12.11-69	HH
Pohjajohdot painetark linja 5	27.11-69 4.12-69	HH HH
Painetark	20.1-70	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputarkastettu	11.2-70	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	18	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	17	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	1	–	–	–	–	–
Yhteensä	63					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	15	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 20

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Mäkelänkatu 20

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 20 | RNo: | Kortteli no: 548

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 28155/1223

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20/10-28 JHS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
JV - TALOV. UUSILLA Ø200 VP (PAINEPUOLELLA)	24.02.20	JN			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

maks. 2146 l–

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	26	0,2	5,2		0,2	5,2
Pesualtaat	24	0,1	2,4		0,1	2,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	28	0,1	2,8	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	22	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	102	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	13	0,2	2,6		0,2	2,6
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	2	0,2	0,4		0,2	
Muut vesi-postit tms.	1	0,2	0,2			0,2
Palopostit		—	—	—	—	

sekavesi ~~ikavesi~~

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	14.2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	10.8
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	26.2	Mitoitusvirtaama, dm³/s	1.45

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siuvin			

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 20

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 20

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Korttelin numero: 548 | Tontin numero: 20 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Väinö Narinen

Suunnittelija: Kiint.liiton ins.tsto, Eskolantie 1 Hki 72

Piirustusten hyväksymisnumero: 880533

Hyväksytty	Palautettu
17.88 RMK	5.7.88
14.12.89 MMK	18.12.89

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Sadevesi	104-1.3.88	17.04	18.80	18.80	17.39	30.40
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	2	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 18.12.89 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 23.11.89 RV

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
suor.	23/11 89	PP

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
suor- linjat 2 ja 3	22.8.89	PP
—"— —"— 4/5	20.9.89	SL
—"— —"— 7	16.10.89	PP

Huomautuksia

tkorkeudet ja kallistukset } muutospiir. toimitettava 5.12.89

viemäri huonokerroksessa, annettu uusi-miskehotus kts pöytäkirja ote 29.11.89 PP

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	45	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	47	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	47	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	142					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkelänkatu 21

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa — No: 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 21 | RNo: | Kortteli no: 544

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No: 24049/550

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 12/9-24 JS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		entinen.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	5	1	5
Astianpesualtaat	45	1	45	90	1	90
Pesualtaat	45	1	45	87	1	87
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	→
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	41	0,5	21	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit	4	15	60	—	—	—
Lattiakaivot	43	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	180	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	28	2	56	56	2	112
Suihkut	15	2	30	30	2	60
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	1		12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		296	Lämminvesi		354
	Kylmävesi + lämminvesi		670	Yhteensä q l/s		- 4,9
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 21

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Vallilan Pienasunnot no 1

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Kortteli no 544 | Tontti no 21 | R no

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Tekn. Jouko Parkkila, Kalevankatu 40 C 47 Hki 18

Hyväksytyt piirustukset

No 690689

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 8.8-69 Nelyma

Palautettu 11.8.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16048-11.6.69	16.41	18.40	18.40	18.32	30.02
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	4.7.69	RL
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	13.10.69	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.2-70	
Liitos 80		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tahoicmäri uusittu	14.11-69	HH
Osa pv tark	20.11-69	HH
Pohjaviemärit tark	9.1-70	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
hija 1.2 painetark	3.10-69	HH
3.11.12, ja 13 — —	27.10-69	HH
9.5	20.11-69	HH
	9.12-69	HH
Pohjajohdot painet.	22.11-69	HH
Painetarkastettu	20.1-70	HH

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputarkastettu	11.2 70	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	20	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	24	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	12	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	24	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	82					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40	mm 1	–	1 –	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkelänkatu 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-Oy Mäkelänkatu 22

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 32 | RNo | Kortteli no 548

Urakoitsija: Putkisto

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No 37085/2098

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.6.37

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	21	1	21	21	1	21
Pesualtaat	24	1	24	24	1	24
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,5	0,5		0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	23	0,5	11,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	22	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	92	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	12	2	24	12	2	24
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	
Palopostit	1	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		101	Lämminvesi		74
	Kylmävesi + lämminvesi		175	Yhteensä q l/s		2,9
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.OY Mäkelänkatu 22

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Korttelі no: 548 | Tontti no: 22 | R no:

Urakoitsija:

Suunnittelija: Ins.tsto W.Zenner Vihdintie 11 C Hki 30

Hyväksytyt piirustukset

No 780341

Hyväksymispäiväys ja hyväksy 27.9.78

Palautettu 28.9.78

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Yli viemär taso
Likavesi	25384-5.6.78	17.09	18.80	18.80	15.95	24.95
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkea ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nim
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

mak. 124:—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Astianpesu-altaat	22	0,2	4,4		0,2	4,4
Pesualtaat	28	0,1	2,8		0,1	2,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	26	0,1	2,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	27	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	106	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	4	0,3	1,2		0,3	1,2
Suihkut	13	0,2	2,6		0,2	2,6
~~15 mm:n~~ Pesulan PK käyttöhanat	1	0,4 ~~0,1~~	0,4		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,4 ~~0,2~~	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	9	0,2	1,8	2	0,2	0,4
~~Muut vesi-postit~~ Laskuhana yms.	2	0,2	0,4	1	0,2	0,2
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		17,2	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		12,2
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		29,4	Mitoitusvirtaama, dm³/s		1,76
Veden-lämmitin	Malli Siitrin	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 22

Kaupungin osa numero: 22 nimi:

Korttelin numero: 548 | Tontin numero: 22 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Metsola Kai

Suunnittelija: Ins.tsto eero Nieminen, Torkkelinkatu 19 A, 00500 HELSINKI

Piirustusten hyväksymisnumero: 870497

Hyväksytty: 6.8.87 ~~HH~~ | Palautettu: 18.8.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi sekavesi	25384-30.1.86	+ 17.09	+ 18.80	+ 18.80	+17,05	+33,30
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 18.8.87 ~~HH~~

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 15.2.88 Ro

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemäröinti	18.9.87	SV
+/ -"- + loput	31.12-87	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- Z - linja	5.8-87	J. Ja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suoritettu xx	2.2-88	AP

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- Z - linja (ei ullakkokom.)	21.8-87	J. Ja
-"- X - -"-	9.9-87	-"-
Painetarkastus linja Ö	18.9.87	SV
—— " —— -"- Ä	1.2.88	SV

Huomautuksia

+/ viemärin ta kalastu 2. kerroksen käytäväst sä korjattava

xx) tark. kuvaut linjoissa puutteet

Kitketty 15.2-88 / AP

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	45	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	47	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	47	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	141					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 23

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 23 | RNo | Kortteli no 546

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 25053/642

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4/8-25 JS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	46	1	46		1	46
Pesualtaat	47	1	47		1	47
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	48	0,5	24	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	146					–
Kylpyammeet	3	2	6		2	– 6
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit Ø40	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		139	Lämminvesi		107 x1
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 23

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vallilan Pienasunnot n:o 2

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 23 | RNo: | Kortteli no: 546

Urakoitsija: Vesi- ja Lämpöjohtoliike V. Rajala Oy,

Suunnittelija: Vesi- ja Lämpöjohtoliike V. Rajala Oy, Tunturik.3

Hyväksytyt piirustukset

No: 680975

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 29.9.68 25.9.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Hki 10				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14587-31.7.68	16.90	18.75	18.75	18.25	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 1.8.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	tark.	pvm	mk
laskutusmääräys			
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Katujohto NS			Liitos NS 6 J
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu			pvm / nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos (v toisesta rak:sta V

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri (Vesi & Lämpö Oy)	28.9.68	HH	Linjat 4-8-11-13 Viemärit tarkastettu	25.9.68	Mahjan

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Linjat 4-8-11-13 painetarkastettu	25.9.68	Mahjan	Linjat 4-8-11 ja 13 osalta lopputarkastettu	22.10.68	Mahjan
Sammivesijohtojaoluelet painetarkastettu	12.11.69	Mahjan	Todistus annettu	—"—	—"—
			Nousulinjojen osalta lopputarkastettu	30.3.70	Mahjan
			Todistus annettu	—"—	—"—
	8.7.69	H			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.7.68	H	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	32	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	32	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	32	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	pumppu	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	97					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 24

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 24

Kaupungin osa: No 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 24 | RNo: | Kortteli no: 548

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 38198/2453

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 30.12.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:
Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	45	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	47	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	47	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	141					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkelänkatu 25

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 25 | RNo: | Kortteli no: 547

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 25052/641

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 4/8-25 JS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5		1	5
Astianpesualtaat	42	1	42		1	42
Pesualtaat	45	1	45		1	45
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	46	0,5	23	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	144					–
Kylpyammeet	3	2	6		2	– 6
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit Ø40	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		137	Lämminvesi		106
	Kylmävesi + lämminvesi		243+107=	Yhteensä q l/s		~3,4
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 300	Patterin vesim. l		Patterinteho l/min. 185

Osoite Mäkelänkatu 25

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Vallilan Pienasunnot n:o 2

Kaupungin osa No 22 Nimi Vallila

Tontti no 25 | RNo | Kortteli no 547

Urakoitsija
Vesi- ja Lämpöjohtoliike V. Rajala Oy

Suunnittelija
Vesi- ja Lämpöjohtoliike V. Rajala Oy, Tunturik.3 Hki10

Hyväksytyt piirustukset

No 680976

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
24.9.68 W
25.9.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	14586-30.7.68	17.20	19.00	19.00	19.25	30.85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut astapaperit:
Km.os. 1.8.1968

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS 76
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousvesi- ulkoliitäntä (keskuslämpö)	19.9.72	[illegible]	Sinjat 4 ja 9. Viemärit tarkastettu	25.9-68	Valjus
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Sinjat 4 ja 9. Painetarkastettu	25-9-68	Valjus	Sinjat 4 ja 9 osalta lopputarkastettu	22-10-68	Valjus
Sammumisvesijohdot painetarkastettu	12-11-69	Valjus	Todistus annettu	—"—	—"—
			Vuokrajojen osalta lopputarkastettu	20.3-70	Valjus
			Todistus annettu	—"—	—"—
	1.7.69	[illegible]			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.7.68	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

220:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		0,8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		0,5
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s			Mitoitusvirtaama, dm³/s		
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 25
Huoneisto 1 B 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 25

Piirustusten hyväksymisnumero: 880001

Kaupungin osa numero: nimi: Vallila

Korttelin numero: 547 | Tontin numero: 25 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Jukka Lappalainen

Suunnittelija: Lähiputki Oy, Takkatie 16 Hki 37

Hyväksytty: 5.1.88 ~~88~~ | Palautettu: 11.1.88

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 11.1.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU	4.1.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	21	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	22	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	22	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	86					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	13 mm 4	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	40 mm 1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 26

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 26 | RNo: | Kortteli no: 548

Urakoitsija: Vesi- ja lämpöjohtoliike Putkisto

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 39087/2554

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.6.39

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu THL:n lupatodistus
Umpikaivo		
Hukkavesikaivo 1 kpl		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	29	1		29	1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	31	1		31	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2		24	2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	35	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	120					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 27

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 27 | RNo | Kortteli no 535

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 25032/614

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 29/5 1925 JS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	28	1	28		1	28
Pesualtaat	34	1	34		1	34
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	34	0,5	17	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	27	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	124					–
Kylpyammeet	25	2	50		2	– 50
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	2	1	2		1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		132	Lämminvesi		115
	Kylmävesi + lämminvesi		247	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x100

Osoite: Mäkelänkatu 27

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 27

Kaupungin osa No 22 | Nimi: Vallila

Tontti no 27 | RNo ~~535~~ | Kortteli no 535

Urakoitsija: Kiinteistöputkitus Oy

Suunnittelija: Ins. Keijo Näkyvä, Elontie 67

Hyväksytyt piirustukset

No 670069

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.2.67 20-2-67/242.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						35,00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 14.2.67	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +50,0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS 75
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Sämpäreesiviemärilinjat #6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ja 15			Sopeutuvat ahastettu sämpäreesi-	18.1-68	Nalyn
sekä lämpäreesijohtojaplaket painetarkastettu	12.5-67	Nalyn	laitteiden osalta		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	3.4.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.1-68	Nalyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	73	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	64	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	75	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	221					
15 mm käyttöhanat 13	mm 4	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-Oy Mäkelänkatu 28

Kaupungin osa: No 22 | Nimi: Vallila

Tontti no | RNo | Kortteli no: 548

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 27179/1030

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14/12-27 AHS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	44	1	44	44	1	44
Astianpesualtaat	31	1	31	31	1	31
Pesualtaat	66	1	66	66	1	66
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2	16	8	2	16
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	74	0,5	37	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	223					
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	6	1	6
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		212	Lämminvesi		163
	Kylmävesi + lämminvesi		375	Yhteensä q l/s		3,87
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 165

Osoite: Mäkelänkatu 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 28

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 28 | RNo | Kortteli no 548

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: Vesijohtoliike Onninen Oy, Kuortaneenkatu 4-6 Hki 51

Hyväksytyt piirustukset

No 660108

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6.4.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10729-9.3.66	19.46	21.30	21.30	21,22	36,80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama
	+		Al. Kir. 4	+51.0	± –

Luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 3.3.1966

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviem. tark.	26.7.66	LL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetark. 01.	26.7.66	LL	Lopputarkastettu	22.10.66	LL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.4.66	~~KL~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.10.66	LL

Huomautuksia

PP, PE HAKEN 157,80

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	4	0,2	0,8	4	0,2	0,8
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		1,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		1,2
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		2,5	Mitoitusvirtaama, dm³/s		0,49
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Mäkelänkatu 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 28

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Harju

Korttelin numero: 548 | Tontin numero: 28 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kiinteistöhuolto Ässät Oy

Suunnittelija: Ins.tsto W. Zenner, Vihdintie 11 C 25 Hki 30

Piirustusten hyväksymisnumero: 830547

Hyväksytty: 11.7.83 | Palautettu: 11.7.83

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					+21,30	
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 14.2.84

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
lopputarkastus	15.2.84	ER

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	44	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	46	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	7	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	46	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	145					
15 mm käyttö-hanat	10	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Mäkelänkatu 29

Hyväksytyt piirustukset
No 26071/770
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
27.8.26

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Aito Bostads Ab

Kaupungin osa
No 22 | Nimi **Vallila**

Tontti no 29 | RNo | Kortteli no 557

Urakoitsija
Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija
-"-

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	on	
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	42	1	42	42	1	42
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	44	1	44	44	1	44
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	44	0,5	22	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	18	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	149					–
Kylpyammeet	17	2	34	17	2	34
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16	4	4	16
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		171	Lämminvesi		149
	Kylmävesi + lämminvesi		320	Yhteensä q l/s		3,6
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.
	Virtaus p.		3000			100

Osoite: Mäkelänkatu 29

Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Aito Bost.Ab

No: 650806

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 3.11.65 [illegible]

Tontti no: 29 | RNo: | Kortteli no: 557

5.11.65 5.5.69 14.5.69 6.3.73 7.3.73

Urakoitsija: Vallilan Putkiasennus Oy (——) Kruunuhaan Putki Kiinteistöputkitus Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Erkki Mattila & Co Itäportti 4 02210 Ruomela
Kruunuhaan Putki, Oikokatu 6-8

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10209-7.10.65	21.13	22.90	22.90	20,85	36,35
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.10.65	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	A		Ama	+51.0	±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 9.10.1965

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS 80
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Kahden linjan kerr. viem.	16.11.65	HH
			1 — — —	30.11.65	HH
			Linjat 8 ja 10. Kerrosviemärit tark	24-1-66	Malyon
			Linja 5 — " — — " —	15.2-66	— " —
			Linja 3 — " — — " —	11.3-66	— " —

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.	D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Kahden linjan painetarkast.	16.11.65	HH	C-port. linjat lopput.	10.12.65	HH
1 — — —	30.11.65	HH	A-portaan II Kerros KOP.n tilat	10.10 73	HH
Linjat 8 ja 10. Vesijohdot painetark.	24-1-66	Malyon	KOP. UALLILA 2 KERR. HELMIOSTEÖT	17.3.82	
Linja 5 — " — — " —	15.2-66	— " —			
Linja 3 — " — — " —	11.3-66	— " —			
1	19.1.66	HH			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	9.11.65	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.12.65	HH

Huomautuksia

Kiinteistöjenkirkas oy: Ammiloja 3 Jatkuu

Kylmävesijohtojohdot painetarkastettu	15-3-66	Malyon
Sammunvesijohdot — " —	5-4-66	— " —
Tarkastuslausunto annettu Kiinteistö-		
jenkirkas Oy:lle	6-10-66	Malyon

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	40	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	44	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	44	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	47	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	177					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 30

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Mäkelä

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 28 | RNo | Kortteli no: 705

Urakoitsija: LVI-Toimi Oy / Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Kilontie 8 02610 ESPOO 61

Hyväksytyt piirustukset

No 38051/2287

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.4.38 14.12.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Tabovizmäri unohtui (200 VR)		
			(Vesijohtoliike Raimo Karvinen)	11.10-67	LH
			VALINTATALO OY:LLE NEUMÄLÄ	15.12.81	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.12.87	LH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

MAKS. 1264:—

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Astianpesu-altaat	50	0,2	10,0		0,2	10,0
Pesualtaat	63	0,1	6,3		0,1	6,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	57	0,1	5,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	59	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	234	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	55	0,2	11,0		0,2	11,0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	52	0,2	10,4		0,2	10,4
Muut vesi-postit tms.	1	0,4	0,4			0,4
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		44,8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		39,1
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		83,9	Mitoitusvirtaama, dm³/s		3,0
Veden-lämmitin	Malli: Sinnin	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

sekavesi
~~XXXXXX~~ Yhteensä

Osoite: Mäkelänkatu 30

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 30

Piirustusten hyväksymisnumero: 870760

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Korttelin numero: 705 | Tontin numero: 28 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: ~~Perttu Paivio~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ Perttu Paivio HSP:n osalta
Jari Kurki

Suunnittelija: -> LVI-ins.tsto Keijo Karlsson Oy, Mäntytie 5 Hki 27

Hyväksytty: 12.10.87 RKK | Palautettu: 13.10.87

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Sadevesi	598-5.11.86	21.80	23.40	23.40		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	2	KV
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [X] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 30.11.87 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 31.5 -88 AO

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Betonikehät	1.10-87	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suoritettu HSP:n osalta	1.2-88	
-"- muun lohon -"-	31.5-88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- L- 16	1.9-87	J. Ja.
-"- L- 15 a ja 15 b	7.7-87	-"-
-"- L- 13 ja 14, (ilmoitus)	23.9-87	-"-
-"- L- 12	13.11-87	-"-
-"- L- 10 (ilmoitus)	23.11-87	-"-
-"- L-9	27.11-87	-"-
-"- L-8	9.12-87	-"-
-"- linja 7	2.10-87	-"-
	22.1-88	
" " 4	4.2-88	"
" " 3	9.2-88	
" " 1, 2	17.2-88	
" linja 6	29.3.88	
-"- 5	20.4-88	

Huomautuksia
Selvityspumpp. säiliötilavuudesta toimitettu 16.10.87 KKK

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	30	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	3	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	33	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	67					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 31

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänkatu 31

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 31 | RNo | Kortteli no 557

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab — Uudenmaan Putki Oy

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No 30036/1435

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6/11-30

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet vesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1		31	1	31
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	31
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 31

Omistaja tai kiinteistön nimi: Taisto Rautelin

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 31 | RNo | Kortteli no 557

Urakoitsija: Uudenmaan Putki Oy

Suunnittelija: Uudenmaan Putki Oy, Töölönkatu 50 Hki 25

Hyväksytyt piirustukset

No 681179

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.11.68 15.11.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					19.90	~34.00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
				+54,00	±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Saunaviemärijohdot painetarkastettu	27.2.69	Nahgren			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	15.11.68	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	23	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	24	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	24	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	94					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 1		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 32

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö O.Y. Mäkelänkatu 32

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 32 | RNo | Kortteli no 705

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 39042/2499

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 22.2.39

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	pumppu
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	25	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	20	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	24	15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	89					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 34

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto O.Y. Mäkelänkatu 34

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 34 | RNo | Kortteli no: 705

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy Vesijohtoliike T. Hurmerinta Oy

Suunnittelija: — "Rkm" Halla-Aho

Hyväksytyt piirustukset

No 39113/2585

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 1.7.39

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		
Hukkavesikaivo 1kpl		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
			PÄÄTTÄRIN HUUMAUTUS	22.8.79	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.8.79		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi rakennus. Kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot sekä boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	33+1	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	21	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	21	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	21	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	99					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 36

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy. Mäkelänkatu 36

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 36 | RNo: | Kortteli no: 705

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 38196/2451

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 29.12.38

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet kylmä-, lämminvesi- ja viemärijohdot, boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	21	1	21		1	21
Pesualtaat	21	1	21		1	21
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	20	0,5	10	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	20	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	83	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	19	2	38		2	38
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		106	Lämminvesi		84
	Kylmävesi + lämminvesi		190	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 36

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu 36

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Kortteli no: 705 | Tontti no: 36 | R no:

Urakoitsija:

Suunnittelija: Kiinteistöliiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No: 750200

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 9.5.75 H

Palautettu: 12.5.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	21955-4.12.74	22.77	24.60	24.60	23.07	36.00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				N 52	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit:
Km.os. 4.12.1974

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	PUMPPU
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		

Huomautuksia

maks. 250:-

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	5	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli / Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 36

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkelänkatu

Piirustusten hyväksymisnumero: 880601

Kaupungin osa-numero: 22 nimi: Vallila

Hyväksytty: 27.7.88 / Palautettu: 1.8.88

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
705	36	

KVV-työnjohtaja: ~~Pertti Raivio~~

Jorma Hallikainen

Suunnittelija

LVI-suunnittelu Nurmi Oy , Rapparintie 6
00660 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
sekavesi	21955-27.5.88	22.77	24.60	24.60	+22.20	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [x] Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 6.10.88 AA
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 12.10.88 AA

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SjSäp. Hom. (pohja)	22.8-88	RO

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suor.	12.10-88	RO

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suor	12.10-88	RO

Huomautuksia

Lattia padotuskork. alapuolella

WC porsl. ja Kesol.H osalm. 22.8-88 RO

solvenn. pohjaputk. pyyd. 12.10-88 RO

toim. 16.11-88 RO

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	32	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	30	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	32	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	96					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 37 - 43

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no | RNo | Kortteli no 584

Urakoitsija: Kaupungin vesilaitos

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No 24072/576

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: –

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		entinen
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	30.1.67	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet kylmävesi- ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	24	1	24		1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	24	1	24		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	24	0,5	12	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	72					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		60	Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s	1,45	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 37-43

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kaupunki

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 37, 39, 43 | RNo | Kortteli no: 584

Urakoitsija: Kruunuhaan Putki — Vesijohtoliike O. Issukka

Suunnittelija

Hyväksytyt piirustukset

No 660172

Hyväksymispäivävs ja hyväksyjä 21.4.66 31.1.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 20,4.	Vesisäiliö A	Vesisäiliön AV Arvio	Palopostin no	Vali. paine 50.0	Poikkeama ± –

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset	—	—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

V

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Linjat 2, 4, 5, 6. Kerrosviem. tark.	27.4-66	Nalyan
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Linjat 2, 4, 5, 6. Painetarkastettu	27.4-66	Nalyan	Linjat 1–6. Lopputarkastettu Lopputarkastettu K-L portaat (linjat)	26.5-66 25.2-69	Nalyan HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.4.66	~~AL~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.5-66	Nalyan

Huomautuksia

K:jo A:o-linjat 4 ja 7 tehty 1959-64

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5
Astianpesualtaat	92	1	92	92	1	92
Pesualtaat /	95	1	95	95	1	95
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	96	0,5	48	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	95	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	383	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12	24		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		279	Lämminvesi		223
	Kylmävesi + lämminvesi		502	Yhteensä q l/s		3,8
Vedenlämmitin	Malli 15		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 125

Osoite: Mäkelänkatu 37-43

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 37-43

Kaupungin osa No 22 | Nimi: Vallila

Kortteli no: 584 | Tontti no: 37, 39, 43 | R no:

Urakoitsija: **Putkiwuorio Ky**

Suunnittelija: LVI-ins.tsto M. Welroos & Co, Pietarinkatu 20 Hki 14

76.774 9.6.77

Hyväksytyt piirustukset: 26.11.76 29.11.76

No: 760094

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.2. Ke 24.4. Ke

Palautettu: 15.3.76 4.5.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
~~Likavesi~~ x	22916-16.2.76	22.58	24.35	24.35	24.26 24.67	36.86
Sekavesi ~~Sadevesi~~ x	22917-16.2.76	21.85	23.50	23.50		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	2	VANHAT
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	10.11.76	
Vesimittarin asennuslupa annettu	18.5.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.12.77	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEM. OSA	9.12.76	
Talo 37	3.1.77	
— 43	4.1.77	
	21.1.77	
JV-ULKOV.	26.5.77	
JV —		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Talo 39 hja 17	13.1.77	
— H-J	31.1.77	
— POHJAJOHDOISTA 1/2	3.2.77	
LIITÄT 18-21		
Talo 37 painet	14.3.77	
— 43 —	3.5.77	

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Talo Mäkelänkatu 39	15.8.77	
TALO 37	22.9.77	
— 43	3.11.77	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	42	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	42	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	13	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	43	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	142					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
13 mm 20 mm käyttö-hanat vesipostit	2 1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 38

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto O.Y. Mäkelänkatu 38

Kaupungin osa — No: 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 38 | RNo: | Kortteli no: 706

Urakoitsija: A.Hj. Wuorio

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No: 45064/2948

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 10.11.45

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	21	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	22	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	14	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	21	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	80					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite
Mäkelänkatu 40

Omistaja tai kiinteistön nimi

Hyväksytyt piirustukset
No
45063/2947
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
6.11.45

Kaupungin osa
No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 40 | RNo | Kortteli no 706

Urakoitsija
Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija
-"-

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1137/27.8.45	–	25,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	15	1		14	1	14
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	14	1		14	1	14
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	14	2		14	2	28
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	15	15		–	–	–
Lattiakaivot	~~14~~	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	61					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1		3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 1		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli NBR Vaihdin	Tilavuus l 62Mcal/h	Patterin vesim. l +400 kan. s.	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 42

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto osakeyhtiö Mäkelänpuisto

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 42 | RNo | Kortteli no 706

Urakoitsija: Oy Suomen Lämpö Ab → Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 45045/2926

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.8.45

27.4.68 ✓
28.6.68

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1130/31.7.45	–	25,0		24,80	33,85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 26.6.68	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
				+50,0	± –

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
4-kiljoa painetark. lv- koppa-osa	16.7.68 24.7-68	HH HH	Lämmitys, johdot koppast.	24.10-68	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.4.67	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	24.10 68	HH

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus. Uudet johdot + boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	32	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	31	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	31	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	100					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 32 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkelänkatu 44

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto O.Y. Mäkelänkatu 44

Kaupungin osa: No 22 Nimi Vallila

Tontti no: 44 | RNo: | Kortteli no: 706

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 46909/2973

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.5.46

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:
Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			x Huoneistot B16 B26	16.5.80	

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	15.12.76		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Huoneisto A-9 (Kallio). WC:n ja kylpyhuoneen suihkutus.
Tarkastettu 3.11-69. Malmgren kyp. Työ suoritti Oy Ajan-Putki Ab.
p/ Kesäniemen Oy

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	1
Astianpesualtaat	31	1			1	31
Pesualtaat	21	1			1	21
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	31	0,5		–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1+	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet	21	2			2	– 42
Suihkut	1+ 1	2			2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1			1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
~~Pesualt.+ Pelopostit~~ yht. 5 ch.	10	–	–	–	2	– 20
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		120
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 130	

Osoite **Mäkelänkatu 44**

22.4.80 / 2.6.80 / 21.8.80 / 22.8.80 / 5.10.81 / 7.10.81 / 18.11.82 / 23.11.82

6.2.80 / 7.2.80

Hyväksytyt piirustukset 27.7.79 31.7.79

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Mäkelänkatu 44**

No 670882

Kaupungin osa No 22 Nimi **Vallila**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 16.10.67 A / 18.10.67 / 24.4.80 Part. Vapaak. 4.6.80

Tontti no 44 | RNo | Kortteli no 706

Urakoitsija ~~Oy~~ Malliputki Oy ~~Oy Ajan-Putki Ab~~ Oy Huber Ab Keskuslämpö Oy

Suunnittelija Keskuslämpö Oy Ajomiehentie 5-7 Hki 39 ~~Oy Ajan-Putki Ab, Koydenpunojankatu 3 Hki 18~~ Ossi Hatara

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						35.55
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 12.10.67 | Vesisäiliö A | Vesisäiliön AV | Palopostin no | Vall. paine +50,0 | Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm | nimi

Ve 36 5000 11 63 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Sanat. Viemärit tarkastettu	6.11-67	Malmgren
			Huoneisto B-22 -"- -"- V. Jouvio Oy	20.11-67	-"-
			Huoneistot A-8 ja A-13 -"- Putkimuovio	22.11-67	-"-
			HUONEISTO B 20 SUIHKUHUONE	9.10.81	

C Painetarkastus Oy Ajan-Putki Ab			D Lopputarkastus		
Sanat + pohja Painetarkastettu	6.11-67	Malmgren	Säänniveisjohdot ja lo-varaaja		
Huoneisto B.22 (Weckman) versj. painetark. (V. Jouvio Oy)	20.11-67	-"-	loppiut tarkastettu (Oy Ajan-Putki Ab)	25.11-67	Malmgren
			Todistus annettu	-"-	-"-
Huoneistot A-8 ja A-13 (Putkimuovio)	22.11-67	-"-	Huoneisto B-22 (Weckman) loppiut.	8.12-67	-"-
2)	14.12.67		Todistus annettu V. Jouvio Oy:lle	9.12-67	-"-
1)	16.11-64		Loppiut tarkastettu	9.1-68	-"-
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.10.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.1-68	Malmgren

Huomautuksia 1) Huoneisto B22, V. Jouvio Oy (LT. Huber 15.7.80 LH
2) Huoneistot A8 ja A13, Weckman Huon. A6, B16, B26 Mallipala 5.8-80 LH
LT
Huoneisto A-9 (Kallio) WC:n ja leylyhuoneen ammattityö.
Työn suorittii Oy Ajan-Putki Ab. Tarkastettu 3.11-69. Malmgren lup.

Huon B-30 M 28/8-80 LH 25.6.81
Huon B.44 6/1-81 LH

HUONEISTO B20 SUIHKUHUONE 9.10.81
— B23 (VESIMUOVILÄMMITYS) 3.12.82

6.10-81
23-11-82

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	1	1	1
Astianpesualtaat	128	1	128		1	128
Pesualtaat	143	1	143		1	143
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2	8		2	8
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	6	2	12		2	12
WC-uimuri-venttiilit	137	0,5	69	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	422					
15 mm käyttö-hanat	41	1	41	41	1	41
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		441	Lämminvesi		333
	Kylmävesi + lämminvesi		774	Yhteensä q l/s		5,15
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkelänkatu 45

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kaup. Rakennus Oy n:o 4

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 45 | RNo: | Kortteli no: 585

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab
A. Hj. Wuboo, Vesi- ja lämmönjohtoliike

Suunnittelija: → Insinööritoimisto Leo Maaskola, Huvilakatu 8

Hyväksytyt piirustukset

No 64563

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 8.9.64

19.3.71
22.3.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					1) 23,00	32,50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 29.5.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Alppila	+53,0	Al.Kork.2	+52,0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:
1) selvitysmokkeen mukaan. Maanpinta noin +25,00

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 8.9.64		84,40
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS 100
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Linjat 1, 2, 3, 79, 81 ja 82. Viemärit tark.	3.12-64	Malyn
			—"— 5, 6, 78, 80 ja 83 —"— —"—	18.12-64	—"—
			Talo A. B-porras. linjat 72–77 —"—	30.1-65	—"—
			Talo B. G —"— —"— 66–69 —"—	—"—	—"—
			F —"— —"— 48–53 —"—		
			Talo C. M —"— —"— 19–24 —"—	—"—	—"—
			L —"— —"— 13, 16, 18 —"—	—"—	—"—

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.	D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Linjat 2, 3, 1, 79, 81 ja 82. painet.	3.12-64	Malyn	Sojoitus tarkastettu	10.2-66	Malyn
—"— 5, 6, 78, 80 ja 83 —"—	18.12-64	—"—	Kv ja Lv pohjasohdat	20.8-71	HH
Talo A. B-porras, linjat 72–77 —"—	30.1-65	—"—	Lastenhoit, porr. J, kellari- 1 ja 2 kerros.		
C —"— —"— 66–69 —"—	—"—				
Talo B. F —"— —"— 48–53 —"—	—"—	—"—	Sisä- ja ulkotöiden osalta loppuit.	21.12-71	Malyn
G —"— —"— 42, 45, 47 —"—	—"—		Todistus annettu Myllypuron Putki Ky:lle	21.12-71	Malyn
Talo C M. —"— —"— 19–24 —"—	—"—	—"—			
L —"— —"— 13, 16, 18 —"—	—"—	—"—			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.3.71	"	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.2-66	Malyn

Huomautuksia

K-porras (talo 1) linjat. 19, 20, 21, 22, 23, 24. jot.	16.3-65	Malyn	K-porras (talo 1) linjat. 19–24 kerrosviem. tark	16.3-65	Malyn
L— " " " 14, 15, 17 "	—"—	—"—	L— " " " 14, 15, 17 —"— —"—	—"—	—"—
M— " " " 7, 8, 9, 10, 11, 12 "	—"—	—"—	M " " " 7–12 —"— —"—	—"—	—"—
G— " (talo 2) " 43, 44, 46 "	—"—	—"—	G " (talo 2) 43, 44, 46 —"— —"—	—"—	—"—
H— " " " 36, 37, 38, 39, 40, 41 "	—"—	—"—	H " " 36–41 —"— —"—	—"—	—"—
C— " (talo 3) " 70, 71	—"—	—"—	C " (talo 3) 70, 71 —"— —"—	—"—	—"—
D— " " " 60, 61, 62, 63, 64, 65 "	—"—	—"—	D " " 60–65 —"— —"—	—"—	—"—
I— " " 30, 31, 32, 33, 34, 35 }	7.4-65	—"—	I " 30–35 —"— —"— }	7.4-65	—"—
E— " " 54, 55, 56, 57, 58, 59 }			E " 54–59 —"— —"— }		
Talo C pohj' painetark	20.4.71	HH			
—"— B —"—	8.6.71	HH			
—"— A —"—	20.8.71	HH			

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	10	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	3	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	5	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	28					
15 mm käyttö-hanat	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
40 mm VP Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 500 l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 4 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkelänkatu 46

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vallilan Kytkinlaitos

Kaupungin osa — No: 22 | Nimi: Vallila

Tontti no: 46 | RNo: | Kortteli no: 704

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 58005/4772

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.2.58

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4257/2.1.58	22,35	24,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	ilman	
Umpikaivo	Salaojakaivo 1 kpl	

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	17.6.58	EL			
Viemärit tarkastettu	27.9.58	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	27.9.58	GM	Lopputarkastettu	23.2.59	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.2.59	GM

Huomautuksia

Ylin huuhteluventtiili muutettu säiliö-WC:ksi, tarkastettu 18.4.59 EL.

lop. 22.9.89

999:-

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	12	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,2		0,1	0,2
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 1,7

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 1,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 3,2

Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 46

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kaupungin energialaitos

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Korttelin numero: 704 | Tontin numero: 46 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Sauli Sulkava

Suunnittelija: Insinööritoimisto Äyräväinen Ky, Kaupintie 8, 00440 Helsinki

Piirustusten hyväksymisnumero: 890504

Hyväksytty: 20.6.89 RVK | Palautettu: 21.6.89

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4257-2.1.58	22.25	24.2		23,30	26,70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	29.9.89	SV

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Painetarkastus	20.9.89	SV

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	14	1			1	
Pesualtaat	68	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	3 12	0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit	3	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	24	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	9	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	30	15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	178					
15 mm käyttö-hanat	11	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 47

Omistaja tai kiinteistön nimi: Itäinen Yhteiskoulu

Kaupungin osa — No: 22 — Nimi: Vallila

Tontti no: 12 — RNo: — Kortteli no: 586

Urakoitsija: Putkiwuorio Ky / Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: Putkiwuorio Ky, Pikkupurontie 2 Hki 81 / Ins.tsto Erkki Lehtinen

Hyväksytyt piirustukset

No: 60106/5475

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13/1 ✓ 25.4.60 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5173/1.3.60	19,23	21,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		Viemäripumppukaivoja 2 kpl

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit rakennuksen sisällä sekä					
ulkoviemärit rakennuksesta katuviemäriin					
tarkastettu	8.7.60	GM			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	1.9.60	EL	Lopputarkastettu III kerr.osalta	10.9.60	EL
			Lopputarkastettu työtöjen WC:n osalta	15.9.60	EL
			Koulusiipi I:nen ja 2:nen kerros:		
			Lopputarkastettu	24.11.60	GM
			Hyv.todistus	-"-	GM
			Loppuosa lopputarkastettu	26.1.61	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.11.60	✓	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	46	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	86	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit	3	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	48	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	186					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	4	1	suihkusekoittajia		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm 13		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkelänkatu 48 - 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö O.Y. Tela Fastighets A.B.

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 50a | RNo: | Kortteli no: 707

Urakoitsija: ~~Oy Ajan-Putki Ab~~ Oy Putkisto Ab

Suunnittelija: Oy Ajan-Putki Ab, Köydenpunojankatu 3 Hki 18

Hyväksytyt piirustukset

No: 46046/3013

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.10.46 15.2.73 16.2.73

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21,2,72		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia Uusi tehdasrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1	1,4	7	1	1,4
Astianpesualtaat	24	1	4,8	24	1	4,8
Pesualtaat	85	1	8,5	85	1	8,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5	0,4	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	66	0,5	6,6	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	52	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	235	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	33	2	6,6	33	2	6,6
15 mm käyttö-hanat	10	1	1,0	10	1	1,0
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	5	12	2,0	2	12	0,8
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	0,2		12	
Palopostit	3	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		31,5	Lämminvesi		23,1
	Kylmävesi + lämminvesi		54,6	Yhteensä q l/s		2,3
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Sokeain Keskusliitto ry

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila

Kortteli no: 707 | Tontti no: 1 | R no:

Urakoitsija: Oy Vesi ja Lämpö

Suunnittelija: LVI-ins.tsto J. Kähönen Ky, Raatimiehenkatu 3 A 2 Hki 14

Hyväksytyt piirustukset

No: 790724

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.12.79 [illegible]

Palautettu: 18.12.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	26053-2.3.79	21.68	23.55	23.55	22.60	41,15
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				51	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo TH	1	
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	28.11.79	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	9.1.80	1
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.10.80	4

paineenkoetus 1006kPa

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
POHJAVIEM. OPA	22.5.80	
IV. SOKKIVIEMÄRI	30.5.80	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
LINJAT 1-5, 9-11 KERROKSIEN OSALTA	6.6.80	
ym. 6, 7, 8 + roora	4.7-80	

D Lopputarkastus

V-U VERS	16.10.80	
LOPPUTARKASTETTU	23.10.80	

Huomautuksia

220:- materiaalia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	4	0,1	0,4		0,1	0,4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	6	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,8

Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,8

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,6

Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 50

Omistaja tai kiinteistön nimi: Näkövammaisten Keskusliitto ry

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Korttelin numero: 707 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Erkki Pesonen

Suunnittelija: LVI-ins.tsto J. Kähönen Ky, Raatimiehenkatu 3 A 2 Hki 14

Piirustusten hyväksymisnumero: 870180

Hyväksytty: 24.5.87 RMK

Palautettu:

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.6.87 MK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 8.6-87 J. Sa

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	8.6-87	J. Ja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

'Asennettavat' laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	12	1	12		1	12
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	JJ	1	JJ		1	JJ
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	J	1	J		1	J
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	28	0,5	14	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	80					–
Kylpyammeet	1	2	2		2	– 2
Suihkut	J	2	6		2	6
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	20	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit	5	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		119	Lämminvesi		65
	Kylmävesi + lämminvesi		184	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus 250	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 120

Osoite: Mäkelänkatu 52

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Mäkelänkatu 52

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no 52 | RNo | Kortteli no 707

Urakoitsija: Vesijohtoliike K.K. Rantanen
Metalli ja Lämpö Oy T:mi Kestoputki

Suunnittelija: → Lämpöins.tsto Toijala & Äyräväinen, Runeberginkatu 31 A

Hyväksytyt piirustukset

No 670374

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
4.6.67 RP
5.6.67 RP 20.11.68 RP
4.4.68 RP 22.11.68
24.6.81
5.11.69, 24.6.81

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	11101-1.6.66	21.12	22.90	22.90	22.95	37.95
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 195.67	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +51.0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut aslapaperit:
Lyh.ote khn yleisjaoston pöytäkirjasta 6.9.1966
6762 §

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot	1	Rvh. 20.4.67
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Hiekanerot.		Rvh. 20.4.67

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		28.2.68 pvm Mattila nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	17.10-67	LH	Kerrosviemärit tarkastettu	26.1-68	Nalyan
Pohjaviemärit (räkyvissä) tarkastettu	26.1-68	Nalyan			
Tahoviemäri tark	24.2-68	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot					
painetarkastettu	26.1-68	Nalyan	Lopputarkastettu	2.4-68	LH
			Ravintolan osalta hatsastettu X	31.10-68	Nalyan
			Tarkastuslausunto annettu	20.11-68	—"—
	26.8.69		3-kerr. muutostyöst. lopputarkastettu	18.2-70	Nalyan
	24.11.69	A	T:mi Kestofutki todistus annettu	—"—	—"—
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.12.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.4-68	LH

Huomautuksia X Mikäli ilmenee aiheita on ravintolan keittiöstä tulevat jätevedet viemäröitävä rasvanerottimen kautta. Tästä vaiheesta on varattava tila mahdolliselle rasvanerottimelle.

D. LOPPUTARKASTUS

HSSPIN KONTORI 27.8.81

MAKSUTON

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	—

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,6
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,2
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 0,39

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 52
Mustan Härän Grilli

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 52

Piirustusten hyväksymisnumero: 830331

Kaupungin osa numero: 22 nimi: Vallila

Hyväksytty: 20.5.83 MK
Palautettu: 23.5.83

Korttelin numero: 707
Tontin numero: 52
Rekisterinumero:

Urakoitsija: Saneeraustoimi Matti Pietiläinen

Suunnittelija: Lämpöins.tsto Toijala & Co, Hämeentie 22 A Hki 53

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi			22.90		22.95	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [x] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 25.5.83 MK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 7.7.83 MK

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
lopputark. (sosiaalitilat) (Autosuojan vesijohdot eristettävä)	10.8.83	MH

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja	Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	7	1			1	
Huuht.alt. 1 Pesualtaat	39	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat	9	0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	3	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	28	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	10	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	98					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit 50 mm	8	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 54

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pallo-Paita Oy

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 54 | RNo: | Kortteli no: 707

Urakoitsija: Oy Veljekset Lampila Ab

Suunnittelija: Putkipalvelu Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 56163/4430

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.10.56 23 10 78

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3678/18.7.56	20,58	22,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Likavesikaivoja 1 kpl

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa tarkastettu	2.1.57	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	2.1.57	GM
Talonsisäinen, uusittu (VL. Kunnossapito)	24.6.20	TS			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	2.1.57	GM	Lopputarkastettu	13.5.57	GM
			Valmista talon myymistä	29.6.78	~~HH~~
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.5.57	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	22	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	15	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	24	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	68					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	20	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	6	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 56

Omistaja tai kiinteistön nimi: Colombian Kahvi Oy

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 56 | RNo: | Kortteli no: 707

Urakoitsija: (Keskuslämpö Oy) Lauttasaaren Putki Oy

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No: 50060/3370

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 16.6.50 28.7.66

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1830/22.5.50	19,49	21,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		Kellarikerroksen viemärivesien kokoojakaivo 1 kpl

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa ulkop.tarkastettu	15.9.50				
" " kellarissa (kanavissa) tark.	2.10.50	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	30.12.50	JR	Lopputarkastettu	14.1.52	JR
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28,7,10	~~RL~~	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.1.52	

Huomautuksia Uusi tehdasrakennus.

44101— muutettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	9	0,2	1,8	9	0,2	1,8
Astianpesu-altaat	6	0,2	1,2	6	0,2	1,2
Pesualtaat	40	0,1	4,0	40	0,1	4,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	26	0,1	2,6	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	8	0,2	1,6	8	0,2	1,6
15 mm:n käyttöhanat	4	0,2	0,8	3	0,2	0,6
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
~~Pesu~~kone ~~et~~ kotitaloudessa		0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	2		0,8			
Palopostit		—	0,6	—	—	0,6
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		13,6	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		10,0
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		23,6	Mitoitusvirtaama, dm³/s		1,7
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Osoite: Mäkelänkatu 56

Piirustusten hyväksymisnumero: 840549

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Mäkelänkatu 56

Kaupungin osa numero 22 nimi Vallila

Hyväksyttv 12.7.84 HH — Palautettu 9884

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
707	56	

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Jorma Auvinen Peruttanut 15.5.85
Kvv-työnjohtaja Esa Hyysalo

Suunnittelija: →Inst.tsto Touko Saarinen Taavilantie 20 02180 Espoo

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
seka Likavesi	18286-13.5.71	19.58	21.75	21.75	18.90	38.03
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön A.V	Palopostin nro	Vallitseva paine 52	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo	1	
TH Hajotuskaivo	1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 24.10.84 HH 16.7.85 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 16.7-85 / J.Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV- runkopuolinen	30.11-84	J. Ja
JV- -"-	28.1-85	-"-
JV + SV- ulkopuolinen	27.2-85	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
painetark. k. 2/3	28.1-85	J. Ja.
-"- runkojohto + pystynousu	21.2-85	-"-

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Viiväänmenttotarkastus	26.3-85	J. Ja
Lopputarkastus	16.7-85	-"-

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	~~5~~	1	~~36~~ ~~5~~		1	~~36~~ ~~5~~
Astianpesualtaat	~~4~~ 4	1	6 ~~4~~ 4		1	6 ~~4~~ 4
Pesualtaat		1	6 3		1	6 3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	4	0,5	5 ~~2~~	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	24	0,5	43 ~~12~~	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	14	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	12	—	—	—	—	—
Yhteensä	~~153~~ 153	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut	17 ~~8~~	2	34 ~~16~~		2	34 ~~16~~
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3 ~~13~~	4	3 ~~52~~		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit ~~25~~ 20	2	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		201 ~~101~~	Lämminvesi		145 ~~69~~
	Kylmävesi + lämminvesi		346 ~~200~~	Yhteensä q l/s		3,4
Vedenlämmitin	Malli Vaihdin		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 62 — 23.10.80 (23.10.80)

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Zins, Mäkelänkatu 62

Kaupungin osa No: 22 | Nimi: Vallila — 13.10.81

Kortteli no: ~~962~~ 689 | Tontti no: 62 | R no: 14.10.81

Urakoitsija: LVI-Taesma Oy

Suunnittelija: Insinöörikeskus Oy, Kalevankatu 9 A Hki 10
LVI-Taesma Oy, Runeberginkatu 40 A 8 Hki 26
Ilmanvaihtosuunnittelu Eila Ssuni Kumpulantie 17 B Hki 52

Hyväksytyt piirustukset: 17.12.75 14.12.77 / 4.10.76 7.10.76

No: 750370

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.8.75 15.12.75

Palautettu: 25.8.75 4.12.75 20.11.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9732-14.2.75 7537-12.8.75	18.51 18.92	20.60 21.05	20.60	17.00	17.80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	14.8.75	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.10.76 ~~25.8.75~~	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.4.77	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
USP huone PV:t	751021	
USP —"— 2 —"—	751023	
JV + SEUS. POHJAVIEM	751103	
—"—	751130	
JV - TALOUSHUSRI	751114	
JV - pohjaviem. muka osa	18.10.76	TSa
JV. TONTTIVIEM. (UUNHA RUOLI)	15.4.77	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Uuhöra loppuut	18.1 77	JH
UUNHA OPA —"—	21.4.77	
Muutostyot lop	1.2.78	JH
(Tasoputki → Muutostyot IV-kerr	27.1 81	JH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
tarkastettu uusi osa	1.9.76	TSa
linja 1	14.1 77	JH
— 3	21.1 77	JH
Painetarkastettu	8.2 77	JH

Huomautuksia

1601 maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat (Allas)	1	0,2 0,1	0,2		0,1	0,2
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,5 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 1,0 — Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 62

Piirustusten hyväksymisnumero: 850008

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Zins

Kaupungin osa numero 22 nimi: Vallila

Hyväksytty: 29.1.85 HH — Palautettu: 15.2.85

Korttelin numero: ~~692~~ 089 — Tontin numero: 62 — Rekisterinumero:

Urakoitsija: KVV_- Tapio Vuorinen

Suunnittelija: →PTL/HKHY, PL 944 00101 Hki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.1.85 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 29.8-85 / J. Ja.

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	29.2-85	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						
	Kylmävesi				Lämminvesi		
Rakennukset	kpl	NV	Yht. NV 2:	3:	kpl 4:	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	50	1	35	14	17	1	
Astianpesualtaat		1				1	
Pesualtaat	43	1	34	14	16	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5				0,5	
Kylpyammeet	38	2	32	15	15	2	
Urinaalit		0,5			–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1				1	
Suihkut		2				2	
WC-uimuri-venttiilit	42	0,5	32	12	16	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15			–	–	–
Lattiakaivot	11	–	3	– 3	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–		–	–	–	–
Yhteensä	184		136	58	64		
15 mm käyttö-hanat		1				1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit 8,3,4		4				4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12				12	
Palopostit 50 mm	1, 1	–		–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12				12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 78 - 80

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin Perheasunnot Osakeyhtiö

Kaupungin osa: No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no: 1 | RNo | Kortteli no: 859 b

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 45054/2936

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 2.10.45

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	3	
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C. Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	102	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	106	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	99	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	309					
15 mm käyttö-hanat	7	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.
		5000/2x150		

Osoite

Mäkelänkatu 78 - 82

Omistaja tai kiinteistön nimi

Helsingin Perheasunnot Oy

Kaupungin osa No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 859b

Urakoitsija

Oy Termo Oy Radiator Ab

Suunnittelija

Dipl.insl Yrjö Laaksonen

Hyväksytyt piirustukset

No 45054/5091

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä

6.4.59

21-9-67

22.9.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Rakennus III ja IV. Lämminvesijohdot painet.	6.7.60	GM	Lopputarkastettu	20.10.60	El
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.9.64		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Lämminvesijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	10	0,2	2,0	10	0,2	2,0
Astianpesualtaat	114	0,2	22,8	114	0,2	22,8
Pesualtaat	132	0,1	13,2	132	0,1	13,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	~~0,5~~ 0,2	0,2	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	125	~~0,1~~ 0,5	12,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	122	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	504	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	117	0,2	23,4	117	0,2	23,4
15 mm käyttö-hanat	9	0,2	1,8		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
~~25 mm käyttö-hanat~~ vesipostit		~~12~~	13,2		~~12~~	1,2
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	107	~~0,2~~ 12	21,4		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		110,5	Lämminvesi		62,6
	Kylmävesi + lämminvesi		173,1	Yhteensä q l/s		5,2
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 78-82

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin Perheasunnot Oy

Kaupungin osa No 25 | Nimi: Käpylä

Kortteli no ~~859~~ 25004 | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: Lämpöinsinööritoimisto Äyräväinen Ky, Petaksentie 2 Hki 63

Hyväksytyt piirustukset

No 790768

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.1.80

Palautettu: 16.1.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	581-13.11.79	13.00	16.05	16.05	14,45	31,35
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	18.7.80	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.5.81	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tontti viem	15.10.80	HH
B1 pv + ulkov. os.	28.10.80	HH
A-talon piha pv SV	3.11.80	HH
A-talo pv	7.11.80	HH
SV+JV ulkoviem. OTA	9.11.80	
TALO 2 POHJAV.	15.12.80	
talo 3 pv.	23.2-81	HH
Pohjaviem tark	31.3.81	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
TALO 1	6.4.81	
— 2	8.5.81	
— 3	14.5.81	
— 4	28.5.81	

C Painetarkastus		
Rak 1 A por paine pä	10.10.80	HH
linjat 4 ja 5	10.11-80	
— 6	18.11.80	
— 1	28.11.80	
TALO 1 .	15.12.80	
— 2 LINJA 13	20.1.81	
11-12	4.1 81	HH
— 2 14 29.11.81 HH		
— 15	5.2.81	
— 20 ja 21	20.3.81	
Paine tark	31.3 81	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	11	1	11		1	11
Astianpesualtaat	10	1	10		1	10
Pesualtaat	18	1	18		1	18
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	8	0,5	4	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	31	0,5	16	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	30	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	9	—	—	—	—	—
Yhteensä	117	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	10	2	20		2	20
15 mm käyttö-hanat	28	1	28	19	1	19
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	5	12	60		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Palopostit	2	—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		183	Lämminvesi		90
	Kylmävesi + lämminvesi		273	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Travidin		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 200

Osoite: Mäkelänkatu 84

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Paraforms Ab

Kaupungin osa No 25 | Nimi Käpylä

Kortteli no 858 | Tontti no 2 | R no

Urakoitsija: Oy Huber Ab

Suunnittelija: Lämpötekn.tsto Calor, Ruusutarhantie 4 Hki 30

Hyväksytyt piirustukset

No 720156

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.5.72

Palautettu 18.5.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17925-10.2.71	17.45	19.00	19.00	20.45	35.65
Sadevesi					(16,95)	
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine +52,00	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1	19.4.-72
Rasvanerotus-kaivo	1	— " —
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1 1	Likavesille fekalex Sade- ja perusv.
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	25.4.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	4.8.72	
Vesimittarin asennuslupa annettu	19.4.73	W
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	15.8.73	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Osa sr. pohjaviem.	13.2.72	HH
" jv- "	21.2.72	[illegible]
Hiekan+bens erotuksen pv	28.7.72	HH
Rasvanerotus pv	1.8.72	HH
Ulkopuoliset viemärit	31.8.72	[illegible]
Talousvesimäri tark	21.9.72	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Kellari I ja II kerros lop	16.7.73	HH
LOPPUTARKASTETTU	25.7.73	W
Lopputark	15.8.73	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
PAINETARKASTETTU	18.4.73	W

Huomautuksia

Mäkelänkatu 45 — merkintä

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min

Osoite: Mäkelänkatu 84
jäteveden pumppaamo ja rasvanerotin

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Paragon Ab

Piirustusten hyväksymisnumero: 830109

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Hyväksytty: 7.3.83 / Palautettu: 11.3.83

Korttelin numero: 858 | Tontin numero | Rekisterinumero

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Lämpöteknillinen toimisto Calor Oy, Ripusuontie 11 Hki 66

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					16,95	34,56
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	uusinta
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
JV Pumppukaivo	1	uusinta
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 11.5.83

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 26.5.83

Ve 36

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
D Lopputarkastus Lopputark.	Päivämäärä 26.5.83	Tarkastaja RKK

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Selvitys säiliötilavuuden riittävyydestaRKK
2 h. seisoutajaksou aikana toimitettu 15.3.83

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
rak. 1 ja 3:			2:			
Kaatoaltaat		1	12		1	
Astianpesualtaat	288	1	16		1	
Pesualtaat	176	1	24		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	128	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	16	2	3		2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	144	15	15	–	–	–
Lattiakaivot		–	19	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	752		89			
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Ojoite
Mäkelänkatu 86-96

Hyväksytyt piirustukset
No 50015/3320
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
10.2.50 K 3.7.52
15.3.54

Omistaja tai kiinteistön nimi
H:gin kaupungin asuntotuotantokomitea

Kaupungin osa
No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 857

Urakoitsija Kruunuhaan Putki Oy Oy Huber Ab
Vesi-Putkitus Oy

Suunnittelija
→ Insinööritoimisto S. Lång, Taivaskalliontie 1 Hki 60

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	21107-28.2.74	18.70	21.05	21.05		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
SV - TALOVIEMÄRI A-D PÄÄK.	780604	[illegible]			
SVK - tk Turuntien puolella	1.9.76	[illegible]			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	1.2.52	JR
			(KERROSTALON PUOLEN) A-D PÄÄRAKENNUKSEN SV-VIEMÄRIT	780827	[illegible]
			E-I "	7.9.76	[illegible]
			Portaat (SV) J-P Lopp. (Huber)	19.9.76	[illegible]
	11.7.77	[illegible]			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.5.75	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

MAKSU 2825:— K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0		0,2	1,0
Astianpesu-altaat	47	0,2	9,4		0,2	9,4
Pesualtaat	61	0,1	6,1		0,1	6,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	49	0,1	4,9	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	56	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	218	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	50	0,2	10,0		0,2	10,0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	45	0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,4				
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 39,4 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 26,5

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 65,9 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 3,8

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Silvuila			

Osoite: Mäkelänkatu 86-96

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Käärmetalo

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Korttelin numero: 857 — Tontin numero: 1 — Rekisterinumero:

Urakoitsija: ESP-Putki Oy

Suunnittelija: → Ins.tsto Äyräväinen Ky, Kaupintie 8 Hki 44

Piirustusten hyväksymisnumero: 840130

Hyväksytty: 29.3.84 — Palautettu: 7.5.84

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	21107-5.3.84	18.70	21.05	21.05	20.88	33.96
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	TK 1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 22.2-85 J.Sa.

Helsingin kaupungin vesilaitos
RVV-tarkastuskortti

Ve 36

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Sauna: JV+SV- pohjaviemäri	21.11-84	J. Ja.
JV- tonttiviemäri	29.11-84	-"-
JV+ JV- ulkopuol. viemäri	4.12-84	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
painelaskastus L-1, 2, 3 + D-lam. linko	6.6-84	J. Ja.
-"- L- 7, 8 ja 9	22.10-84	-"-
Paine C-lamelli rivitalo + nonstut	29.8.84	CD
-"- L- 10, 11 ja 12	28.11-84	J. Ja.

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Asunnot 34-45	3.8.84	CD
Lopputarkastus C-lamelli	19.9-84	J. Ja
-"- B- -"-	6.11-84	-"-
-"- A- -"-	20.12-84	-"-
-"- kellarikerros	22.2-85	-"-

Huomautuksia

9630:—K

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	12	0,2	2,4		0,2	2,4
Astianpesu-altaat	142	0,2	28,4		0,2	28,4
Pesualtaat	190	0,1	19,0		0,1	19,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	158	0,1	15,8	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	158	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	12	—	—	—	—	—
Yhteensä	673	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	149	0,2	29,8		0,2	29,8
15 mm:n käyttöhanat	8	0,2 / 0,1	1,6		0,1	1,6
Puutarhan kast. pientalossa	9	0,2	1,8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	142	0,2	28,4		0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			0,8
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		128,0	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		82,0
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		210	Mitoitusvirtaama, dm³/s		5,9
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Osoite: Mäkelänkatu 86-96

Piirustusten hyväksymisnumero: 850496

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Käärmetalo

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Hyväksytty: 3.7.85 RKK Palautettu: 4.7.85

Korttelin numero: 857 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

Urakoitsija: KVV-työnjohtaja Aulis Kinnunen (Piirtis. 12.5.86)
Lauri Runtti

Suunnittelija: → Ins.tsto Äyräväinen Ky, Kaupintie 8 Hki 44

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
seka-Likavesi XXXXX vesi	839-13.12.84	25.53	27.70	27.70	26.70	42,00
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 5-7-5-4 5.9.86 MM

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 8.10-86 / J. Ja

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
perus: JV + SV - viemärit	1.8-85	J. Ja
lam. K-L jraina: JV-viemärit	22.8-85	-"-
SV ja JV - ulkopuol.	27.11-85	-"-
tarkast. TK (Mäkelänkad.) ja JV- ja SV - ulkop. ja viemärit (2 kpl)	18.8-86	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
painetarkastus: P- portaat	15.9-86	J. Ja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- I- 22	29.7-85	J. Ja.
-"- I- 23	1.8-85	-"-
-"- I- 25, 26 ja 27	4.9-85	-"-
-"- G- lam.	1.10-85	-"-
-"- F- -"-	18.10-85	-"-
-"- E- -"-	5.11-85	-"-
-"- J- -"-	10.12-85	-"-
-"- K- -"-	9.1-86	-"-
-"- L- -"-	28.1-86	-"-
-"- M- -"-	26.2-86	-"-
-"- N- -"-	1.4-86	-"-
-"- O- -"-	24.4-86	-"-

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
loppulark. I- portaat	27.8-85	J. Ja.
-"- H- -"-	20.9-85	-"-
-"- G- -"-	15.10-85	-"-
-"- F- -"-	7.11-85	-"-
-"- E- -"-	3.12-85	-"-
-"- J- -"-	9.1-86	-"-
-"- K- portaat + kellari E-1	28.1-86	-"-
-"- L- -"-	19.2-86	-"-
-"- M- -"-	19.3-86	-"-
-"- N- -"-	8.5-86	-"-
-"- O- -"- paitsi kellari J, K, L ja M,	5.9-86	-"-
-"- P- portaat	8.10-86	J. Ja

Huomautuksia

lop 28.11.88 noudettu K. 2968:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	19	0,2	3,8		0,2	3,8
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Pesualtaat	25	0,1	2,5		0,1	2,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	19	0,1	1,9	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	40	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	106	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	23	0,2	4,6		0,2	4,6
15 mm:n käyttöhanat	3	0,2 0,1	0,6		0,1	0,6
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	—
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms. (TÄYTTÖ)	2	0,2	0,2			
Palopostit (Täyttö)	1	—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		14,4	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		12,3
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		26,7	Mitoitusvirtaama, dm³/s		
Veden-lämmitin	Malli: SIIRRIN	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 86-96
Käpylinna

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Käärmetalo

Piirustusten hyväksymisnumero: 880079

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Korttelin numero: 857 | Tontin numero: 1 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Pertti Raivio

Suunnittelija: Ins.tsto Äyräväinen Ky, Kaupintie 8 Hki 44

Hyväksytty	Palautettu
13.6.88 RKK	14.3.88
20.5.88 RKK	25.5.88
31.3.89 RKK	4/4+89 R

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
sekavesi XXXXXXX	403-6.7.87	20.93	23.25	23.25	21.90	31.85
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo (TK)	1	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 14.3.88 RK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 28.11.88 SV / 6.1.89

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Sisäp. viemärit 2.-3 kerr.	14.4.88	[illegible]
—"— 1. —"—	25.4.88	[illegible]
Liitosviem. kadulla	8.6.88	[illegible]
Sisäp. pohjav. lämpökk. + sali	14.6.88	[illegible]
—"— pystyviemärit	19.8.88	[illegible]

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
III kerros	28.12.88	[illegible]
lopat	5.1.89	[illegible]

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Sadev.	11.11.88	[illegible]

Huomautuksia

Katualueelle tuleville kaivoille

Kaup. ins. lupa 20.5.88, tarm. 6.1.89 [illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	18	0,2	3,6		0,2	3,6
Astianpesu-altaat	31	0,2	6,2		0,2	6,2
Pesualtaat	117	0,1	11,7		0,1	11,7
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit	11	0,4	4,4	—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	67	0,1	6,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	65	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	45	—	—	—	—	—
Yhteensä	355	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	2	0,3	0,6		0,3	0,6
Suihkut	23	0,2	4,6		0,2	4,6
15 mm:n käyttöhanat	12	0,2 0,1	2,4	9	0,2 0,1	1,8
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6		0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit	10	—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		40,4	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		27,6
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		68,0	Mitoitusvirtaama, dm³/s		2,8
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	
	Silvria					

Osoite
Mäkelänkatu 91 - Amer yhtymä oy

Omistaja tai kiinteistön nimi
Amer-Yhtymä Oy

Kaupungin osa numero 25 nimi Käpylä

Korttelin numero 847 | Tontin numero 2 | Rekisterinumero

Urakoitsija
Kvv-työnjohtaja Reino Oikkonen

Suunnittelija
Ky BL-Consulting Kb, Suvikuja 3 B 02120 Espoo

Piirustusten hyväksymisnumero
850934

Hyväksytty	Palautettu
4.11.85 RVK	7.11.85
11.10.85 HK	13.10.87
7.7.88 RVK	8.7.88

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	647-15.10.84	13.30	15.95	15.95	10,400	31,585
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	1	
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	2	VV
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
30.9.85 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
2.12.85 HK

Vesimittarin asennuslupa annettu
13.4-87 J. Ja

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-viemäröinnin	21.10-85	J. Ja.
SV- ulkoviemäröinnin	17.12-85	-"-
osa P 2, kellari: JV- viemäröinnin	10.1-86	-"-
B kellarikerros lopuit pohjaviemärit	20.1.86	SV
Tonttiviemäri	12.6-86	J. Ja
SV- ulkoviemäröinnin	12.6-86	-"-
C- osa: JV- ulkoviemär.	7.8-86	-"-
-"- : RV- ja JV-vedä osa D-SV- ulkoviem.	15.8-86	-"-
C- osa: SV- ulkoviemär., osa	22.8-86	-"-
C- -"- JV- ja SV- -"- / -"-	27.8-86	-"-
JV+SV - ulkoviem. Mäkelänk. puolella	10.9.86	-"- SV
Tark. luukkuja puuttuu katsottu	22.4-87	J. Ja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
A, B, ja C- osa (ei tarkastus-luukut ja kouru)	20.5-87	J. Ja.
D- osa, ei tark. luukut	3.6-87	-"-
luukut täytetty	03-88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
A+B- osa pyykinnousut (ei painetta)	17.9-86	J. Ja
Kaikki	13.4-87	-"-

Huomautuksia:

Sadevesipumppaamon säiliötilavuuden riittävyydestä toimitettu 28.11.85 RKK

Mont. kuva pyysi kattoviem. liit. (pyyd. myös 22.4.87) mutta puut. / J. Ja.
toimitettu 7.7.88 RKK

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	40	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	41	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2			2	
Urinaalit	2	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	26	15		–	–	–
Lattiakaivot	18	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	131					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit 50 mm	3	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

38 mm:n sekoittajia

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 93 – koulu

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kaksoisyhteislyseo

Kaupungin osa: No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no: 1 | RNo | Kortteli no: 836

Urakoitsija: Suomen Hissi ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 55028/4058

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.2.55

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3064/25.1.55	13,32	16,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	14	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit rakennuksen sisäpuolella			Kerrosviemärit tarkastettu	26.5.55	GM
tarkastettu	25.3.55	GM			
Viemärit rakennuksen ulkopuolella tark.	26.5.55	GM			
" " " "	22.6.55	GM			
Viemäri rakennuksesta katujohtoon					
tarkastettu	5.7.55	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	26.5.55	GM	Lopputarkastettu	27.10.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.10.55	GM

Huomautuksia

180,- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		Mitoitusvirtaama, dm³/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkelänkatu 93 – Koulu

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hykkylän yläaste ja lukio

Piirustusten hyväksymisnumero: 850047

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Hyväksytty: 5.2.85 HH

Palautettu: 7.2.85

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
836	1	

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Markku Latikka

Suunnittelija: Ky BL-Consulting Kb, Suvikuja 3 B Espoo 12

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	34-21.1.85	13.11	15.95	15.95		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TK Hajotuskaivo	4	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 7.2.85 HH

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 29.5-85 J. Ja

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV-ulkoviemäri	31.1-85	J. Ja.
JV- -"-	6.2-85	-"-
JV-tonttiviem.(ora)	19.2-85	-"-
-"- -"- lopet	29.2-85	-"-
JV- ulkoviemäri.	5.3-85	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Lopputarkastus	29.5-85	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Kaup. ins. lupa = toim.

952:—K.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	5	0,2	1,0	5	0,2	1,0
Astianpesu-altaat	1	0,4	0,4	1	0,4	0,4
Pesualtaat	15	0,1	1,5	15	0,1	1,5
~~Laboratorio- ja~~ juoma-altaat	1	0,1	0,1		0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	9	0,1	0,9	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	7	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	38	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	3	0,2	0,6	1	0,2	0,2
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,4	0,4
Muut vesi-postit tms.	3	0,6	1,8			
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		6,5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		3,7
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		10,2	Mitoitusvirtaama, dm³/s		1,2
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkelänkatu 93 – koulu

Piirustusten hyväksymisnumero: 861025

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hykkylän yläaste ja lukio

Kaupungin osa numero: 25 nimi: Käpylä

Hyväksytty: 9.1.88 ~~HH~~ Palautettu: 13.1.87

Korttelin numero: 25836 | Tontin numero: 1 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Tapio Pirttiniemi

Suunnittelija: → Projekti-insinöörit Oy, Myyrmäenraitti 2 01600 Vantaa

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
sekavesi ~~XXXXXX~~	34-3.12.86	13.11	15.95	15.95	18.70	22.02
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 29.2.88 ~~HH~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: –

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 10.11-87 J. Ja.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV-viemärit osa	22.2.87	[illegible]
h-101-103: JV- ja SV-hiäpmol.	6.5-87	J. Ja
opetustilat: JV- hiäpmolinen	25.5-87	-"-
SV- ulkoviemäriä osa lopa	10.6.87	SV
SV- ulkopmol. lopuit	4.9-87	J. Ja.

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	10.11-87	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	14.8-87	J Ja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	6	1	6	6	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit	2	0,5	1	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	5	0,5	2,5	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	1	–	–	–	–	–
Yhteensä	20					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		22	Lämminvesi		10
	Kylmävesi + lämminvesi		32	Yhteensä q l/s		1,4
Vedenlämmitin	Malli Parka-Nova		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 117

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkelänkatu 95

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pohjoismaiden Yhdyspankki

Kaupungin osa No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 821

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Insinööritoimisto A. Ekholm, Pohjoiskaari 7 D

Hyväksytyt piirustukset

No 62476

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä 19.12.62 A1

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6707/28.7.62	20,90	23,20		18.10	21.50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 9.9-55	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Alppila	NN+53.3	G5	NN+56.8	± 2.00

Luvat ja muut asiapaperit:
Palopostin osoite on Mäkelänkatu (Koskelantien ja Vähäkyröntien välillä)

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	pumpataan
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 19.12.62	A1	4,00 mk
viemärijohdot		3,00
painetarkastus		6,00
lopputarkastus 10.1.64	Ahmus	5,00
		14,00

Katujohto NS	Liitos NS 50 cm
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäp. pohjaviem. tark.	20.6.63	Ilkka	Kerrosviemärit tarkastettu	8.10.63	Malja
Ulkopuol. viemäri — —	5.7.63	Ilkka			
1. Lopun ulkoviemäristö hyv.	4.9.63	[illegible]			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Ulkop. kanavan vesijohto painetark.	1.7.63	Ilkka	Lopputarkast.	10.1.64	Ilkka
Vesijohdot painetarkastettu	8.10.63	Malja			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.1.64	Ilkka

Huomautuksia

A 1. WC-vesien pumppaukseen hy-eristys vaad. määrätty viemäri S=[illegible] tarkastettu. 225
Rakennusmestarin ehdoilla 6 kpl
[illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	30	1	30	30	1	30
Pesualtaat	38	1	38	38	1	38
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	31	0,5	16	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	31	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	132	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	30	2	60	30	2	60
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12	1	12	12
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	159	Lämminvesi	143
	Kylmävesi + lämminvesi	302	Yhteensä q l/s	3,2
Vedenlämmitin	Malli VP	Tilavuus l 2 × 3000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Kolerankatu 12 b** MÄKELÄNKATU 95 a

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Sato no 1** (LÄMMÖNJAKOHUONE + VM)

Kaupungin osa No **25** Nimi **Käpylä**

Kortteli no **821** | Tontti no **2** | R no

Urakoitsija: **Oy Ajan-Putki Ab**

Suunnittelija: **Kiinteistöliiton Ins.tsto/Anttila, Annakatu 24 Hki 10** → Ins.tsto Lasto ky Laivurinkatu 39 B 46 00150 HKI 15

(5)

Hyväksytyt piirustukset

No **760158**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 21.4.76 ↳ 14.4.77 ↳

Palautettu 22.4.76 24.4.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20870-23.3.76	20.90	23.20	23.20	21.45	34.05
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: **Km.os. 11.3.1976**

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	tehty aikaisemmin	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	14	1	14		1	14
Pesualtaat	11	1	11		1	11
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	14	0,5	17	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	18	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	148	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	14	2	68		2	68
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	4	1	4		1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	24
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	12
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		201	Lämminvesi		184
	Kylmävesi + lämminvesi		385	Yhteensä q l/s		3,9
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 2x3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Mäkelänkatu 95 b

Omistaja tai kiinteistön nimi Asunto Oy Sato no 1

Kaupungin osa No 25 | Nimi Käpylä

Kortteli no 821 | Tontti no 2 | R no

Urakoitsija Oy Ajan-Putki Ab

Suunnittelija Kiint.liiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 750198

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.8.75

Palautettu 12.8.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6707-10.2.75	20.90	23.20		26.25	29.55
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 25.2.75 Painehäviölaskelma kansiossa 740047

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	12.8.75	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
pohjav. A/au Pirtti	750509	TS
talousv. 〃	750430	TS

B ~~Kerrosviemärit~~ painetark.	Päiväys	Tark.
linja 1 + pohjaojadot painetark.	760514	TSa
〃 2 〃	760519	TSa
〃 3 〃	760524	TSa
〃 6 〃	15.7.76	TSa
〃 8 〃	30.7.76	TSa
D Lopputarkastus		

C Painetarkastus			
painet. ~~linja~~ pohjaojadot		750509	TS
〃	linja 10	750514	TS
〃	〃 9	750520	TS
〃	〃 8	750525	TS
—	— 7	75.06.03	JH
—	— — 6	750612	JW
〃	〃 5	750623	TS
〃	〃 3	750627	TS
〃	〃 2	750714	TS
〃	〃 1	750724	TS

Huomautuksia

linja 7 painetark. 6.8.76 TSa

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	20	1	20		1	20
Pesualtaat	20	1	20		1	20
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	20	0,5	10	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	21	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	81	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	20	2	40		2	40
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	12
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		103	Lämminvesi		93
	Kylmävesi + lämminvesi		196	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 2x3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Kalervonkatu ~~12~~ c - Näkölänkatu 95 Luvattaan se**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Sato no 1**

Kaupungin osa No **25** Nimi **Käpylä**

Kortteli no **821** | Tontti no **2** | R no

Urakoitsija **Oy Ajan-Putki Ab**

Suunnittelija **Kiinteistöliiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **740047**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **20.2.74 K**

Palautettu **20.2.74**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20869-30.11.73	25.44	26.95	26.95	26,05	38.30
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 12.4.1973

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.3.74	RS
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV-TARKASTUS	740719	JV

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Tark.	741017	TS

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Linja 3	740710	TS
" - 4	740724	TS
" - 5	740805	TS
# 2	740816	TS
# 5	740902	TS

Huomautuksia Vesijohtojen kuntotutkimuksen tulokset

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	26	1	26		1	26
Pesualtaat	27	1	27		1	27
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	27	0,5	14	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	26	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	106	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	26	2	52		2	52
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	12
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		131	Lämminvesi		117
	Kylmävesi + lämminvesi		248	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli V/S		Tilavuus l 2 x 1000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.	

Osoite **Kalervonkatu ~~12 b ja c~~** Mäkelänkatu 95 huvila

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Sato no 1**

Kaupungin osa No **25** Nimi **Käpylä**

Kortteli no **821** Tontti no **2** R no

Urakoitsija **Oy Ajan-Putki Ab**

Suunnittelija → **Kiinteistöliiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **740047**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.2.74

Palautettu 20.2.74

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	~~20869-30.11.73~~ 20870-30.11.73	~~25.44~~ 20.90	~~26.95~~ 23.20	~~26.95~~ 23.20	24.44	37.20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 12.4.1973

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.3.74	RS
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		
kojat 6.8	74 05 09	
L 5	74 05 16	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Tark.	741017	TS

Huomautuksia Varjeatyä viitoitustaulukoihin tämän jälkeen

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	21	1	21	21	1	21
Pesualtaat	23	1	23	23	1	23
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit	23	15	11,5	—	—	—
Lattiakaivot	21	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	89	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	21	2	42		2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	89,5	Lämminvesi	87
	Kylmävesi + lämminvesi	1855	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Kalervonkatu ~~12 a~~** - Makelänkatu 95 Väinölänkatu 2 Urvatsunna

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Kalervonkatu 12 a

Kaupungin osa No **25** | Nimi **Käpylä**

Kortteli no	Tontti no	R no
821	2	

Urakoitsija
Keskuslämpö Oy

Suunnittelija
V O Peltoniemi/K Malmgren

Hyväksytyt piirustukset

No **720048**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
7.3.72 15.3.72

Palautettu
16.3.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18924-16.2.72	22.48	23.95	23.95	23.34	36.65
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit
Km.os. 15.2.1972

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	10.5.72	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.8.72	

Ve 36 3000 2 69 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	23.8.72	HH

C Painetarkastus		
Linjat 2 kv painetark	12.6.72	HH
" 5 "	5.7.72	HH
" " "	14.7.72	HH
" 1 4 "	21.7.72	P
" 8 "	27.7.72	P
" 6 "	31.7.72	P

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	6	6	1	6
Astianpesualtaat	36	1	36	36	1	36
Pesualtaat	45	1	45	45	1	45
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	42	0,5	21	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	39	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	168	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	37	2	74	37	2	74
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		225	Lämminvesi		166
	Kylmävesi + lämminvesi		391	Yhteensä q l/s		3,9
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 5000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 95
Väinölänkatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Väinölänkatu 2

Kaupungin osa No 25 | Nimi: Käpylä

Kortteli no: 821 | Tontti no: 2 | R no:

Urakoitsija: Oy Ajan-Putki Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Lämpötest Ky, Urheilukatu 16 C 54 Hki 25

Hyväksytyt piirustukset

No: 710374

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.8.71

Palautettu: 5.8.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	118333-28.6.71	17.79	20.00	20.00	20.60	35,3
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit: Km.os. 15.6.1971

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.3.71	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talo A		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus				
Talo A	linja	5	14.6.76	HH
"	"	4	22.6.76	HH
"	"	9	25.8.76	HH
		10	30.8.76	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	40	1	40		1	40
Pesualtaat	45	1	45		1	45
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	42	0,5	21	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	41	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	170	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	39	2	78		2	78
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24	2	12	24
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		218	Lämminvesi		192
	Kylmävesi + lämminvesi		410	Yhteensä q l/s		40
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova		Tilavuus l 2100	Pattérin vesim. l		Patterin teho l/min. 175

Osoite: Mäkeläinkatu 95
Väinölänkatu 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Sato no 1

Kaupungin osa No 25 | Nimi: Käpylä

Kortteli no: 821 | Tontti no: 2 | R no:

Urakoitsija: Oy Ajan-Putki Ab

Suunnittelija: Ins.tsto LASTO Ky, Laivurinkatu 39 B 46 Hki 15

Hyväksytyt piirustukset

No: 770069

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.3.77 [illegible]

Palautettu: 17.3.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18333-24.2.77	17.79	20.00	20.00	20.60	35.30
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	10.4.77	A
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus		
LINJA 2	19 ~~5.~~ 77	
— 3	16.77	
— 4	~~13.7.77~~	
— 5	~~21.7.77~~	
— 6	~~3.8.77~~	
— 10 — 9 (5.9.77)	25-8 77	
8	13.9.77	
— 12	28.9.77	
— 11	4.10.77	
13 —	20.10.77	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	44	1		44	1	
Astianpesualtaat	8	1		8	1	
Pesualtaat	57	1		57	1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	36	2		36	2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	52	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	11	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	208					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkelänkatu 99

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Pohjolankatu 1

Kaupungin osa No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 821

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 28063/1116

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27/6-28 JHS

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		on
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Uudet kylmä-, lämminvesi - ja viemärijohdot.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	84	1			1	
Astianpesualtaat	30	1			1	
Pesualtaat	82	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	12	2			2	
Urinaalit	2	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	82	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	298					
15 mm käyttöhanat 13 mm	6	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 101 Pohjolankatu 2

Hyväksytyt piirustukset: 8.10.74 9.12.75

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Helsingin Kansanasunnot

No 50035/3342

Kaupungin osa: No 25 | Nimi Käpylä

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 1.4.50 11.4.74 12.6.74

Tontti no: 2 | RNo | Kortteli no: 809

Urakoitsija: Oy Putkiapu Putkiwuorio Ky
K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija: Lämpöins.tsto Toijala & Äyräväinen DI Jukka Meller
LVI-ins.tsto Teppo Vainio, Pohjantie Tapiola

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1680/28.9.49	21,92	23,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
			Viemärijohdot kerroksissa ja maassa(kanalissa)		
			tarkastettu	28.2.50	GM

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkast.			Lopputarkastettu	6.11.50	GM
(Aja B osa)	18.3.50	GM	~~—~~ Kivisto	22.8.51	HH
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri			KOP:n tilat	15/12/12	TB
(loput) painetarkastettu	3.4.50	GM	Isännöitsijätoimiston tilat	7/6/129	TS
	12/11/51				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	12/6/51		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.11.50	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	126	1			1	
Pesualtaat	66	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	15	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	66	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	10	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	285					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	11	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 38 mm	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu 107 — Rak. P ja L

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin kansanasunnot Oy

Kaupungin osa: No 25 | Nimi Käpylä

Tontti no: 107 | RNo: | Kortteli no: 803

Urakoitsija: Oy Putkisto Ab

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No: 50051/3359

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä: 15.5.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1823/13.5.50	21,40	23,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa pien.rak. kellarissa tark.	28.8.50	Gm	Viem.johdot kerroksissa tark. (Rak.B)	19.19.50	GM
Viemärijohdot maassa (iso rak) tark.	1.12.50	GM	Viem.johdot -"- " (iso rak.)	13.12.50	"
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot (rak.B) painetark.	19.10.50	GM	Lopputarkastettu	18.12.51	JR
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark. (iso rak.)	13.12.50	"			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	20.12.51	"

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	6	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	15					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	13 mm 10 4	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänkatu - huoltamo

Omistaja tai kiinteistön nimi: Oy Esso Ab Huoltoasema

Kaupungin osa: No ~~24~~ 25 | Nimi Kumpula

Tontti no | RNo 2:11 | Kortteli no

Urakoitsija: Vesijohtoliike Leo Holm [illegible], PL 5
Lauttasaaren Putki Oy

Suunnittelija: Ins.tstv Heinonen & Leskinen, Pl 5, 00371 Hki 37

Hyväksytyt piirustukset

No 55124/4165

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 29.7.55 80.1.741

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2902/9.7.54	10,67	12,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa tarkastettu ja			Kerrosviemärit tarkastettu	27.7.55	GM
ulkoviemärit tarkastettu	27.7.55	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	3.8.55	GM	Lopputarkastettu	1.10.55	GM
			Muutostyö (Holm)	1.2.74	W
Rasvan- ja hiekankokoojakaivot tarkast.	27.7.55	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	31.1.74	W	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	4	1	4
Astianpesualtaat	36	1	36	36	1	36
Pesualtaat	36	1	36	36	1	36
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	37	0,5	19	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	41	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	154					–
Kylpyammeet	36	2	72	36	2	– 72
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		208	Lämminvesi		163
	Kylmävesi + lämminvesi		371	Yhteensä q l/s		3,8
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 180

Osoite: Mäkelänrinne 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkelänrinne

Kaupungin osa No 22 | Nimi Vallila

Tontti no ~~10~~ 11 | RNo | Kortteli no 585

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: Oy Termo/Ins. Barck, Malminkartanontie Helsinki 13

Hyväksytyt piirustukset

No 650072

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.2.65 AH

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9106-2.12.64	23.50	25.20	25.20	26.40	34.65
Sadevesi	9404-4.3.65	21,92	23,55			
Vesijohtopaine katujohdossa 6.2.65		Vesisäiliö Alppila	Vesisäiliön AV +53.0	Palopostin no Auris	Vall. paine +50,0	Poikkeama ± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset 11.2.65	AH	30,80
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Vms. 3.2.65	65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 3.8.65	AH

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuoliset sade- ja likavesi pohjaviemärit			I-kerroksen viemärit tarkast.	27.4.65	SH
tarkastettu	26.3-65	Malja			
Talonviemäri tarkastettu	1.4-65	—"—			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	7.8.65	HH	Lopputarkast.	17.11.65	HH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.2.65	OS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.11.65	HH

Huomautuksia

Korj. piir. vaad. mm. sark. Täsmitetty OS

Huom! Perusvesiliitäntäkaivo tehtävä rakin ulkopuolelle. Korjattu piirustuksiin.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	11	1	11		1	11
Astianpesualtaat	28	1	28		1	28
Pesualtaat	129	1	129		1	129
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	32	2	64		2	64
Urinaalit	1	0,5	0,5	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-ulmuri-venttiilit	110	0,5	55	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	7	15	105	–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	329					
15 mm käyttöhanat	10	1	10	4	1	4
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit	2	12	24	–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	1/2	4	2	1/2	2
Yhteensä NV	Kylmävesi		434,5	Lämminvesi		242
	Kylmävesi + lämminvesi		676,5	Yhteensä q l/s		4,3
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova		Tilavuus l 1600	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkelänrinne 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Karjalais-Pohjalainen Ylioppilasasuntola

Kaupungin osa: No 22 | Nimi Vallila

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 585

Urakoitsija: Oy Termo

Suunnittelija: MKR

Hyväksytyt piirustukset

No: 62020

Hyväksymispäiväys: 7.3-62

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6347/5.12.61	+23,50	+25,20		+25,20	+47,60
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo pumppu	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset 7/3-62		6580:-
viemärijohdot		3.390:-
painetarkastus		6.780:-
lopputarkastus		6.680:-
16.10-62. Malmgren		16.850:-
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		28/9-62. Malmgren

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemäri tarkastettu	5/2-62	G.M.	Kerrosviemäri osaksi tarkastettu	5/2-62	Malmgren
Ulkoviemäri tarkastettu	28.9-62	—"—			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	26/7-62	Malmgren	Lopputarkastettu	16/10-62	Malmgren
			Todistus annettu	—"—	—"—

Huomautuksia 2 kpl: tlä paineenkoroitus pumppuja teho 400 l/min. 30m.vp.
1 " käyttöveden etulämmitin.

1200. Tmpk 1464

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	16	0,2	3,2	16	0,2	3,2
Pesualtaat	28	0,1	2,8	28	0,1	2,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	28	0,1	2,8	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	29	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	91	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	16	0,2	3,2	16	0,2	3,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	16	0,2	3,2	12	0,2	2,4
Muut vesi-postit tms.	5	0,4	2,0			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	17,3	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	11,6
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	28,9	Mitoitusvirtaama, dm³/s	1,55

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkikurpankuja 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkikurpanhaka

Kaupungin osa numero: 47 nimi: Mellunkylä

Korttelin numero: 47154 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Eero Koivula

Suunnittelija: → Enerta LVI-Suunn.tsto/Suomalainen / HKI

Piirustusten hyväksymisnumero: 850632

Hyväksytty: 9.8.85 TH Palautettu: 9.8.85

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	132-6.3.85	26.95	27.95	29.40	30.80	34.20
Sadevesi	132-6.3.85	27.65	29.40	29.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
~~Pumppukaivo~~ TK	3	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 27.6.85 pt

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 2.12.85 TH

Vesimittarin asennuslupa annettu: 24.3-87 J. Ja

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 1.4-87 J. Ja.

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
KT PS: JV- Viräjuok. (H, I, J-talo)	13.8-85	J. Ja.
Rak. A: JV- Viräjuoksun ja SV-ulkop.	4.6-86	-"-
JV- ja SV Tonttiviemäri	17.6-86	-"-
B-talo: JV- Viräjuoksu	24.6-86	-"-

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	1.4-87	J. Ja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	20.11-86	J. Ja.

Huomautuksia

1734 – mäkikurpankuja

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	17	0,2	3.4	17	0,2	6.8
Pesualtaat	34	0,1	3.4	34	0,1	3.4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	34	0,1	3.4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	36	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	121	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	17	0,2	3.4	17	0,2	3.4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0.8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	23	0,2	4.6		0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0.2	0.4	2	0.2	0.4
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 19.4 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 14.0

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 33.4 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 1.90

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkikurpankuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäikurpankuja 3

Kaupungin osa numero: 47 — nimi: Mellunkylä

Korttelin numero: 47150 — Tontin numero: 2 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Antti Suortti

Suunnittelija: → Insinööritoimisto Kupari Oy, Itätuulentie 1 02100 Espoo

Piirustusten hyväksymisnumero: 860762

Hyväksytty: 28.10.86 — Palautettu: 30.10.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	202-14.4.86	29.73	30.70	32.15	+32.600	+36.200
Sadevesi	202-14.4.86	30.37	32.15	32.15		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	6	
~~Pumppukaivo~~ TK	8	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 4.9.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: ~~J.11.86~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: 10.12-87 J. Ja.

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 22.12-87 J. Ja.

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Talo 1: JV- viräpinoliman	24.4-87	J. Ja
-"- 3: -"-	29.4-87	-"-
JV- talolta 2 ja 1-2 väli	11.5-87	-"-
talo 2, viräpinoliset	29.5-87	-"-
TV:t ja ulkop. talo 1-2: lta	17.6-87	-"-
pyrkä. alle - talo 2: JV-ulkopaud.	25.6-87	-"-
ja JV- ulkop. talo 2:n kohdalta vekä		
JV- ulkopaud. talo 1: velta		

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-	28.12-87	J. Ja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- talo 1 ja talo 3, M ja N- pien	2.9-87	J. Ja.
vekä ulkopuoliset		
talo 2 vekä talo 3 portaat, O, P, Q ja R	11.9-87	-"-

Huomautuksia

Selvitys rasitteesta toimitettava KM

Toimitettu 30.10.86 KM

1496 i - mak. [illegible]

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	15	0,2	3.0	15	0,4 0,2	6.0
Pesualtaat	30	0,1	3.0	30	0,1	3.0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	30	0,1	3.0	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	32	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	107	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	15	0,2	3.0	15	0,2	3.0
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	4	0,2	0.8		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	19	0,2	3.8		0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,2	0.4			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 17.0
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 12.0
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 29.0
Mitoitusvirtaama, dm³/s: 7.75

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkikurpankuja 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 860760

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkikurpankuja 4

Hyväksytty: 28.10.86 [illegible]
Palautettu: 30.10.86

Kaupungin osa numero: 47 nimi: Mellunkylä

Korttelin numero: 47150
Tontin numero: 3
Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Antti Suortti

Suunnittelija: → Insinööritoimisto Kupari Oy, Itätuulentie 1 02100 Espoo

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	203-14.4.86	26.94	27.95	28.40	+30.300	+34.520
Sadevesi	203-14.4.86	27.64	29.40	29.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	6	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo (T K)	5	
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 4.9.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 3.11.86 [illegible]

Vesimittarin asennuslupa annettu: 2.4.87 J. Ja

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu:

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV- ulkopuolinen	31.10.86	J. Ja
JV- talo 3: lta	21.10-86	-"-
JV- ja SV- ulkopuol. talojen 1-2 väli)	17.10-86	-"-
SV- ja JV- osa ja talo 3- hissin	18.11-86	-"-
talo 2: hissikuilut ja osa TV:stä	1.12-86	-"-
talo 4: hissikuilut ja TV- lopput	4.12-86	-"-
-"- 3:		

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"-, (ei JV- kaivo)	21.8-87	J. Ja.

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- talo 3 ja ulkopuoliset	27.3-87	J. Ja.
-"- talot 1 ja 2	1.4-87	-"-

Huomautuksia
Selvitys rasitteesta toim. tettava. KM
Toim. tettu 30.10.87 KM

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
~~Kylpyammeet~~ Ruostumaton allas	2	1	2		2	2
Urinaalit	2	0,5	1	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	9	–	–	–	–	–
Yhteensä	29					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		46	Lämminvesi		15
	Kylmävesi + lämminvesi		61	Yhteensä q l/s		2,0
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 1500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 136

Osoite: Mäkipellonaukio 1 – Kirkko

Omistaja tai kiinteistön nimi: Haga Branch

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 29049

Urakoitsija: K. Lindberg, vesi- ja lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Kurt Mickos, Mannerheimintie 64 B

Hyväksytyt piirustukset

No 62448

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.12.62 Ll

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6748/24.9.62	21.73	23.00	24.20	21,50	25,20
Sadevesi	6749/24.9.62	22,52	24,20			

Vesijohtopaine katujohdossa 6.7-59	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	NN+63.2	7509	NN+60.8	± 8.0

Luvat ja muut asiapaperit:
Palopostin osoite on Oskelantie 11 A.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 10.12.62	Ll	5,80
viemärijohdot		3,90
painetarkastus		7,80
lopputarkastus 28.5.65	HH	6,80
		18,50
Katujohto NS		Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 9.1.65	nimi Malyan

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri (likavesiviem) tarkastettu	27-3-63	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	9.1-65	Malyn
Sadevesiviemäri tarkastettu	3.4-63	—"—			
Sisäjuol. sade- ja likavesiviem. tarkastettu	18.11-63	—"—			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	9.1-65	Malyn	Lopputarkastettu	26.5.65	HH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.5.65	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2	2	1	2
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	3	—	—	—	—	—
Yhteensä	16	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV	Kylmävesi	21	Lämminvesi	14
	Kylmävesi + lämminvesi	35	Yhteensä q l/s	~ 1,3
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 800	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 90

Osoite: Mäkipellonkuja 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: A. Heikkilä

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Kortteli no 29049 | Tontti no 5 | R no

Urakoitsija: Pohjolan Lämpöasennus Oy

Suunnittelija: Ins K. Näkyvä

Hyväksytyt piirustukset

No 690637

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.7-69 Nahnsen

Palautettu 29.7.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16002-2.6.69	19.25	20.35	21.50	21.95	24.75
Sadevesi	16002-2.6.69	19.55	21.50	21.50		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1+1	HERV 22/7-69
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	30.6.69	RL
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	2&7-69	Nahnsen
Vesimittarin asennuslupa annettu !	17.11-69	Nahnsen
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.12-69	
Liitos 50		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Ulk. pohjaviem. tark.	30.7.69	HH
Loppuosa — —	11.8.69	HH
Talonsisäiset tark.	29.9.69	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviemärit tarkastettu	17-11-69	Valonen

D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	17.12.69	HH

C Painetarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	17-11-69	Valonen

Huomautuksia

Kiinteistön viemärit saa yhdistää talo-viemäriin vasta sitten, kun katuviemäri on luovutettu yleiseen käyttöön. Raken-nusviraston katurakennusosaston antama ilmoitus käyttöönotosta on toimitettava vesilaitoksen tarkastustoimistoon.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	2	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	6					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkipellontie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Aktiebolaget P. Sinebrychoff

Kaupungin osa — No: 29 — Nimi: Haaga

Tontti no — RNo: 2289 — Kortteli no

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 51001/3451

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 3.2.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7.12.50/1984	19,76	21,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS	Liitos NS	
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa ja kerroksissa tark.	9.2.51				
Hajotuskaivo tarkastettu	9.2.51				
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	7.6.51		Lopputarkastettu	7.6.51	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.6.51	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	13	1	13		1	13
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	4	1	4		1	4
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	12	0,5	6	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	45	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8		2	8
Suihkut	4	2	8		2	8
15 mm käyttö-hanat	4	1	4		1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	60	Lämminvesi	42
	Kylmävesi + lämminvesi	102	Yhteensä q l/s ~	2,10
Vedenlämmitin	Malli LÄMMÖNSIIRRIN	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: **Mäkipellontie 1**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Mäkipellontie 1**

Kaupungin osa No: **29** Nimi: **Pohjois-Haaga**

Kortteli no: **29042** Tontti no: **6** R no:

Urakoitsija: **Vesionninen Oy**

Suunnittelija: **Ins.tsto Rosberg Ky**

Hyväksytyt piirustukset

No: **760424**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 27.8.76

Palautettu: 30.8.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23020-15.3.76	22.00	23.10	24.50	23.64	30.44
Sadevesi	23021-15.3.76	22.61	24.40	24.40		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	TRIPLEX
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	18.8.76	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	20.1.76	
Vesimittarin asennuslupa annettu	23.3.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.6.77	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
SV.+JV talo/cm	14.10 76	HH
1/2 taloa JV	25.11 76	HH
Pohjaviemärit	9.12.76	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
Painetark	22.3 77	HH

D Lopputarkastus		
Lopputark	7.6 77	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	11	1	11	11	1	11
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	1	1	1	1	1	1
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	14	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä	47	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	4
Suihkut	23	2	46	23	2	46
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	5	1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24	2	12	24
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	½	4	2	½	2
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		108	Lämminvesi		102
	Kylmävesi + lämminvesi		210	Yhteensä q l/s		~ 3,10
Vedenlämmitin	Malli Lämpiätaus		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkipellontie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkipellontie 3

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Kortteli no 29042 | Tontti no 7 | R no

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Olavi Pohjalainen, Runeberginkatu 29 B Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 700179

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.4.70

Palautettu 27.4.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16362-18.9.69	23.06	24.20	25.60	22.70	31.04
Sadevesi	16514-6.11.69	23.70	25.60	25.60		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	13.4.70	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	28.4.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu	22.10-70	Nielsen
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.1-71	Nielsen
Liston NS 50		

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit (sade- ja jätevesi) sekä		
säiliöselcät pohjaviemärit tarkastettu	21.5-70	Valmgren
Talousviemärit (sade- ja jätevesi)		
lopputarkastettu	30.6-70	Valmgren

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Rykmt- ja lämminvesijohdot		
painetarkastettu	22.10-70	Valmgren

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviemärit tarkastettu	22.10-70	Valmgren

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Sopfint tarkastettu	27.1-71	Valmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8	8	1	8
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	13	1	13	13	1	13
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	4	1	4	4	1	4
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	9	0,5	4,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	9	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	49	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	8	~~12~~	8		12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	79.5	Lämminvesi	43
	Kylmävesi + lämminvesi	122.5	Yhteensä q l/s	~2.6
Vedenlämmitin	Malli: Parca-Nova	Tilavuus l: 650	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 90

Osoite: Mäkipellontie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkipellontie 4

Kaupungin osa No: 29 | Nimi: Haaga

Kortteli no: 29039 | Tontti no: 9 | R no:

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Terveysrakenne Oy TE-RAK, Kaisaniemenk,1 C Hki 10

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17130-27.5.70	21.27	22.40	23.80	25.20	31.00
Sadevesi	17131-27.5.70	22.05	23.80	23.80		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

Hyväksytyt piirustukset

No: 700426

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 24.6-70. Mahonen

Palautettu: 25.6.70

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.6.70	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.8.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu	14.12.70	Mahonen
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5.3-71	Mahonen
Liitos NS 50		

V

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Kv. talousviemäri tark.	17.8.70	Valmgren
SV — —	20.8-70	Valmgren
Pohjaviemärit —	27.8.70	Valmgren

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviemärit tarkastettu	14.12-70	Valmgren

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Sopfint tarkastettu	5.3-71	Valmgren

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	14.12-70	Valmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	3	1			1	
Pesualtaat	6	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	3	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit		0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit	5	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	20					
15 mm käyttöhanat	2	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkipellontie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkipellontie 6

Kaupungin osa: No 29 | Nimi Haaga

Tontti no: 8 | RNo | Kortteli no: 29039

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: Aarne Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 59165/5215

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 31.8.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4893/20.8.59	23,25	24,4	25,75		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu kahdessa					
osassa, ilmajohto lisättävä	31.8.59	EL			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	14.9.59	EL	Lopputarkastettu	9.12.59	GM
Lisäilmajohto tarkastettu	15.9.59	EL			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.12.59	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5	5	1	5
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	16	1	16	16	1	16
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat	4	1	4	4	1	4
Suihkut	4	2	8	4	2	8
WC-uimurventtiilit	8	0,5	4	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	48					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		61	Lämminvesi		45
	Kylmävesi + lämminvesi		106	Yhteensä q l/s		2,5
Vedenlämmitin	Malli Virtausp.		Tilavuus l 1000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 65

Osoite: Mäkipellontie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Rakennustoimisto Erkki Vilamo

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Tontti no 29042 | RNo 1 | Kortteli no

Urakoitsija: Vesijohtoliike - Kiiski Oy

Suunnittelija: Atas/LVI-suunnittelu → Ins. E.Elomaa, E-Esplanaadik. 24 A 6 kerr.

Hyväksytyt piirustukset

No 64700

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 23.10.64 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8707-29.7.64	26.95	28.15	29.10	30.00	35.80
Sadevesi	8713-31.7.64	25.84	27.10	27.10		

Vesijohtopaine katujohdossa 19.10.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama
	Jhuda	+63.0	Arvio	+62.0	± –

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja ~~resvan~~-erotuskaivo	1	RVK 14.10.64
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
hiekanerotuskaivo	2	RVK. 14.10.64

Tarkastusmaksut

Laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 23.10.64	AA	9,60
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 16.10.64 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 17.3.65 nimi Talpa

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Paloviemärin hatuosuus tarkastettu	22.11.64	Malyan	Kerrosviemärit tarkastettu	27.2.65	Malyan
— " — loppuosa sekä					
ulkopuolinen sadevesiviem. tark.	11.12.64	Malyan			
Sisäpuoliset pohjaviemärit tark.	27.2.65	— " —			
ulkopuolinen sadevesiviemäri tark.	16.8.65	— " —			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Lopputarkastettu	4.10.65	Malyan
painetarkastettu	15.5.65	Malyan			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.11.64		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	4.10.65	Malyan

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	8	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit	4	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	4	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	42					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l* 800	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min. 75	

Osoite: Mäkipellontie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkipellontie 9

Kaupungin osa — No: 29 — Nimi: Haaga

Tontti no: 2 — RNo: — Kortteli no: 29043

Urakoitsija: Vesijohtoliike Kiikka-Hellgren Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 61390/6189

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.1.62 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6057/31.5.61	25,38	26,55	27,25		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	23.1.62	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	23.1.62	GM	Lopputarkastettu	31.1.62	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	_"_	"

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	5	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	5	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimurventtiilit	5	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	27					
15 mm käyttöhanat	6	1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l* 1750	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min. 80

Osoite: Mäkipellontie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkipellontie 10

Kaupungin osa — No 29 | Nimi Haaga

Tontti no 10 | RNo | Kortteli no 29046

Urakoitsija: Oy Asennustoimi Ab

Suunnittelija: Ins.tsto A. Nisunen

Hyväksytyt piirustukset

No 59204/5260

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.10.59 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4918/4.9.59	21,50	22,7	24,2		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa tarkastettu	24.11.59	GM	Viemärit kerroksissa tarkastettu	24.11.59	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	15.1.60	GM	Lopputarkastettu	2,3,60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.3.60	EL

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	3	1			1	
Pesualtaat	5	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	4	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	5	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					
15 mm käyttö-hanat	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 450	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 45

Osoite: Mäkipellontie 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkipellontie 11

Kaupungin osa — No: 29 — Nimi: Haaga

Tontti no: 1 — RNo: — Kortteli no: 29043

Urakoitsija: Johtoala Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 60213/5598

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.9.60 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5117/19.1.60	24,80	26,0	26,7		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	5.9.60	GM			
JV JOHTOALA JOHTOJEN LIITOKSET (150 UPONAL)	27.4.61				

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdotpainetark.	5.9.60	GM	Lopputarkastettu	25.10.60	GM

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	25.10.60	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	8	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2			2	
Urinaalit	4	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	3	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	8	15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	38					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite
Mäkipellontie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Mäkipellontie 12

Kaupungin osa
No 29 | Nimi Haaga

Tontti no 9 | RNo | Kortteli no 29046

Urakoitsija
Kallion Putki Oy

Suunnittelija
Ins.tsto P. Kyöstilä

Hyväksytyt piirustukset

No 58124/4930

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
24.9.58 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4345/16.5.58	27,00	28,1	29,45		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	17.12.58	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	17.12.58	GM	Lopputarkastettu	26.2.59	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.2.59	EL

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	14: Kylmävesi 16: kpl	NV	Yht. NV	Lämminvesi kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5		1	
Astianpesualtaat	4	1	4		1	
Pesualtaat	13	1	12		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2	4		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	9	15	8	–	–	–
Lattiakaivot	3	–	1–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	39		34			
15 mm käyttö-hanat 13 mm	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	2		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkipellontie 14-16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkipellontie 14-16

Kaupungin osa: No 29 | Nimi Haaga

Tontti no: ~~7 ja 8~~ 11 | RNo | Kortteli no: 29046

Urakoitsija: T:mi Keskikaupungin Putki
T:mi Putkiurakoitsija

Suunnittelija: -"- Mikko Matero

Hyväksytyt piirustukset

No: 58008/4775

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 6.2.58 S.Ahl

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4217/5.11.57	25,40	26,6	27,2		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys	pvm / tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo 16: Viemärit maassa kellarissa tark.	16.5.58	GM	Viemärit kerroksissa tarkastettu	18.7.58	GM
Talo 14: Viemäreitä tarkastettu	14.8.58	EL			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Talo 16: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	18.7.58	GM	Lopputarkastettu	17.10.58	GM
Talo 14: " " "	14.8.58	EL	+ Samaa osasto	30305	75

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	6.5.75		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	6	6	1	6
Astianpesualtaat	8	1	8	8	1	8
Pesualtaat	22	1	22	22	1	22
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5	1	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	18	0,5	9	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	72	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	4	1	12	4
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		92	Lämminvesi		58
	Kylmävesi + lämminvesi		150	Yhteensä q l/s		- 2,75
Vedenlämmitin	Malli Thermia 600/16		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkipellontie 15

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kuulonhuoltoliitto r.y.

Kaupungin osa No 29 | Nimi: Etelä-Haaga

Kortteli no: 29049 | Tontti no: 3 | R no:

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins. Olavi Miettinen KK, Mikonkatu 17 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No: 690767

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.8.69

Palautettu: 22.8.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16066-13.6.69	19.08	20.20	21.45	21.30	30.40
Sadevesi	16067-13.6.69	19.53	21.45	21.45		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot	1+1	HKRV 15/8 -69, 20/8 -69
Rasvanerotus-kaivo	1	HKRV 15/8 -69
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	20.8.69	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	27-8-69	Mallgren
Vesimittarin asennuslupa annettu	1.6-70	Mallgren
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	24.7-70	Mallgren
	Liitos 65	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tabvicmäärf tank	6.10-69	HH
Pohjaviemäärf tank	17.10-69	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviemärit tarkastettu	28.5-80	Nikkanen

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Sopfantarkastettu	24.7-80	Nikkanen

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Ryhmä- ja lämminvesi johdot painetarkastettu	28.5-80	Nikkanen

Huomautuksia

maksettu 250.-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s	kpl	dm^3/s	yht. dm^3/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	vanhat 0,2		kalusteet uusitaan			
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm^3/s		Lämminvesi yhteensä, dm^3/s	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm^3/s		Mitoitusvirtaama, dm^3/s	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm^3	Patterin vesimäärä dm^3	Patterin teho dm^3/min

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkipellontie 15
neurologinen kuntoutuskeskus

Omistaja tai kiinteistön nimi: Epilepsiasäätiö

Piirustusten hyväksymisnumero: 880031

Kaupungin osa numero: 29 nimi: Oulunkylä

Hyväksytty: 12.2.88 RV

Palautettu: 9.3.88

Korttelin numero: 29049

Tontin numero: 3

Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: **Teuvo Salmelainen**

Suunnittelija: Ins.tsto Risto Uuskoski Ky, Sitratie 7 A 6 Hki 42

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					21,30	30,40
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 9.3.88 RS

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 14.3.88

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
KELLARI, 1 - 2 KRS.	11.3.88	
KEITTIÖT JA KODINHOITOT.		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	13	1	13	13	1	13
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	9	0,5	4,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	34	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	1	2	2	1	2	2
Suihkut	5	2	10	5	2	10
15 mm käyttö-hanat	5	1	5		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit	1	—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	42,5	Lämminvesi	29
	Kylmävesi + lämminvesi	71,5	Yhteensä q l/s	1,7
Vedenlämmitin	Malli vaihd. +varaaja	Tilavuus l 600	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Mäkipellontie 17**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Asunto Oy Mäkipellontie 17**

Kaupungin osa No **29** Nimi **Haaga**

Kortteli no **29049** Tontti no **4** R no

Urakoitsija **JOHTOALA OY**

Suunnittelija **LVI-tekn. Heikki Huovinen, Varsankallontie 10 90580 Oulu 58**

Hyväksytyt piirustukset

No **770219**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **6.6.77**

Palautettu **9.6.77**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23931-10.2.77	19.27	20.35	21.65	20.60	26,96
Sadevesi	23932-10.2.77	19.72	21.65	21.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

rasitesopimus, päiväys 22.2.1977

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	10.5.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	9.1.77	
Vesimittarin asennuslupa annettu	6.2.78	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.C.78	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tonttiviem	21.9.77	
Declari LVIS pohjaviem.	9.11.77	
Pohjaviem	2.12.77	

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Painetark	3.2.78	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark	16.7.78	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	15	1	15		1	15
Astianpesualtaat	34	1	34		1	34
Pesualtaat	96	1	96		1	96
Laboratorio- ja juoma-altaat	40	0,5	20	28	0,5	14
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	4	0,5	2	–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	14	0,5	7	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit	35	15	525	–	–	–
Lattiakaivot	51	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	35	–	–	–	–	–
Yhteensä	324					–
Kylpyammeet	5	2	10		2	– 10
Suihkut	42	2	84		2	84
15 mm käyttö-hanat	9	1	9	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	12	3	4	12
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit	3	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12		12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		862	Lämminvesi		278
	Kylmävesi + lämminvesi		1140	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 6000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 350

Osoite Yhteismaalilyseo
Mäkipellontie 19

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa No 29 Nimi Haaga

Tontti no x2 | RNo | Kortteli no 29053

Urakoitsija Keskusosuusliike Hankkija

Suunnittelija → Insinööritoimisto Heikki Ranki, Orisaarentie 6 B Hki 84

Hyväksytyt piirustukset

No 670989

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.12.62 11.12.62

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7272-25.3.63	18.36	19.65	20.95	21,07	24,70
Sadevesi	7273-25.3.63	19.10	20.95			

Vesijohtopaine katujohdossa 13.11.67	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
				+58.0	± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo	1	4.12.62 Rvh.
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. Liitos NS 96

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 31.1.63 nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C 2 pohjaviemäriä tark	19.12-67	HH			
Rakennuksen sivuviemäri kulkeva Lv ja SV poh	8.4.68	HH			
A, AB pohjaviemärit tark	28.10-68	HH			
osa Lv talosiem — " —					
Taloviemärit Lv ja SV tarkastettu	4.11-68	HH			
C 2 ulkopuolinen Lv ja SV	12.11-68	HH			
C osan ulkopuolinen sadevesiviem. tark.	19.11-68	Nieluvee			
Ulkopuoliset SV tark	22.5-69	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkast.	31.1.69	HH	Lopputarkast.	3.7.69	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.7.68		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.7.69	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8		1	7
Astianpesualtaat	70	1	70		1	70
Pesualtaat	66	1	66		1	66
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	74	0,5	37	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	12	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	7	—	—	—	—	—
Yhteensä	257	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	12	2	24		2	24
Suihkut	8	2	16		2	16
15 mm käyttö-hanat	6	1	6		1	6
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		240	Lämminvesi		197
	Kylmävesi + lämminvesi		436	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli L-vaihdin	Tilavuus l KL-8038		Patterin vesim. l/ 190 Mcal/h	Patterin teho l/min.	

Osoite ~~Laajasuontie 27~~ Mäkipellontie 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: Ilmari Helanderin vanhusten säätiö

Kaupungin osa No 29 | Nimi Haaga

Kortteli no 29047 | Tontti no 17 | R no

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins.Sulo Lundén, Mäntyviita 3 A 2 Tapiola

Hyväksytyt piirustukset

No 690890

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.10.69 A 21.10.69 M

Tarkastettu 13.10.69 22.10.69

25.3-70. Halonen

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	16182-25.8.69	18.54	19.70	20.45	20,07	28,40
Sadevesi	16183-25.8.69	19.20	20.45	20.45		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	26.9.69	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.2.70	
Vesimittarin asennuslupa annettu	30.11-70	Halonen
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.1-71 28.1-71 11.2-71	

V

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit (sade- ja jätevesi) sekä		
A-osan sisäpuoliset pohjaviem. tarkastettu	23.4-70	Nalunen
Ulkopuol. sadevesiviemäri tarkastettu	8.5-70	—"—
C Painetarkastus		
Paine- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	30.11-70	Nalunen

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kerrosviemärit tarkastettu	30.11-70	Nalunen
D Lopputarkastus		
C-osa. 7 kpl. huoneistojen osalta loppurt.	11.1-71	Nalunen
Todistus annettu	—"—	—"—
Loppurtarkastettu lukuunottamalla		
talon keittiö.	28.1-71	Nalunen
Talon keittiön osalta loppurtark.	11.2-71	—"—

Huomautuksia Piir.-kirjeen vaatimukset, vuodettu, vaatimus perusteltu, koska rak.virasto ei hyväksy vaatimuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäkipolku 2

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Hyväksytyt piirustukset

No: 53136

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä:

Kaupungin osa — No: 29 | Nimi: Haaga

Tontti no: 13 | RNo: | Kortteli no: 13

Urakoitsija: Helsinkaup.vesilaitos

Suunnittelija: -"-

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	niml

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäkipolku 17

Omistaja tai kiinteistön nimi: A.V. Valta

Kaupungin osa: No 29 | Nimi Haaga

Tontti no: 17 | RNo | Kortteli no: 13

Urakoitsija: Kaupunki

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No: 45076

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä:

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Ve 36 10000 4 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimurventtiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC-huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesikattosuppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttöhanat	5	1	5		1	1
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	12	Lämminvesi	5
	Kylmävesi + lämminvesi	17	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Muuttolinnuntie 15 pur.

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauri Mäenpää

Kaupungin osa No 39 | Nimi: Tapaninkylä

Tontti no 320 | RNo | Kortteli no ~~39077~~ 39085

Urakoitsija: → Johtoala Oy , Halkosuontie 81-83 Hki 66

Suunnittelija: Stig Kjellin

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	13330-27.12.67	12.36	13.45	14.60	14.30	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut aslapaperit: Km.os. 29.12.1967

Hyväksytyt piirustukset

No 690203

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2&3.69 M

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Työnj.		3

Kätujohto NS Vms. 25.3.69	Liitos NS 2,5
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 11.7.69	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talviem.äri tark	26.6.69	AA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	10.7.69		Lopputarkastettu	10.7.69	AA
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	31.5.69	A	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.7.69	AA

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	2	1	2		1	2
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5	1	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	11					
15 mm käyttöhanat	7	1	4		1	3
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit		12		–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11	Lämminvesi		9
	Kylmävesi + lämminvesi		20	Yhteensä q l/s		1,05
Vedenlämmitin	Malli läpivirtaus		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpankuja 4

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Hyväksytyt piirustukset
No: 62093
Hyväksymispäiväys: 2.5 – 62. Arola

Kaupungin osa No: 28 | Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 13 | RNo: | Kortteli no: 28166

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: – " – , Kirkkoherrantie 8, Oulunkylä

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5709/5.1.60	23,30	24,45	25,5	>24,45 tark. 6.6.62 M.	
Sadevesi						

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset 2/5-62	V. Arola	220:–
viemärijohdot		210:–
painetarkastus		420:–
lopputarkastus		320:–
6.10-62. G.M.		950:–
Katujohto NS		Liitos NS ø 30 mm galv.
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		6.10-62. Mäkinen

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kaikki kellarin lattiassa	2.6.62	A1	Kerrosviemärit tarkastettu	20.7-62	Malmgren
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	20.7-62	Malmgren	Lopputarkastettu	6.10-63	Malmgren
			Todistus annettu	—"—	—"—

Huomautuksia

1. Autotallin kesämaa olevaan haaraviemäriin käytetty muhkeaputkea muhkeaan maa. / Muhkeaan.
2. Aravaviemäri puuttuu. / Sadevesi liitetty muuten viemäritarkastuskaivoon.

maksettu 2501

Asennettavat laitteet	Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat	1	0,2 / 0,1	0,2		0,1	0,2
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	15	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2 / 0,4	0,2
Muut vesi-postit tms.	1	0,1	0,1			
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 1,8	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,8	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 3,6	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,56	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäkitorpanpolku 4

Piirustusten hyväksymisnumero: 881148

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin sihteeriopisto

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Oulunkylä

Hyväksytty: 3.11.88 MK | Palautettu: 7.11.88

Korttelin numero: 28171 | Tontin numero: 13 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Erkki Saarinen

Suunnittelija: Lämpöteknillinen ins.tsto, Metsänpojankuja 4 02130 Espoo

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					26,30	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 16.8.88 HL

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 7.12.88 MV

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
1. KRS. MUUTOS. JA		
KORJAUSTYÖT	7.12.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Maksettu 220.-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	13	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut		0,2			0,2	
15 mm:n ~~käyttöhanat~~ Sek	1	0,1		1	0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.	1	0.2				
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s | Lämminvesi yhteensä, dm³/s

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s | Mitoitusvirtaama, dm³/s

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäkitorpanpolku 4 **Laajennus ja keittiön muutost.**

Piirustusten hyväksymisnumero: 870492

Omistaja tai kiinteistön nimi: Helsingin sihteeriopisto

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Pakila

Hyväksytty: 21.7.87 Palautettu: 21.7.87

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
~~29171~~ 28171	13	

KVV-työnjohtaja: Pirttiniemi Tapio

Suunnittelija: Lämpöteknillinen Ins.tsto/Nikkilä, Metsänpojankuja 4
02130 ESPOO

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 22.2.88
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 17.5.87

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
PASUAN GROUT. KYLEENDÄ	5,8,87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LAADENNUS	1.9.87	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	0.1 2	0.2	1	0.1 2	0.2
Astianpesualtaat	1	0.1 2	0.2	1	0.2	0.2
Pesualtaat	4	0.1 1	0.4	4	0.1 1	0.4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5 0.4	0.4	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	3	0,5 0.1	0.3	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	12	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	1	0.2 2	0.2	1	0.2 2	0.2
15 mm käyttö-hanat	1	0.1 2	0.2		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	0.4 2	0.2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		2.1	Lämminvesi		1.0
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		0.72
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: **Mäkitorpantie**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **Helsingin kaupunki**

Kaupungin osa No 28 | Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no: — | Tontti no: P 19 | R no:

Urakoitsija: **Oy Huber Ab**

Suunnittelija: **HKR/TRO/konetekn. tsto/Käckman**

Hyväksytyt piirustukset

No: 770430

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.8.77

Palautettu: 17.8.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	24248-3.5.77	18.60	19.80	21.20	21.20	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	4.8.77	rl
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17/10/77	
Vesimittarin asennuslupa annettu	15.3.78	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.3-78	UH

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
1) JV - POHJAVIEM.	21.MAY	
Pohjaviemäri	9.12-77	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
PAINETARKASTELU	13.3.78	

D Lopputarkastus		
Lopputarkastettu	22.3-78	

Huomautuksia

1) ~~JV - POHJAVIEM. PUTKIEN~~ ENSIMMÄISEEN TARKASTUSKAIVOON ASTI. VOIMASSA PUHDISTUSOIKEUS ~~JA~~ NORMIVIRHÄTIÖ TÄHÄN 21.MAY

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	4	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	19					
15 mm käyttö-hanat	5	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite
Mäkitorpantie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi
Huvila Laurila

Kaupungin osa
No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 28175

Urakoitsija
Oy Ruskeasuon Putki Ab

Suunnittelija
-"-

Hyväksytyt piirustukset
No 61191/5963
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.6.61 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6013/17,5.61	27,60	28,8	29,4		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo	1	toistaiseksi

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastus suoritettu	15.6.61	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1	9	8	1	8
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	34	1	34		1	34
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	22	0,5	11	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	20	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	6	—	—	—	—	—
Yhteensä	92	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	4	2	8		2	8
15 mm käyttö-hanat	10	1	10	8	1	8
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	2	12	24
Palopostit	8	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		101	Lämminvesi		83
	Kylmävesi + lämminvesi		184	Yhteensä q l/s		2.97
Vedenlämmitin	Malli 1 Siirrin 350 kW		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 1.67 l/s

Osoite **Mäkitorpantie 3 A ja B**

Omistaja tai kiinteistön nimi **Suomen Puhallintehdas Oy**

Kaupungin osa No **28** Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no **28187** Tontti no **1 ja 2** R no

Urakoitsija **Oy Renlund Ab osasto Termo**

Suunnittelija **Ekono Oy, Niittykumpu PL 27 Hki 13**

Hyväksytyt piirustukset 9.5.77 / 10.5.77

No **730593**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6.11.73 / 15.2.74 / 24.1.77

Palautettu 7.11.73 14.2.74 24.1.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	20193-10.4.73	24.58	25.70	27.20	26.25	40.19
Sadevesi	20194-10.4.73	25.34	27.20	27.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo	1	4.10.77
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.10.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	9.12.77	
Vesimittarin asennuslupa annettu	21.12.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.3.78	

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Tonttiviemäritark	10.3.77	HH
~~HH~~ Tonttiviem. jv. SV puha-alue	18.3.77	HH
SV puha-alue + osa jv pv	29.3.77	HH
Kerr. pv	25.8.77	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus		
Painetarkas	5.10.77	HH

D Lopputarkastus		
Lopputark	2.3.78	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	6	6	1	6
Astianpesualtaat	21	1	21	21	1	21
Pesualtaat	23	1	23	23	1	23
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	21	2	42	21	2	42
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimuri-venttiilit	23	0,5	12	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	100					
15 mm käyttö-hanat	3	1	3	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		117	Lämminvesi		97
	Kylmävesi + lämminvesi		214	Yhteensä q l/s		2,7
Vedenlämmitin	Malli Vil. p.		Tilavuus l 2500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 105

Osoite Mäkitorpantie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi As. Oy Mäkitorpantie 4

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28175

Urakoitsija Vesijohtoliike Kiikka-Hellgren Oy

Suunnittelija —

Hyväksytyt piirustukset

No 63442

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.8.63 A1

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7230/5.3.63	27.43	28.70	29.35	27,75	38,45
Sadevesi	7231/5.3.63	26.30	28.75			
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA!
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 29.8.63	A1	20,00
viemärijohdot		11:00
painetarkastus		22:00
lopputarkastus 22.2.64	Halja	21:00
		54:00
Katujohto NS		Liitos NS 63
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 31.1.64	nimi Halja

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri tarkastettu	11.6.63	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	14.6-63	Malyn
Sisäpuol. pohjaviemärit tarkastettu	14.6.63	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	18.10.63	Ilkka	Sopfantarkastettu	22.2-64	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.8.63	AM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.2-64	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	1	1	1
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18
Pesualtaat	1	1	1	1	1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	10	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	23	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	63					–
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	– 36
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		99	Lämminvesi		61
	Kylmävesi + lämminvesi		160	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Virtaus pl		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 120

Osoite: Mäkitorpantie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 5

Kaupungin osa No 28 | Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 28176

Urakoitsija: Metallitae Oy

Suunnittelija: ins. P. Kyöstilä, Luotsikatu 14

Hyväksytyt piirustukset

No: 650832

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: P. 11.65 MA 19.11.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10256-20.10.65	23.98	25.20	26.55	25195	34160
Sadevesi	10257-20.10.65	24.85	26.55	26.55		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
5.9.65	J		NAP/NV.	+ 60.0	±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 9.11.65

Liitos NS 65

Mittari m³ tai NS

Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu

pvm 15.6-66 nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Liha- ja sadev. talousviem. tarkast.	27.12.65	[illegible]	Kerrosviemärit tarkastettu	15-6-66	Malyn
Siitinmoliset paalijoviem. tarkastettu	22.1-66	Malyn			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Loppatarkastettu	21.9-66	Malyn
painetarkastettu	15.6-66	Malyn			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.12.65	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	21.9-66	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	11	1	11		1	11
Astianpesualtaat	48	1	48		1	48
Pesualtaat	49	1	49		1	49
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	48	2	96		2	96
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	49	0,5	25	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	54	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	261					
15 mm käyttö-hanat	5	1	5		1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	1		4	1
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		287	Lämminvesi		214
	Kylmävesi + lämminvesi		501	Yhteensä q l/s		4,3
Vedenlämmitin	Malli Lapinlk.		Tilavuus l 5000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x90

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite
Mäkitorpantie 6 - 8

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Mäkitorpat

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 3 ja 2 | RNo | Kortteli no 28171

Urakoitsija
Oy Radiator Ab **Keskuslämpö Oy**

Suunnittelija – " – , Lauttasaarentie 48 → **Jukka Karila Mäkitorpantie 8 D 48 Hki 62**

Hyväksytyt piirustukset

No 62479

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.12.62 A1

24.5.71 A

25.5.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6733/10.9.62	25,00	26,20	27,60	28,68	36,82
Sadevesi				void. olev. 56,0		

Vesijohtopaine katujohdossa 9.9-55	Vesisäiliö Ilmala	Vesisäiliön AV NN+63.2	Palopostin no 95	Vali. paine NN+54.4	Poikkeama ± 2.00

Luvat ja muut asiapaperit:
Palopostin osoite on Mäkelänkatu-Panuntien risteys.
Viemäröintisopimus tonttien n:o 2 ja 3 välillä.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 19.12.62	A1	5.220:-
viemärijohdot		27:10
painetarkastus		54:20
loppu tarkastus 2.9-63	Halgren	53:20
		134:50

Katujohto NS	Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 8/5-63	nimi Halgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuol. pohjaviem. tarkastettu	8.10-62	Malyan	Kerrosviemäreitä osalta tarkastettu	8/5-63	Malyan
Saderoviemärit ulkop. ja kaukolämpö	26.6.62	/			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	8/5-63	Malyan	Lopputarkastettu	2.9-63	Malyan
	31.5.62				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	19.12.62		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.9-63	Malyan

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8	8	1	8
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18
Pesualtaat	24	1	24	24	1	24
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	25	0,5	13	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	23	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	98					–
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	– 36
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	110	Lämminvesi	89
	Kylmävesi + lämminvesi	199	Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli CTC	Tilavuus l 3500	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 115

Osoite: Mäkitorpantie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 7

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 28176

Urakoitsija: Vesijohtoliike Reino A. Nurmi Oy

Suunnittelija: Vesijohtoliike Reino A. Nurmi Oy, Kotkankatu 4 A 4

Hyväksytyt piirustukset

No 650837

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.11.65 - MJ 20.11.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	10139-16.9.65	23.28	24.50	25.90	24,95	33,80
Sadevesi	10140-16.9.65	24.32	25.90	25.90		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
5.9.65	J		Napuri	+ 60.0	±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 10.11.65 | Liitos NS 65

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm 1.6-66 | nimi LH

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemäri tarkastettu	3.12.65	SH	Kerrosviemärit tarkastettu	26-4-66	LH
Likavesi- ja sadevesitaloviemäri tarkast.	11.12.65	SH			
Ulkopuol. sadevesiviem. osalti tarkastettu	16.3-66	Malyon			
	1.6-66	LH			
Sadevesiviemäri tark	20.6-66	LH			
	30.6-66	LH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Lv-kv-painetarkastettu	26.4-66	LH	Lopputarkastettu	4.7-66	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	19.11.65	KS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	17	1	17	17	1	17
Pesualtaat	23	1	6	6	1	6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	17	2	34	17	2	34
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4	2	2	4
WC-uimuri-venttiilit	24	0,5	12	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	91					
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		104	Lämminvesi		67
	Kylmävesi + lämminvesi		171	Yhteensä q l/s	2.5	
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 130

Osoite: Mäkitorpantie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 9

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 3 | RNo | Kortteli no: 28176

Urakoitsija: Vesijohtoliike ~~Kiikka Oy~~ Reino A Nurmi

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset: No 64195 — Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.5.64 LA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8162/15.2.64	22,60	23,80	25,15	24.30	33.15
Sadevesi	8163/ -"-	23,78	25,15			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63.0	Napinvalt1	+60.0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 19.5.64	Malg-	18:20
viemärijohdot		10.10
painetarkastus		20.20
lopputarkastus 16.12.64	-Hl	19.20
		49,50
Katujohto NS		Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 5.11.64	nimi SH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. lik.vesiviem. Sadustettu	12.5.64	Mahj.			
—"— Sadevesiviemäri —"—	2.6.64	—"—			
—"— —"— —"—	5.6.64	—"—			
Pohjaviemäri (kattilah. lub.öljyn.)	15.6.64	Mahj.			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	23.9.64	Slf	Lopputarkastettu	9.12.64	HH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	9.12.64	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	4	1	4
Astianpesualtaat	18	1	18		1	18
Pesualtaat	25	1	25		1	25
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36		2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	10	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	88					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		111	Lämminvesi		89
	Kylmävesi + lämminvesi		200	Yhteensä q l/s		2,6
Vedenlämmitin	Malli Vin.p.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 115

Osoite: Mäkitorpantie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 10

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28171

Urakoitsija: Pakilan Putki Oy

Suunnittelija: Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy, Kaivokatu 10 A

Hyväksytyt piirustukset

No 64268

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.6.64 Vtt

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8323/9.4.64	23,98	25,20	26,55	25,60	34,65
Sadevesi	8324/ -"-	24,90	26,55			

Vesijohtopaine katujohdossa 5,9,63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Jlmala	+63,0	Napinvalt	+58,0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	Perusvaille
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 9.6.64	Vtt	17,60
viemärijohdot		9:80
painetarkastus		19:60
lopputarkastus 29.5.65	Malyn	18:60
		48:00
Katujohto NS		Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 6.2.65	nimi Malyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. sisäviem. tarkastettu	6.7.64	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	6.2.65	Malyn
Sisäpuoliset pohjaviemärit tark.	19.9.64	-"-			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Lopputarkastettu	29.5.65	Malyn
painetarkastettu	6.2.65	Malyn			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.6.64	LVJ	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.5.65	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	3+30	1	3+30		1	3+30
Pesualtaat	6+31	1	6+31		1	6+31
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	29	2	58		2	58
Urinaalit	1	0,5	0,5	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimurventtiilit	3+31	0,5	2+15	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	13+126					
15 mm käyttöhanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttöhanat vesipostit ejektori Ø25	1	~~12~~ 4	12		4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit Ø40	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		11+150	Lämminvesi		9+123
	Kylmävesi + lämminvesi		20+273	Yhteensä q l/s		2,9
Vedenlämmitin	Malli Parca Nova MA580/127		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 11

Kaupungin osa: No 28 | Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 4 | RNo: | Kortteli no: 28176

Urakoitsija: ~~Oy Radiator Ab~~ → Kruunuhaan Putki Oy

Suunnittelija: DI Pekka Jouhti, Kalasääksentie 80 2620 Karakallio
Teknikko Juho Salonen

Hyväksytyt piirustukset

No 64005

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 23.1.64 AH 10.8.72 11.8.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7820/16.10.63	21,72	23,00	24,35	23.10	32,25
Sadevesi	7821/16.10.63	23,03	24,35			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63.0	Nepiraltt.1	65.0	± 2

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 23.1.64	AH	25,20
viemärijohdot		13:60
painetarkastus		27:20
lopputarkastus 28.7.64	Mahja	26:20
		67:00
Katujohto NS		Liitos NS 75
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 19.5.64	nimi AH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Taloviemäri (likav.)tarkastettu	27.12.63	HL			
" sadevesi "	2.1.64	HL			
1. Osa pohjaviem.tarkastettu	8.1.64	HL			
Loppuosa pohjaviem. tark.	27.1.64	Hleeee			
Taloviemäri uusittu Hesper	5.1-72	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	19.5.64	HL	Sopparkastettu	28.7.64	Pialyn
Painetark	11.10.72	HH	Rovintola lopp	29.11.72	HH
	27.11.72				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	23.1.64	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.7.64	Pialyn

Huomautuksia

A 1. Saunan lattiakaivoilta ja kattilahuoneen viereiseltä WC:ltä lähtevä viemäri määr.suuruudeltaan 150 mm:ksi.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18
Pesualtaat	19	1	19	19	1	19
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	10	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	23	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	81					–
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	36
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	5	1	5
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		116	Lämminvesi		94
	Kylmävesi + lämminvesi		210	Yhteensä q l/s		3,1
Vedenlämmitin	Malli Virtuosp.		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 110

Osoite: Mäkitorpantie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 12

Kaupungin osa No 28 Nimi Oulunkylä

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 28170

Urakoitsija: Metallitae Oy

Suunnittelija: ins. Paavo Kyöstilä

Hyväksytyt piirustukset

No 650145

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 29.3.65 IM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8666-17.7.64	23.80	24.48	25.90	24.75	33.85
Sadevesi	8667-17.7.64	24.26	25.90	25.90		

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+ 63.0	Tunsitie	+ 60.0	± –

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset	29.3.65	IM	16,20
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			

Katujohto NS Vms. 15.3.65 | Liitos NS 64

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 13.9.65 nimi SH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemärit (sade- ja likavesiviem) tark.	9.4-65	Malyn			
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	23.4-65	Malyn			
Ulkopuolinen sadevesiviemäri tarkastettu	4.5-65	-"-			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	26.8.65	SM	Sopimuksen mukaan	20.11-65	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	29.3.65	IM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	20.11-65	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	60	1	60	60	1	60
Pesualtaat	63	1	63	62	1	62
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-ulmuri-venttiilit	62	0,5	31	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	67	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	4	—	—	—	—	—
Yhteensä	259	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	60	2	120	60	2	120
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	67	1	67	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4	20		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		372	Lämminvesi		257
	Kylmävesi + lämminvesi		629	Yhteensä q l/s		4,4
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova		Tilavuus l 2100	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 175

Osoite **Mäkitorpantie 13-15**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Mäkitorpantie 13-15**

Kaupungin osa No **28** Nimi **Oulunkylä**

Kortteli no **28165** Tontti no **1 ja 2** R no

Urakoitsija **Siroputki Oy**

Suunnittelija → **Tekn. Reijo Koskelin Liusketie 10 M 79 Hki 71**

Hyväksytyt piirustukset

No **710339**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **27.7.71.**

Palautettu **27.7.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18411-23.6.71	20.57	21.70	22.65	22.8	31.4
Sadevesi	18412-23.6.71	21.07	22.50	22.50		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	2	
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	24.6.71	AT
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.8.71	
Vesimittarin asennuslupa annettu	6.4-72	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.8.72	
Sinkas NS 100		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Rakennusten sisällä allasp. tv- ja lv.	19.8.71	HH
Talo 15 pv tark	24.8.71	HH
Talo 15 lv.sv. tark	3.9.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Talo 13 pohjajohdot + rappu B linjat	15.3.72	P
Talo 13 A-rappu	28.3.72	P
Talo 15 painetark	4.1.72	HH

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Talo 15 lopputark	25.4.72	HH
" 13 "	21.8.72	HH

Huomautuksia Todistus varsinaisen perustamisoikeuden puuttumisesta.

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18
Pesualtaat	19	1	19	19	1	19
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	10	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	79					
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		97	Lämminvesi		79
	Kylmävesi + lämminvesi		176	Yhteensä q l/s		2,5
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 130

Osoite: Mäkitorpantie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 14

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 28170

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike - Sbuber Ab

Suunnittelija: → LVT-insinööritoimisto Oy

Hyväksytyt piirustukset

No 64299

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.6.64 Ahl

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8337/14.4.64	22,60	23,80	25,20	25.25	34.20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 15.6.64	AH	15,80
viemärijohdot		8,90
painetarkastus		17,80
lopputarkastus		16,80
		43.50

Katujohto NS	Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 27.9.64	nimi Ahl

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
1. Sikaveri -ja sadevesiviemäri ko-					
den osalta	9.6.64	[illegible]			
Sikaveri -ja sadevesiviemäri loppuosa	15.6.64	[illegible]			
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	1.7.64	Pohja-			
Ulkopuol. sadevesiviem. tarkastettu	16.7.64	[illegible]			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	23.9.64	[illegible]	Lopputarkastettu	30.11.64	[illegible]
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.9.64	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

A1. Työn suorittaa Huber ky (D1 Likavesitarkastuskaivossa oli yleisluontoinen lämmöneristys- ja perusvesikaivosta puuttui ilmajälki

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	18	1	18	18	1	18
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	22	0,5	11	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	21	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	66					–
Kylpyammeet	18	2	36	18	2	– 36
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		97	Lämminvesi		62
	Kylmävesi + lämminvesi		159	Yhteensä q l/s		2,82
Vedenlämmitin	Malli CTC		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 110

Osoite: Mäkitorpantie 16

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 16

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28170

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Laurén & Lehtinen, Ullanlinnankatu 3 A

Hyväksytyt piirustukset

No 650355

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 29.5.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8145-11.2.64	22.17	23.45	24.60	25,65	32,70
Sadevesi	8146-11.2.64	23.20	24.60			

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine 60,0	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset	29.5.65	13,20
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Vms. 22.5.65	65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 28.12.65	nro Hatlyse

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Likavesitalov. tarkastettu	23/6/65	SH	Kerrosviemärit tarkastettu	27.12.65	Malyn
Saadevesitalosviemäri tarkastettu	28.7.65	Malyn			
Pohjaviemärit tarkastettu, ulkopuol. sadeo. vem. tark.	16.10.65	SH			
	30.10.65	MM			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesi-			1. Lopputarkastella (ei käyt.).	20.4.66	MM
johdot painetarkastettu	29.12.65	Malyn	"	27.4.66	MM

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.6.65	MM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Korj. piir. vood. Toimivaltuu D1. Tark. kaivon pohja tehtäessä, viemäröinnin tarkast. luukut peitettävät.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	u/1	1	u/1		1	3/1
Astianpesualtaat	48	1	48		1	48
Pesualtaat	49	1	49		1	49
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	48	2	96		2	96
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4		2	4
WC-uimuri-venttiilit	49	0,5	24,5	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	202					
15 mm käyttö-hanat	6	1	4		1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	4	12	48		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		275	Lämminvesi		200
	Kylmävesi + lämminvesi		475	Yhteensä q l/s		3,7
Vedenlämmitin	Malli läpivirtaus		Tilavuus l 5000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x100

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 17

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Mäkitorpantie 17

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28164

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 62234

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 10.10-62 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6570/7.5.62	20,40	21,70	23,10		
Sadevesi	6571/ -"-	21,66	23,10			

Vesijohtopaine katujohdossa 13.7 - 59	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	NN+ 63.2	J805	NN+ 56.3	± 4.0

Luvat ja muut asiapaperit: Pp-osoite on Kivalterintie 25, pp on kaukana

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	1	
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo pumpulla	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 20/10-62	[illegible]	4040:-
viemärijohdot		21:20
painetarkastus		42:40
lopputarkastus 22.4.63	Malgr	41:40
		105:00

Katujohto NS	Liitos NS
	Ø80 galv.
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 16.1.63	nimim. [illegible]

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
B-rak. viäpuoliset pohjaviem. tark.	21/8-62	[illegible]	Kerrosviemärit tarkastettu	7.12-62	Mahgren
N- " — " — — " —	11/9-62	[illegible]			
1. liike- ja sodevesi detoriaamärid	16.1.63	[illegible]			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetark. B-osassa pidetty	28.11.62	[illegible]	B-osa. Soppiut arkastettu	18.2-63	Mahgren
— " — A- " " —	7.12-62	Mahgren	Todistus annettu	— " —	— " —
			A-osa Soppiut arkastettu	27.4-63	— " —
			Todistus annettu	— " —	— " —
				18.2-63	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.4-63	Mahgren

Huomautuksia

A.T. kasvo ✓ vaiheisella lopputarkastuksen yhteydessä.
Ilmm! Ins. Hellan ilmoitti, että viemärin käytön on suoritettu.
24.3.63

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	3	1	3
Astianpesualtaat	29	1	29	29	1	29
Pesualtaat	33	1	33	33	1	33
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	29	2	58		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4	2	2	4
WC-uimurl-venttiilit	30	0,5	15	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	34	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	130					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		151	Lämminvesi		127
	Kylmävesi + lämminvesi		278	Yhteensä q l/s		3,05
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova		Tilavuus l UA 110/131	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 4 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 18 - 20

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäkitorpantie 18

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 1 ja 2 | RNo: | Kortteli no: 28167

Urakoitsija: Vesijohtoliike Reino A. Nurmi Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Tekn. Juho Salonen → Rakennusliike Lauri Salo Mäntylä 4.

Hyväksytyt piirustukset

No 650566

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.7.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9776-1.6.65	22.30	22.70	24.10	24.50	32.60
Sadevesi	9777-1.6.65	22.57	24.10	24.10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: ~~Todistus rasitteesta~~ Sopimus tontin välisestä johdon myötäisoikeudesta

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	2	
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		—
viemärijohdot		
palnetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 6.7.65 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 8/7/65 | nimi SH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovesuun ja tarkast. (Vesij. A. Nurmi)	16.8.65	[illegible]			
Osa pohjaviemäristä tarkast.	19.11.65	SH			
Loppuosa — " —	19.11.65	SH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	27.11.65	[illegible]	Myymälän osalta lopputarkastettu	14.2.66	Malyn
Myymälä painetarkastettu	8.12.65	SH	Todistus annettu	— " —	— " —
			Lopputarkastettu	18.2.66	— " —
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	30.7.65	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.2.66	Malyn

Huomautuksia

Tontille no 1 on perustettava varis! Painetodistus puuttuu! Todistus toimitettu 28.7.65
Tonttirekisteri Uusi puuttuu!

lop. ~~30.5.88~~ 28.6.88 maksettu 2584:-

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	7	0,2	1,4		0,2	1,4
Astianpesu-altaat	34	0,2	6,8		0,2	6,8
Pesualtaat	41	0,1	4,1		0,1	4,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	38	0,1	3,8	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	45	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	165	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	36	0,2	7,2		0,2	7,2
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.				1	0,4	0,4
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 24,0 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 20,2

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 44,2 — Mitoitusvirtaama, dm³/s: 2,2

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min
	Siirrin			

Osoite: Mäkitorpantie 21

Omistaja tai kiinteistön nimi: Veteraanitalo

Kaupungin osan numero: 28 — nimi: Oulunkylä

Korttelin numero: 28162 — Tontin numero: 7 — Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Pirttiniemi Tapio

Suunnittelija: Jastek Oy/ Juhani Salmivalli, Viitapolku 14, Ø0950 HELSINKI

Piirustusten hyväksymisnumero: 870487

Hyväksytty: ~~10.8.87~~ ~~24.8.87~~ — Palautettu: 19.8-87 24-8-87

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	X*x88x88 339-9.6.86	+ 23.02	+ 24.10	+ 25.30	+24,05	+32.80
Sadevesi	339-9.6.86	+ 24.25	+ 25.35	+ 25.35		

Vesijohtopaine katujohdossa | Vesisäiliö | Vesisäiliön AV | Palopostin nro | Vallitseva paine | Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo TK	2	
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 3.6.87 vh

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: ~~25.8.87~~

Vesimittarin asennuslupa annettu: Jaiuiteltu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 30.5.88 sv 28.6.88 sv

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV - TONTIVIEMÄRI HUOV-TK	8.5.87	
JV - TONTIVIEMÄRI HUOV-TK	23.5.87	
POHJAVEDET OSA	24.5.87	
POHJAVEDET	30.9.87	
Ulko- ja pohjaviemärit	13.10.87	SV

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Valintatalon tilat	30.5.88	SV
Lopputarkastus (Rakennuksen kiinteistön)	28.6.88	SV
Viemäröinti (T)		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVESIJOHDOT ASUNNOSSA	7.3.88	
PAINEKOKEET	22.3.88	

Huomautuksia

Toimitettava selvitys pumppaamosäiliön tilavuuden riittämisestä 2 tunnin seisontajakson aikana. Toimitettu 21/8

* Saadut liitetty omille lähtöaineille liitös myös hulpattava 8.5.

** Kuntotarkastukset laitteen eteenpäin vaiheille rakennusvalvonnasta jäänyt pois 24.9.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	18	1	18		1	18
Pesualtaat	25	1	25		1	25
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36		2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	22	0,5	11	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	86					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		118	Lämminvesi		82
	Kylmävesi + lämminvesi		200	Yhteensä q l/s		2,5
Vedenlämmitin	Malli Virt.p.		Tilavuus l 2x3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2x100

Osoite: Mäkitorpantie 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 22-~~24-26~~

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 28166

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Termo-Mekano, Pihlajat.~~40~~ Palkki Edustuskatu 4,

Hyväksytyt piirustukset

No 64075

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 9.3.64 KM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7966/5.12.63	20,52	21,85	23,00	22,55	31.35
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63,0	Tapiinval.tie	64,0	±2

Luvat ja muut asiapaperit:
Yhtiösopimus talousvesijohtoasiassa ins. Eronen 9.3.64
Laitetodistus (vesijohtoasennöitsijä) puuttuu (Tullut 23.1.65)

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 9.3.64	KM	47,00
viemärijohdot		9,60
painetarkastus		19,20
lopputarkastus		18,20
		47,00

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 29.9.64	nimi Malyz

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sadepuoliset pohjaviemärit tarkastettu	21.5.64	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	21.5.64	Malyn
Ulkopuol. viemäri tarkastettu	— " —	— " —			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Ryhmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	29.9.64	Malyn	Lopputarkastettu	11.1.65	SH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.4.64	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.1.65	SH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	17	1	17	17	1	17
Pesualtaat	23	1	23	23	1	23
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	17	2	34	17	2	34
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimuri-venttiilit	23	0,5	12	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	21	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	103					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		115	Lämminvesi		78
	Kylmävesi + lämminvesi		193	Yhteensä q l/s		3,0
Vedenlämmitin	Malli Iapiv.N.		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 91

Osoite: Mäkitorpantie 23

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Hyväksytyt piirustukset
No 62318
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 6.11.62 A1

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28157

Urakoitsija: Kiikka & Hellgren

Suunnittelija: Otrio Oy, Kutomontie 16 Pitäjänmäki / Partanen 453121

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6520/20.3.62	21,25	22,50	24,00	23,24	32,10
Sadevesi	6666/7.7.62	22,25	24,00			

Vesijohtopaine katujohdossa 10.7.62	Vesisäiliö Ilmala	Vesisäiliön AV 63,2	Palopostin no 7508	Vall. paine 56,3	Poikkeama ± 4,0

Luvat ja muut asiapaperit: Pp: Kivalterintie 25

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 6.11.62	A1	2.060:-
viemärijohdot		11:30
painetarkastus		22:60
lopputarkastus 22.1-63	Malmgren	21:60
		55:50

Katujohto NS	Liitos NS 63
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 7.11-62	nimi Malmgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
1. Likaveitaoviemäri	16.6.62	A1	1. kerroksen häj.	4.8.62	G.M.
— " — hyp.	20.6.62	A1			
Sadevesitaoviemäri	10.7.62	A1			
Sisäpuoliset pohjaviemärit osaksi tark.	4.8.62	G.M.			
" " loppuosa "	10.9.62	G.M			
Ulkopuoliset sadevesiviemärit	12.10.62	G.M.			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painotarkastettu	7.11-62	Malmgren	Lopputarkastettu	22.1-63	Malmgren
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.1-63	Malmgren

Huomautuksia

A1. Betonisaumaan korjattava.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	18	1	18		1	18
Pesualtaat	18	1	18		1	18
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36		2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	18	0,5	9	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	74	(235)				
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		106	Lämminvesi		73
	Kylmävesi + lämminvesi		(163) 179	Yhteensä q l/s		(140) 2,45
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpantie ~~22~~-24-~~26~~

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 22-24-26

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: ~~2,3 ja 4~~ | RNo | Kortteli no: 28166

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Termo-Mekano, Pihlajatie 40

Hyväksytyt piirustukset

No: 64075 - A

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 9.3.64 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7966/5.12.63	20,52	21,85	23,00	22.25	31.35
Sadevesi	~~7967~~/7.12.63	21,80	23,00			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ihmala	+63.0	Napimaalt	64.0	± [illegible]

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset —	—	—
viemärijohdot		8,40
painetarkastus		16,80
lopputarkastus		15,80
		41,00

Katujohto NS	Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Likav. Talousviemäri tarkast.	20.3.64	HH	Kerrosviemärit tarkastettu	29.9.64	Talys
Sadev. — " — — " —	24.3.64	HH			
Pohjaviemärit — " —	21.4.64	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Lopputarkastettu	8.12.64	HH
painetarkastettu	29.9.64	Talys			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	1.4.64	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus ~~annettu~~ lähet.		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	13	1	13	1	1	1
Astianpesualtaat	31	1	31		1	31
Pesualtaat	34	1	34		1	34
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	31	2	62		2	62
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	33	0,5	16	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	146					
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	4	1	4
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		186	Lämminvesi		134
	Kylmävesi + lämminvesi		320	Yhteensä q l/s		3,1
Vedenlämmitin	Malli Virt.p.		Tilavuus l 3500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 150

Ve 36 10000 4 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 25-27

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 27

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 2-3 | RNo | Kortteli no: 28157

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 63597

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14.11.63 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7660/24.8.63	19,87	21,20	22,10	22.40	31.50
Sadevesi	7661/ -"-	20,99	22,10			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63.0	Napun vl.t.	+63.0	± 2

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	4	
Pumppukaivo	1	perusvesille
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 14.11.63	[illegible]	29,20
viemärijohdot		15:60
painetarkastus		31:20
lopputarkastus 12.6-64	Malyn	30:20
		77:00

Katujohto NS	Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 6.2.64	nimi Malyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri + sadevesiviem. tarkastettu	23.10.63	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	6.2.64	Malyn
Sadepuolisen pohjaviem. tarkastettu	6.2.64	—"—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Ryhmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	6.2.64	Malyn	Sopimuksen mukaisesti tarkastettu	12.6.64	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.11.63	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.6.64	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	18	1	18		1	18
Pesualtaat	18	1	18		1	18
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36		2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5	10	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	75					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		109	Lämminvesi		75
	Kylmävesi + lämminvesi		184	Yhteensä q l/s		25
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpantie 26

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 22-24-26

Kaupungin osa — No: 28 — Nimi: Oulunkylä

Tontti no: 2 — RNo: — Kortteli no: 28166

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Ins.tsto Termo-Mekano, Pihlajatie 40

Hyväksytyt piirustukset

No: 64075 -B

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä: 9.3.64

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7966/5.12.63	20,52	21,85	23,00	23.25	31.35
Sadevesi	8229/10.3.64	21,60	23,00			

Vesijohtopaine katujohdossa 59.63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63,0	Rapinvalt.	64.0	± 2

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset —	—	—
viemärijohdot		8.50
painetarkastus		17,00
lopputarkastus		16.00
		41,50

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sadev. talousvem. tarkast.	21.4.64	HH	Kerrosviemärit tarkastettu	29.9.64	Halyn
Pohjaviemärit ←	27.4.64	HH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	29.9.64	Halyn	Lopputarkastettu	8.12.64	HH

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	4.4.64	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.12.64	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	15	1	15		1	15
Pesualtaat	16	1	16		1	16
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	15	2	30		2	30
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	16	0,5	8	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	68					
15 mm käyttö-hanat	3	1	2		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		82	Lämminvesi		65
	Kylmävesi + lämminvesi		147	Yhteensä q l/s		2,25
Vedenlämmitin	Malli läpivirtaus		Tilavuus l 2000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 90

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-Oy Mäkitorpantie 28

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28166

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: "

Hyväksytyt piirustukset

No 62171

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.8-62 KO.

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6446/10.2.62	20,25	21,60	23,55		
Sadevesi	6447/10.2.62	21,50	23,55			
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö Ilmala	Vesisailiön AV NN+63,2	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	1	
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita.
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 13/8-62	KO.	1360:—
viemärijohdot		780:—
painetarkastus		1560:—
lopputarkastus		1460:—
28/9-62	KO.	3.800:—
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 30.6-62	nimi KO.	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit	22/5-62	GM.	Kerroviemäreitä tarkk.	30.6-62	[illegible]
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Viemäriladot painetarkk.	30.6-62	[illegible]	Lopputarkastettu	27/9-62	[illegible]
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27/9-62	[illegible]

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	3	3	1	3
Astianpesualtaat	24	1	24	24	1	24
Pesualtaat	25	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2	48	24	2	48
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimurventtiilit	25	0,5	12	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	106					
15 mm käyttöhanat	3	1	3	3	1	3
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		117	Lämminvesi		107
	Kylmävesi + lämminvesi		224	Yhteensä q l/s		2,7
Vedenlämmitin	Malli Oirl. p.		Tilavuus l 3000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpantie 29-31 Kuvataan

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 29-31

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 8 ja 7 | RNo | Kortteli no: 28156

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Hyväksytyt piirustukset

No 63292

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 24.7.63 / 17.9.64 / 20.9.67 / 27.10.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7368/6.5.63	18,97	20,40	21,40	20,80	n29,90
Sadevesi	7367/4.5.63 ~~7369/6.5.63~~	20,08 ~~20,08~~	21,40 ~~21,40~~			
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vali. paine n. 30 m	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA:
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 24.7.63	A1	21,20
viemärijohdot		11,60
painetarkastus		22,20
lopputarkastus 23.1.64	Heem	22,20
		57,00
Katujohto NS		Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 13.12.63	nimi Malm

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Likav. taloviemäri tark.	26.6.67	Ittner			
Sadev. — — —	10.7.67	Ittner			
3. Pohjaviem. tarkast.	21.8.67	Ittner			
Piha-alueen Sv viemäröinti	21.5.68	HL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastus	1.12.67	Ittner	Lopputarkastettu	18.1.64	Ittner
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus ~~annettu~~ tarkast.	18.1.64	Ittner

Huomautuksia A3. Hiekanerotuskaivoja tehty 4:ään autotalliin. Määrätty poistettavaksi J (katon tark. piir.)
Saostuneisiaöljynerotin tek. liite 11.11.1965 no 1735. saostuneisuusmitoitus hyv. 15.12.65 (Huber Oy)

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	2
Astianpesualtaat	25	1	25		1	25
Pesualtaat	27	1	27		1	27
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	26	0,5	13	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	26	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	4	–	–	–	–	–
Yhteensä	110					–
Kylpyammeet	21	2	42		2	42
Suihkut	1	2	2		2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		152	Lämminvesi		99
	Kylmävesi + lämminvesi		251	Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus 300 l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 125

Osoite **Mäkitorpantie 30**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Mäkitorpantie 30**

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 7 | RNo | Kortteli no 28148

Urakoitsija: Johtoala Oy

Suunnittelija: Kiint.liiton Ins.tsto, Annankatu 24 Hki 10

Hyväksytyt piirustukset

No 690205

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 28.3.69 28.3.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15437-18.2.69	21.26	23.40	23.70	23.77	32,72
Sadevesi	15438-18.2.69	21.91	23.70	23.70		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

	laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset			—
viemärijohdot			
painetarkastus			
lopputarkastus			
Työ			1
Katujohto NS	Vms. 26.3.69		Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS			Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu		pvm 22.10.69	nimi Mattinen

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit (sade- ja jätevesi) sekä myymälöosak. sisäpuoliset pohjaviem. tarkastettu	14.8-69	Nalyan	Kerrosviemärit tarkastettu	21.10-69	Nalyan
Asunnoskemmen sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	14.8-69	Nalyan			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Myymälöosakemmen käyttö- ja lämmitysvesijohdot painetarkastettu	14.8-69	Nalyan	Myymälöosakemmen osalta lopputarkastus todistus annettu	21.10-69 —"—	Nalyan —"—
Asunnoskemmen kv- ja lv-pohjajohdot painetarkastettu	21.10-69	Nalyan	Asunnoskemmen osalta lopputarkastettu	12.2-70	—"—
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	15.4-69	M	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.2-70	Nalyan

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	8	1	8		1	8
Astianpesualtaat	40	1	40		1	40
Pesualtaat	56	1	56		1	56
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	39	2	78		2	78
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimurventtiilit	43	0,5	22	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	46	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	233					
15 mm käyttöhanat	5	1	5	3	1	3
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
~~Astianpesu- ja~~ pyykinpesuk. yms.	2	12	24		12	24
Yhteensä NV	Kylmävesi		271	Lämminvesi		211
	Kylmävesi + lämminvesi		482	Yhteensä q l/s		4,2
Vedenlämmitin	Malli Lapinvirta p.		Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2×90

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäkitorpantie 32

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Mäkitorpantie 32

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 28148

Urakoitsija: → Suomen Hissi ja Lämpöjohto O/Y

Suunnittelija: Otrio Oy, Kutomontie 16

Hyväksytyt piirustukset

No 62332

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.1.63 AA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6814/9.10.62	22,61	23,70	25,05	22,60	33,32
Sadevesi	6523/ -"-	22,50	24,40			

Vesijohtopaine katujohdossa 13.7-59	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	NN+63.2	J 508	NN+56.3	± 4.0

Luvat ja muut asiapaperit:
Palopostin osoite on Kivalterintie 25.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		Ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 7.1.63	AA	46,60 mmk
viemärijohdot		24:30
painetarkastus		48:60
lopputarkastus 5/9-63	Malmgren	47:60
		120:50

Katujohto NS	Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 8/5-63	nimi Malmgren

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkoviemäri tarkastettu	26.9-62	Malmgren	A-osa Kerrosviemärit osaksi tarkastettu	30.4-63	Malmgren
Ulkoviemärin muutos tarkastettu	25.10-62	—"—	B-osa —"— —"—	7/5-63	—"—
A-osa Sisäpuol. pohjaviem. tarkastettu	8-11-62	—"—			
B-osa —"— —"— —"—	14.11-62	—"—			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
A-osa Vesijohdut painetarkastettu	30.4-63	Malmgren	Sopimustarkastettu	5/9-63	Malmgren
B-osa —"— —"—	7/5-63	—"—			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	5/9-63	Malmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	5	1	5		1	5
Astianpesualtaat	15	1	15		1	15
Pesualtaat	19	1	19		1	19
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2	36		2	36
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimurl-venttiilit	18	0,5	9	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	25	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	101					
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
~~Astianpesu- ja~~ pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		135	Lämminvesi		90
	Kylmävesi + lämminvesi		225	Yhteensä q l/s		3,2
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpantie 33

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 33

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 9 | RNo | Kortteli no: 28156

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 62566

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 14.1.63 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6505/1.3.62	18,80	20,10	21,30	19,35	29,05
Sadevesi	6506-1.3.62	19,80	21,30	21,30		

Vesijohtopaine katujohdossa 13.7-59	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	NN+63.2	J 805	NN+56.3	± 4.00

Luvat ja muut asiapaperit:
Palopostin osoite on Kivalterintie 25.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 14.1.63	A1	20,20 mk
viemärijohdot		11,10
painetarkastus		22,20
lopputarkastus		21,20
		54,50
Katujohto NS		Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 28/5-63	nimi Malyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Sisäpuol.pohjaviem.osaksi tarkastettu	29.11.62	Malmgren	Kerrosviemärit tarkastettu	28/5-63	Malmgren
-"- -"- loppuosa tark.	13.12.62	Leppänen			
Taloviemäri tarkastettu	22.12.62	-"-			
Ulkopuol. tiedesiviemärin korjaus	20.5-66	Malmgren			
työ suoritti Kiikka Oy.					

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot paine-			Lopputarkastettu	29.8.63	Ilkka
tarkastettu	28/5-63	Malmgren			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	14.1.63	AA	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	29.8.63	Ilkka

Huomautuksia Ilkka: Perusmerkkaisen tiedesiviemärin tarkastus suoritettu vaikeuksin yläpuolelta AA
Markkanen ilm. 11.11.6- : Sadevesiliitos on tehty 3.1.1963 (1504) rakennuksen pääpystö 180 cm.
lähtökorkeus +19,72
Kirjelmä sadevesiviemäreistä 11.11.1965 nro 1736/PH/65. Sadevesiviemäriä koskeva piir. lupa 4.12.6-
Tämä: Jorkas joht. 5-65 mr. Asfaltor oy suorittanut sadevesiviemäriä asennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	43	1	43		1	
Astianpesualtaat	90	1	90	90	1	90
Pesualtaat	91	1	91	91	1	91
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	91	0,5	46	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	96	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	411					–
Kylpyammeet	90	2	180	90	2	180
Suihkut	2	2	4	2	2	4
15 mm käyttö-hanat	6	1	6	6	1	6
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4	1	4	4
25 mm käyttö-hanat vesipostit	6	12	72		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12	12	1	12	12
Yhteensä NV	Kylmävesi		548	Lämminvesi		387
	Kylmävesi + lämminvesi		935	Yhteensä q l/s		5,6
Vedenlämmitin	Malli Thermia		Tilavuus l 800	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäkitorpantie 34 - 36

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 34-36

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 5 ja 6 | RNo | Kortteli no 28148

Urakoitsija: Oy Radiator Ab

Suunnittelija: Oy Radiator Ab/Karppinen, Lauttasaarentie 48

Hyväksytyt piirustukset

No 650316

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 27.7.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9698-13.5.65	27.51	22.80	24.10	22,95	34,60
Sadevesi	9702-15.5.65	22,50	24,10	24,10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
			Tuomilan 7.	60.0	±

Luvut ja muut aslapaperit: Ote tonttikirjan tonttirekisteristä (rasite).

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark. piirustukset pvm 4 + 2,50 = 6,50 mk

viemärijohdot

painetarkastus

lopputarkastus

Katujohto NS Vms. 12.5.65

Liitos NS

Mittari m³ tai NS

Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 15.9.65 nimi Malyn

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talon viemärit (sade- ja lähtövesi) tark.	25.5.65	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	11.8.65	Malyn
Talon 34 pohjav. ositt. tarkast.	8.6.65	-ll	—"— —"—	15.9.65	—"—
—"— 34 —"— loppuos —"—	11.8.65	Malyn	—"— —"—		
—"— 36 —"— tarkastettu	15.9.65	—"—			
Ulkop. sadevesiviemärit tarkastettu	29.10.65	—"—			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Talo 34. Ryhmä- ja lämminvesi-			A-talo (34) lopputarkastettu	1.12.65	Malyn
johdot painetarkastettu	11.8.65	Malyn	Todistus annettu	—"—	—"—
Talo 36. Ryhmä- ja lämminvesi-			B-talo (36) lopputarkastettu	13.12.65	—"—
johdot painetarkastettu	15.9.65	Malyn			
	27.7.65	AS			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	19.5.65	AS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.12.65	Malyn

Huomautuksia

1/ Radiator.: Talo- ja ~~tontti~~ märiv. Rasitetoimiston puolesta. Toimitettu, lausuin mukaan suoritetut pöytäkirjat.

2/ Koko työ.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	16	1	16	16	1	16
Astianpesualtaat	42	1	42	42	1	42
Pesualtaat	42	1	42	42	1	42
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	42	2	84	42	2	84
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2	4	2	2	4
WC-ulmuri-venttiilit	42	0,5	21	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	1	15	15	–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	191					
15 mm käyttöhanat	2	1	2	2	1	2
20 mm vesipostit		8		–	–	–
25 mm vesipostit	3	12	36	–	–	–
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	262	Lämminvesi	190
	Kylmävesi + lämminvesi	452	Yhteensä q l/s 3.7.	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 2×90

Osoite: Mäkitorpantie 38

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asuntosäästäjät r.y.

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 28149

Urakoitsija Oy Tormo

Suunnittelija: Ins.tsto Olavi Pohjalainen, Kaisaniemnek.10 A

Hyväksytyt piirustukset

No 62068

Hyväksymispäiväys 15/3-62. Malmgren

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6414/1.2.62	+20,25	+21,55	+22,40	+22.30	+31.40
Sadevesi	6415/1.2.62	+21,30	+22,40			

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		Ei tarvita
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	nimi	mk
piirustukset		3.820:-
viemärijohdot		20,10
painetarkastus		40.20
lopputarkastus 7.6.63 Httunen		39.20
		99.50

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu 12.1.63 Httunen	

Tarkastukset

A Pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuol. valur. viemäri tark.	9.11.-62	Ilmen	Kerrosviemärihaaroitukset tark.	18/12-62	T.K.

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkast.	21.11.62	Ilmen	Lopputarkastus Tod.ann.	7.6.63	Ilmen — " —

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4
Astianpesualtaat	48	1	48		1	48
Pesualtaat	49	1	49		1	49
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	48	2	96		2	96
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	49	0,5	29	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	201					
15 mm käyttö-hanat	1	1	1	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		257	Lämminvesi		200
	Kylmävesi + lämminvesi		457	Yhteensä q l/s		3,65
Vedenlämmitin	Malli Virt.patt.		Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2×110

Osoite: Mäkitorpantie 40

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 40

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 28149

Urakoitsija: Vesijohtoliike Lämpöarvo Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Keijo Näkyvä

Hyväksytyt piirustukset

No 64187

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 26.5.64 [illegible]

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8242/13.3.64	19,30	20,60	21,70	22.05	30 25
Sadevesi	8243/ -"-	20,30	21,70			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ilmala	+63	Napinvoltt.	+ 62,0	±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 26.5.64	[illegible]	40,20+1,50=41,70
viemärijohdot		21:10
painetarkastus		42:20
lopputarkastus 28.1-65	Malmgren	41:20
		104:50

Katujohto NS	Liitos NS 80	
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu pvm 10-11-64	nimi Malmgren	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	25.4-64	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	10.11-64	Malyn
n 1/2 pohjaviem. — —	12.5.64	ttt			
Sadev. taloviem. tarkast.	25.5.65	ttt			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Tiiveys- rak. painetarkast.	27.10.64	ttt	Port A, B ja C lopputarkast.	14.1.65	ttt
Rykmä- ja lämminvesijohdot			Sosiaalitarkastettu	28.1-65	Malyn
(lopputulos) painetarkastettu	10.11-64	Malyn			

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	26.5.64		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.1-65	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4		1	4
Astianpesualtaat	45	1	45		1	45
Pesualtaat	50	1	50		1	50
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	45	2	90		2	90
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimurventtiilit	46	0,5	23	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	196					
15 mm käyttöhanat	3	1	3	3	1	3
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		225	Lämminvesi		194
	Kylmävesi + lämminvesi		419	Yhteensä q l/s		3,5
Vedenlämmitin	Malli Vp.		Tilavuus l 3500	Patterin vesim. l määr. 2,6 l/s	x 3 =	Patterin teho l/min. 220 l/min

Osoite: Mäkitorpantie 42

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäkitorpantie 42

Kaupungin osa No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 28149

Urakoitsija: ~~Helsingin~~ Helsingin Putkittaja Oy → Verjohtoliike Ahminen Oy

Suunnittelija: E. Pohjanheimo

Hyväksytyt piirustukset

No 64353

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 17.6.64 KM

16.11.65

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8303/7.4.64	18.97	20.30	21.40	20,60	29,70
Sadevesi	8304/7.4.64	19.97	21.40			

Vesijohtopaine katujohdossa 5.9.63	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Ylivuota	+63.0	Napinvet.t.1	+61.0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 17.6.64	KM	39,20
viemärijohdot		20:60
painetarkastus		41:20
lopputarkastus 24.2-65	Malyse	40:20
		102:00

Katujohto NS	Liitos NS 65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm 4.1-65	nimi Malyse

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	18-6-64	Malyen	Kerrosviemärit tarkastettu	17.11.64	Malyen
Sadejuotiset paljoviemärit tark.	17.10.64	—"—			
Ulkopuolinn sadevesiv. tarkast.	17/12 65	SH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot			Sopfuntarkastettu	24.2-65	Malyen
(puoli talo) painetarkastettu	8.12-64	Malyen			
Sopfuosan painetarkastettu	4.1-65	—"—			
	11/15.11.65	LM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	17.6.64	LM	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	24.2-65	Malyen

Huomautuksia

11/ Vesijohtolink. Ilmoitus kv.: Sadevesiviemärit jätv. käyt. 15.11.65 LM

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	97	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	96	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	96	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	96	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	387					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Männikkötie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Männikkötie 5

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä

Tontti no: 5 | RNo | Kortteli no: 28282

Urakoitsija: T:mi Raimo Pietiläinen Oy Radiator Ab

Suunnittelija: T:mi Pekka Inkinen, Abrahaminkatu 8 B 41 Hki 18 Ins.tstö Leander

Hyväksytyt piirustukset

No 53023/3678

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 11.3.53 ~~7.8.80~~ 7.7.80

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2445/24.2.53	20,60	21,1			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	3	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo	1	
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Rakennuksien välillä oleva viemäri tar-			Viemärit kerroksissa ja kellareissa		
kastettu sekä painetputki painetark.	24.8.53	GM	tarkastettu	6.10.53	GM
PV. Saunaosasto	4.12.80	[illegible]	Ilmahormeista puutttuu tarkastusluukut ullakolle.		
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.			Lopputarkastettu	30.3.54	GM
tal.2:ssa	27.11.53	GM	Tahdiemäri muutettu H-kaivo pois		
" " " tal.1:ssä	7.12.53	GM	2:lta Termo	9.10.69	[illegible]
SAUNAOSASTO	15.1.81	[illegible]	SAUNAOSASTO Timi Raimo Pietiläinen	29.1.81	[illegible]
Hajotuskaivo tarkastettu	7.12.53	GM			
(Kaivo ei ollutteräshiottu)					
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	21.10.53	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.8.54	JR

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	7: kpl	NV	9: Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1	4		1	
Astianpesualtaat	36	1	25		1	
Pesualtaat	36	1	25		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2	25		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	12	2	–		2	
WC-uimuri-venttiilit	36	0,5	25	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	–	–	4 –	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	147		108			
15 mm käyttö-hanat 13 mm		1	4		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4	7		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Männikkötie 7-9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Männikkötie 7

Kaupungin osa — No 28 | Nimi Oulunkylä (Maunula)

Tontti no | RNo | Kortteli no 28279

Urakoitsija: Lämpötoimi Oy

Suunnittelija: Insinööritoimisto Leander

Hyväksytyt piirustukset

No 53112/3786

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä 19.11.53

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2615/22.9.53	19,84	20,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
No 7 ja 9: Viemärit maassa kellarissa tarkastettu	18.5.54	GM	No 7 ja 9: Kerrosviemärit tarkastettu	2.8.54	GM
Viemärijohdot maassa rak.B ja C välillä tarkastettu	23.7.54	JR			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
No 7: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	19.7.54	JR	Lopputarkastettu	6.9.55	GM
No 9: " " "	2.8.54	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	87	0,2	17,4		0,2	17,4
Pesualtaat	65	0,1	6,5		0,1	6,5
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	95	0,1	9,5	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	92	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	340	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	90	0,2	18,0		0,2	18,0
15 mm:n käyttöhanat	5	0,2 0,1	1,0		0,1	1,0
Puutarhan kast. pientalossa	6	~~0,4~~ 0,2	2,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	87	0,2	17,4		0,2	
Muut vesi-postit tms.	2	0,4	0,8			0,8
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	73,2		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	43,9	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	117,1		Mitoitusvirtaama, dm³/s	3,6	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Osoite: Männikkötie 7-9

Piirustusten hyväksymisnumero: 870104

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiint. Oy Männikkötie 7

Kaupungin osa numero: 28 nimi: Oulunkylä

Korttelin numero: 28279 | Tontin numero: 1 | Rekisterinumero:

Hyväksytty: 23.3.87 20.7.88 | Palautettu: 20.5.87 21.7.88

Urakoitsija: Reijo Silmukari

Suunnittelija: → Ins.tsto Leo Maaskola Ky, Pursimiehenkatu 26 I Hki 15

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	694-9.12.86	19.89	20.95	21.75	22,10	35,34
	695-22.12.86	24.90	26.05	26.60		
Sadevesi	694-9.12.86	20.60	21.70	21.70		
	695-22.12.86	21.77	23.05	23.05		
	~~595~~-22.12.86 696	20.28	21.70	21.70		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

	Kaivot: Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	kpl	Huomautuksia
	Rasvan erotuskaivo		
	Laimennuskaivo		
	Perusvesikaivo		
	Sadevesikaivo	20	
	Pumppukaivo		
	Hajotuskaivo	6	
	Umpikaivo		
	Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärittyöt
- [x] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 15.9.87

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 13.2.85

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Sikö- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV-VIEMÄRIT. OSR.	8.6.88	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus TALOT A, B, C	Päivämäärä	Tarkastaja
VESIJOHTOJEN NOUSUJOHDOT TALO C SAUNA JA PESUHUONE SEKÄ KEITTIÖSS. OLEVA VIEMÄRI.	1.B.2.	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO A, B + PORRAS	5.10.87	
C	22.11.87	

Huomautuksia
Vain vesijohdot

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	19	1			1	
Astianpesualtaat	18	1			1	
Pesualtaat	18	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	18	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	18	15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	92					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astiahpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Männikkötie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Hels.kaup.asuntotuotantokomitea

Kaupungin osa: No 28 | Nimi Oulunkylä (Maunula)

Tontti no | RNo | Kortteli no: 284

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Oms,U.Pöysälä

Hyväksytyt piirustukset

No: 53087/3761

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 29.9.53

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2600/9.9.53	20,10	21,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		Pohjavesikaivoja 1 kpl
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa maassa tark.	5.1.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	4.3.54	GM
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	4.3.54	GM	Lopputarkastettu	9.11.54	GM
" " ulkokanavissa					
painetarkastettu	11.2.54	"	Hajotuskaivo tarkastettu	16.6.54	"
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.11.54	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	1	1	1		1	1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12	36		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	36	Lämminvesi	1
	Kylmävesi + lämminvesi	37	Yhteensä q l/s	1.75
Vedenlämmitin	Malli Thermia	Tilavuus l 160 T 501	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite **Savilan pumppaamo**

Mäntymäentie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa No 14 | Nimi **Töölö**

Kortteli no 515 | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija **Keskusosuusliike Hankkija**

Suunnittelija **Ins.tsto Granlund Oksanen, Liisankatu 19 A Hki 17**

Hyväksytyt piirustukset

No 750182

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7/5/75

Palautettu 8.5.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi					1.50	3.60
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	22.10.75	4
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	760428	TS

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Muoviputki		
C Painetarkastus		
Muoviputki paineet. KV	25.11.19	HH
Painetark	25.12.19	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Tarkastettu	260428	TSa

Huomautuksia

lop. 22.4.88 2901 muutos

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,6		0,2	0,6
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,6		0,2	0,6
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	2	0,2	0,4		0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	2,1	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 1,6
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	3,9	Mitoitusvirtaama, dm³/s
Vedenlämmitin	Malli Sähkövar.	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite ~~Mäntylänkuja 1~~ Mäntyniementie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lastenlinna Päiväranta

Piirustusten hyväksymisnumero: 870959

Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti

Hyväksytty 16.11.88 | Palautettu 27.11.07

Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
	1:14	12

KVV-työnjohtaja: Keijo Nieminen

Suunnittelija: Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Kilontie 8 02610 Espoo

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	200-21.4.87	3.03	4.05	4.05	8.10	12.20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

	kpl	Huomautuksia
Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☒ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 3.11.87 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 30.11.88

Vesimittarin asennuslupa annettu: 15.4.88 K

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 2.5.88 C

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
JV + SV. LEIKKAUKSEN OSA	4.12.87	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
RAK. 36 (TALO A)	4.5.88	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
TALO A	4.2.88	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	dm³/s	yht. dm³/s	kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Pesualtaat	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	3	0,1	0,3	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	15	—	—	—	—	—
~~Kylpy-~~ amm.	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
Suihkut	2	0,2	0,4	2	0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	1	0,2	0,2		0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		2,4	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		1,7
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		4,1	Mitoitusvirtaama, dm³/s		0,64
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: ~~Mäntyläntie 1~~ Mäntyniementie 2
rakennus C

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lastenlinnan sairaala Päiväranta

Piirustusten hyväksymisnumero: 881149

Kaupungin osa numero	nimi	Korttelin numero	Tontin numero	Rekisterinumero
15	Meilahti	–	1:14	

Hyväksytty	Palautettu
2.12.88 & 6.3.89 K	28.12.88 & 6.7.89 K

KVV-työnjohtaja: Pauli Pesonen

Suunnittelija: Ins.tsto Taisto Tuomi Ky, Kilontie 8 02610 Espoo

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+ Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	200-21.4.87	3.03	4.05	4.65	6.20	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
				57	

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
TP Hajotuskaivo	3	
Imeytys Umpikaivo	1	
~~Jätevesien~~ kaatokaivo	1	

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
8.12.88

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu
12.2.89 K
13.3.89 K

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
RAK. C	17.10.88	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
RAK. C VESIJOHTO - 1. KERR	12.6.89	
SEKÄ 2. KERR. VESIJOHTO JA VIEMÄRIT.		
RAK. C 2. KERR.	13.7.89	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
RAK. C	17.10.88	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat	17	0,2	3,4	17	0,2	3,4
Astianpesu-altaat	17	0,2	3,4	17	0,2	3,4
Pesualtaat	48	0,1	4,8	48	0,1	4,8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat	1	0,1	0,1	1	0,1	0,1
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	22	0,1	2,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	58	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	163	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	5	0,3	1,5	5	0,3	1,5
Suihkut	21	0,2	4,2	21	0,2	4,2
15 mm:n käyttöhanat	2	0,8	0,4		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa	10	0,4	4,0	7	0,4	2,8
Pesukone kotitaloudessa	3	0,2	0,6	4	0,2	0,8
Muut vesi-postit tms.			0,2			1,8
Palopostit	8	42	13,6	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 25,8			Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 22,8		
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 48,6			Mitoitusvirtaama, dm³/s: ~2,5		
Veden-lämmitin	Malli: KL	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Osoite: Mäntyniementie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Mäntyniemi

Kaupungin osa numero: 15 nimi: Meilahti

Korttelin numero: 15637 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Pertti Lamberg parakki
Harry Lemström

Suunnittelija: EKONO Oy/B. Lönngren
PL 27, 00131 HELSINKI

Piirustusten hyväksymisnumero: 880843

Hyväksytty: 18.1.90 SV

Palautettu: 22.1.90

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	679-20.11.87	3.13	4.25	5.40	2,98	12,80
Sadevesi	679-20.11.87	3.03	4.05	4.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama
				56	

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo	5	
Rasvan erotuskaivo	1	
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 3.8.88 mm

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 27.2.90

Vesimittarin asennuslupa annettu:

Vesijohto- ja viemärityiden hyväksymisilmoitus annettu: 10.9.93 A

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
Pohjaviemäreitä	4.6.90	SL
Pohja- ja ulkoviemäreitä	14.6.90	SL
Kellion viemäreitä osa lupa	22.8.90	SL
SV-KELLION OSA	1.8.90	
PORTAIKAIVANNUS POHJAV.	18.12.90	
POHJAV. OSA	31.1.91	
PORRASKAIVANNUS POHJAV.	13.2.91	
PASO + 6.-co POHJAV. OSA	28.2.91	
PASO + 6.-co POHJAV.	13.3.91	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Pääviem. osalp. SV-liem.	12.8.91	
PORTAIKAIVANNUS	12.9.91	
HUOLTOKAIVANNUS		
PÄÄVIEMÄRI	10.9.93	
(CLUU-NUMMELA TALO)		

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Porkirahanno s	17.4.91	
Huoltokaiv.	12.8.91	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	3	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	2	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	14					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Mäntypaadentie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Mäntypaadentie 1

Kaupungin osa
No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 44029

Urakoitsija Unho Uuttu Metallityö K. Leppänen Ky
Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija
Ins.tsto Olof Granlund Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No 61177/5946

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
7.6.61 EL 12.10.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5803/13.3.61	5,65	7,00	8,30		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkoviemäri pudotuskaivoon asti rakennuksesta tarkastettu	3.10.61	TA			
~~Pohjaviemärit tarkastettu~~ Viira-Allas Oy.	-"- 21.7-78	TA UH			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Vesijohdot painetarkastettu	17.11.61	TA	Lopputarkastettu	23.1.62	TA
VIIRA-ALLAS OY	16.8.78		lopput.	7.2-79	UH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	22.11.77		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	TA

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	7	1	7		1	7
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	55	1	55		1	55
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit	1	0,5	1	—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	56	0,5	28	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	58	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	183	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8		2	8
Suihkut	50	2	100		2	100
15 mm käyttö-hanat	4	1	4	3	1	3
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	2	12	24		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		231	Lämminvesi		177
	Kylmävesi + lämminvesi		408	Yhteensä q l/s		4,0
Vedenlämmitin	Malli Up		Tilavuus l 3500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 2 × 75

Osoite Mäntypaadantie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: Emeritus-talo

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Kortteli no 44029 | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija: J. H. Hietanen Oy

Suunnittelija: LVT-ins.tsto Oy, Henry Fordinkatu 5 B Hki 15

Hyväksytyt piirustukset

No 720439

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 20.10.72 21.12.72

Palautettu 23.10.72 23.12.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19426-10.8.72	10.10	11.25	12.90	12,60	21,10
Sadevesi	19427-10.8.72	10.93	12.80	12.80		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo	1	28.8.72
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärittyöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	18.9.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
~~Ulkoviemärit~~	~~25.5.77~~	
~~Pohjaviemärit~~	~~25.7.77~~	~~UAA~~

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.

Huomautuksia Palolaukkoselvitys sekä palomaj, kask. piirustukset.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	4	1	4		1	4
Pesualtaat	8	1	8		1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2	8		2	8
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2		2	2
WC-uimuri-venttiilit	9	0,5	4	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	28					
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	2	1	2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		29	Lämminvesi		25
	Kylmävesi + lämminvesi		54	Yhteensä q l/s		1,55
Vedenlämmitin	Malli Virt.p.		Tilavuus l 1200	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 80

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäntypaadentie 2

Hyväksytyt piirustukset

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Pellonperäntie 7

No: 64207

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no: 1 | RNo | Kortteli no: 44030

Urakoitsija: Oy Radiator Ab → Rakennustoimisto Juho Hallberg

Suunnittelija: –"–

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7423/21.5.63	2,20	3,40	5,10	5.87	11.15
Sadevesi	7424-22.5.63	2,90	5,10			

Vesijohtopaine katujohdossa 14.6.63	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Pumppaus	Vaakuk.	Lumite f.7	+52-0	± 2

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 5.6.64	121	5,60
viemärijohdot		3,80
painetarkastus		7,60
lopputarkastus		6,60
		18,00
Katujohto NS		Liitos NS 40
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi	12.9.64 Stt

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemärit tark.	19.5.64	ttt			
Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu	3.6-64	Malyn			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	11.9.64	SCH	Lopputarkastettu x)	19.11.64	SH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	5.6.64	VH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.11.64	SH

Huomautuksia x) Perusvesikaivoon määrätty padotusventtiili

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	5	0,2	1,0		1	1,0
Pesualtaat	10	0,1	1,0		1	1,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	10	0,1	1,0	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	11	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	36	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	0,2	1,2		2	1,2
Suihkut	6	0,2	1,2		2	1,2
15 mm käyttö-hanat	6	0,1	0,6	5	0,1	0,5
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	0,2	1,2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	0,2	1,0	5	12	1,0
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		8,2	Lämminvesi		5,9
	Kylmävesi + lämminvesi		NV= 14,1	Yhteensä q l/s		NV=1,10
Vedenlämmitin	Malli Vp		Tilavuus l 500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 57

Osoite **Mäntypaadentie 3**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Mäntypaadentie 3**

Kaupungin osa No **44** Nimi **Tammisalo**

Kortteli no **44029** Tontti no **2** R no

Urakoitsija **J.K. Hietanen Oy T:mi E. Myllyoja**

Suunnittelija → **Lasse Laakso, Kuminakuja 4 D 33 Hki 84**

Hyväksytyt piirustukset

No **770097**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 25.4.77 UH 23.5.77

Palautettu 26.4.77 25.5.77

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	19426-18.1.77	9.68	10.85	12.35	15.90	18.65
Sadevesi	19427-18.1.77	10.53	12.40	12.40		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [X] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	21.3.77	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	26.4.77 25.5.77	UH
Vesimittarin asennuslupa annettu	13.12-77	UH
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	12.1-78	UH

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV · TONTTIVIEM.	25.5.77	
SV - "	27.5.77	
PV	25.7.77	

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Loppukat.	12.1-78	

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Painekoe koske	13.12-77	

Huomautuksia ~~Uj. asuntokatselmus ja muut. pöyt. raad.~~

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2		1	
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	7	1	7	7	1	7
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä	23					–
Kylpyammeet	2	2	4	2	2	– 4
Suihkut	1	2	2	1	2	2
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi	28	Lämminvesi	17
	Kylmävesi + lämminvesi	45	Yhteensä q l/s	1,6
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.
			300	45

Osoite: Mäntypaadentie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntypaadentie 5

Kaupungin osa No 44 Nimi Tammisalo

Tontti no 14 | RNo | Kortteli no 44029

Urakoitsija: Hankkija

Suunnittelija: Tekn. Pekka Nyberg → Dipl. Ins. E. Hellgren Suunnittelija 14/4/12

Hyväksytyt piirustukset

No 650371

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 31.1.67 VVJ.

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9667-7.5.65	12.71	14.00	15.70	16.20	18.70
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 11.12.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	H	+63.0	Luuk.t.	+60,0	±

Luvut ja muut aslapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset 31.1.67	VVJ	4,64+3,60
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 25.5.65

Liitos NS 50

Mittari m³ tai NS

Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talonviemäri tarkastettu	19.7.65	Malyse			
Pohjaviem. tarkast. alatato	23.8.65	[illegible]			
— — loppuosa	17.9.65	[illegible]			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	5.10.65	[illegible]	Lopputarkastettu	18.5-66	Malyse

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	18.6.65	[illegible]	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	18.5-66	Malyse

Huomautuksia

Kosj. piir. vaad. Tiivistettu

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	8	1	8	8	1	8
Pesualtaat	12	1	12	12	1	12
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	2	1	2	2	1	2
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	11	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	43	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	11	1	11	12	1	12
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	63	Lämminvesi	52
	Kylmävesi + lämminvesi	115	Yhteensä q l/s	2,18
Vedenlämmitin	Malli: 2. vaihdin	Tilavuus l: 1600	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 80

Osoite: **Mäntypaadentie 7**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As. Oy Paasitupa**

Kaupungin osa No: **44** Nimi: **Tammisalo**

Kortteli no: **44029** Tontti no: **15** R no:

Urakoitsija: **Vesijohtoliike Kiikka Oy**

Suunnittelija: **Vesijohtoliike Kiikka Oy, Laajasuontie 8 A 8 Hki 32**

Hyväksytyt piirustukset

No: 700544

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 21.8.70 [illegible] 5.10.70 [illegible]

Palautettu: 25.8.70 6.10.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17060-12.5.70	13.49	14.65	16.60	15.45	17.95
Sadevesi	~~17570 1.10.70~~ 17061-12.5.70	14.40	16.60	16.60		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	14.8.70	GE
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.8.70	[illegible]
Vesimittarin asennuslupa annettu	21.2-71	[illegible]
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.5-71	[illegible]

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkopuolinen sadevesiviemäri		
sek. sivussa tarkastettu	5.10-70	Valonen
Ulkopuol sv viem	13.10-71	
Talojen välinen sv	30.10-70	
Pohjaviem tark	13.11-70	
Taloviemärit (sade- ja jätevesi) tarkastettu	4.12-70	Valonen

C Painetarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot		
ja painetarkastettu	4.2-71	Valonen

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	4.2-71	Valonen

D Lopputarkastus		
Asunto A. Soppatarkastettu	15.4-71	Valonen
Todistus annettu	—"—	—"—
Asunnot B, C, D. Soppatarkastettu	10.5-71	—"—
Todistus annettu	—"—	—"—

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	1	1	1		1	1
Pesualtaat	2	1	2		1	2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2	2		2	2
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	2
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	1	15	15	–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					
15 mm käyttö-hanat	9	1	9		1	9
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	12		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		35	Lämminvesi		10
	Kylmävesi + lämminvesi		45	Yhteensä q l/s	2.1	
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Ve 36 10000 5 62 RVV-tarkastuskortti Helsingin kaupungin vesilaitos

Osoite: Mäntypaadentie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Pentti Juhani Joutsi

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 44034

Urakoitsija: Kiinteistöputkitus Oy

Suunnittelija: Kiinteistöputkitus Oy, Vesannontie 9 B

Hyväksytyt piirustukset

No 64626

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 7.11.64 VM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	7939-28.11.63	14.80	16.00	17.25	18.06	20.46
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit: Piirustukset palautettu 7.11.64

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 3.11.64	Malyn	2:00+1:50 = 3:50
viemärijohdot		2:00
painetarkastus		4:00
loppuTarkastus 17.12.64	Malyn	3:00
		9:00
Katujohto NS 7.1.64		Liitos NS 50
Mittari m³ tai NS 10 m³		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm 9.11.64	nimi Malyn

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja pohjaviemärit tarkastettu	1.7-64	Malyn	Kerrosviemärit tarkastettu	9.11-64	Malyn
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkastettu	9.11-64	Malyn	Lopputarkastettu	4.12-64	Malyn
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.11.64		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	4.12-64	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	8	1	8	8	1	8
Pesualtaat	18	1	18	18	1	18
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	8	1	8	8	1	8
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	10	0,5	5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	10	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	17	—	—	—	—	—
Yhteensä	73	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	8	2	16	8	2	16
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	18	1	18	10	1	10
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	16		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		91	Lämminvesi		62
	Kylmävesi + lämminvesi		153	Yhteensä q l/s		2.55
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Mäntypaadentie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Tammipaasi

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Kortteli no 44029 | Tontti no 19 | R no

Urakoitsija
Vesijohtoliike KIIKKA Oy

Suunnittelija
Vesijohtoliike Kiikka Oy Laajasuontie 8 A 8 Hki 32

Hyväksytyt piirustukset

No 700425

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 1.7.70 & 5.10.70

Palautettu 1.7.70 6.10.70

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17101-12.5.70	15.33	16.45	18.25	17.65	
Sadevesi	17102-12.5.70	15.63	17.30	17.30		
Sadevesi	17570-1.10.70	14.40	16.60	16.60		
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.7-70	Mattinen
Vesimittarin asennuslupa annettu	15.1-81	Mattinen
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.4-71	Mattinen

V

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talo B pohjaviem.	12.8.70	HH
Pohjaviemäri tark	5.9-70	HH
A-B talojen talovicmärit tark	22.9-70	HH
Ulkopuol SV viem	13.10-70	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo B. Viemärit tarkastettu	5.1-71	Malmgren
Talo A —"— —"—	14.1-71	—"—

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Talo A ja B. Lopputarkastettu	7.4-71	Malmgren

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Talo B Lämmin vesi —		
johdot painetarkastettu	5.1-71	Malmgren
Talo A Lämmin vesi —		
johdot painetarkastettu	14.1-71	Malmgren

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	9					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite
Mäntypaadentie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi
Ekon. Glückert

Kaupungin osa
No **44** | Nimi **Tammisalo**

Tontti no **2** | RNo | Kortteli no **44034**

Urakoitsija

Suunnittelija
Tekn. Eino Kiljuhen

Hyväksytyt piirustukset
No **60124/5496**
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **13.5.60 EL**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5217/19.3.60	16,39	17,5	18,2		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastus suoritettu	15.9.61	PH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	8	1			1	
Pesualtaat	16	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	16	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	49					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
40 mm VP	2					
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntypaadentie 7 11

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästönartia II

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no 17 | RNo | Kortteli no 44029

Urakoitsija: Vesijohtoliike K.K. Rantanen

Suunnittelija: Asko Harkoma

Ins.tsto Olof Granlund Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No 60229/5624

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.9.60 EL

20.3.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18981-13.3.72 5312/16.5.60	13.74 15,75	14.60 16,5	16.55 18,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		Viemäripumppukaivoja 2 kpl

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	8.7.61	TA	Kerrosviemärit tarkastettu	8.7.61	TA
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohdot painetarkastettu	8.7.61	TA	Lopputarkastettu	13.10.61	TA
(ei kattilahuonetta)					
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	13.10.61	TA

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	1	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	1	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	10					
15 mm käyttö-hanat	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 100	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntypaadentie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi: Huvila L. Sani

Kaupungin osa — No: 44 — Nimi: Tammisalo

Tontti no: 3 — RNo: — Kortteli no: 44034

Urakoitsija:

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No: 61317/6109

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.10.61 TA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6203/29.8.61	15,60	16,8	18,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm / tark.	mk
piirustukset	
viemärijohdot	
painetarkastus	
lopputarkastus	
Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu (pvm / nimi)	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulkoviemärit tarkastettu	20.10.61	TA			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastettu	20.10.61	TA
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	10	1	10	10	1	10
Pesualtaat	20	1	20	20	1	20
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	24	0,5	12	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	15	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	70	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	4	2	8	4	2	8
Suihkut	10	2	20	10	2	20
15 mm käyttö-hanat	10	1	10		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		81	Lämminvesi		59
	Kylmävesi + lämminvesi		140	Yhteensä q l/s		2,2
Vedenlämmitin	Malli Thermia 25S		Tilavuus l 400/11	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Mäntypaadentie 9-13

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäntypaadentie 9-13

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Kortteli no 44042 | Tontti no 4 | R no

Urakoitsija: Putkitarmo Oy Töölön Lämpö

Suunnittelija: ins. Keijo Näkyvä, Elontie 67

Hyväksytyt piirustukset

No 690609

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.7.69

Palautettu 2.7.69

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	15869-12.5.69	14.20	15.30	17.25	15.80	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	23.6.69	S.E.
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	15.8-69 24/6 69	
Vesimittarin asennuslupa annettu	16.3-70	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		
Liitos 63		
Tarkastettu.		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talousviemäri tark.	8.7.69	HH
A-talo pohjaviem tark	22.8.69	HH
B talo — —	12.12.69	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
A kerrosviem tark	29.9.69	HH

D Lopputarkastus

Loppu tarkastettu ei hyv.	25.5.70	HH
— —	28.5.70	HH

C Painetarkastus		
A-B Vähinen kanaali painet	3.1-70	HH
A painetarkast.	4.2.70	HH
B — —	13.3-70	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä						
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntypaadentie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Lauri Järvinen

Kaupungin osa: No 44 | Nimi: Tammisalo

Tontti no: 4 | RNo: | Kortteli no: 44034

Urakoitsija:

Suunnittelija:

Hyväksytyt piirustukset

No: 60335

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä:

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. miniml	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5687/19.12.60	15,80	16,95	18,1		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	
Rasvan erotus-kaivo	
Laimennus-kaivo	
Perusvesi-kaivo	
Sadevesikaivo	
Pumppukaivo	
Hajotuskaivo	
Umpikaivo	

Huomautuksia:

EI TARVITA, likavesiviemärin valmisttttua ja otettu yleiseen käyttöön.

Tarkastusmaksut

Laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu: pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	5	1			1	
Pesualtaat	13	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	4	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	4	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	9	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	12	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	48					
15 mm käyttö-hanat	20+/	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	/	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l: 1200	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.: 80

Osoite: Mäntypaadentie 15

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntypaadentie 15

Kaupungin osa: No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no: 2 | RNo | Kortteli no: 44040

Urakoitsija: T:mi Vesijohtoliike K.K. Rantanen
Kallion Putki Oy

Suunnittelija: Ins. tsto P. Kyöstilä Ins. tsto Kaj Smeds Jorma Pajanen

Hyväksytyt piirustukset: 25.6.74 26.6.74

No: 61234/6011

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.7.61 GM

14.6.72
15.6.72

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	6122/18.7.61	7,96	9,2	10,6		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		Viemärivedet pumpataan. Viemärivesien pumppauskaivoja 1 kpl

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
UYkoviemäri tarkastettu, määrätty teh-			Asuinrakennuksen pohja- ja kerrosviemärit		
täväksi 1 tarkastuskaivo lisää.	2.8.61	EL	tarkastettu	20.9.61	GM
Autotallin läpi menevä viemäri asuin-					
rakennukseen tarkastettu	7.8.61	EL			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	8.11.61	GM	Lopputarkastettu	15.2.62	GM
			Hiirnisto Nikola, viina-alkoholi	30.11.72	HH
			" C ja D "	750122	TS

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	11.10.72		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	-"-	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	8	1		8	1	
Pesualtaat	8	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	32					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
40 mm VP Palopostit	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho ℓ/min.

Osoite: Mäntypaadentie 16 ~~20~~

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästöpaasi

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 44035

Urakoitsija: K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No 59254/5315

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 3.12.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4998/23.10.59	16,80	18,00	18,50		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA!
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu	26.4.60	EL	Osa kerrosviemäreitä tarkastettu		EL
Ulkoviemäri tarkastettu	3.5.60	EL	Kaikki viemärit rakennuksen sisällä		
			tarkastettu	7.6.60	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	22.7.60	GM	Lopputarkastettu	6.9.60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot		–	–	–	–	–
Yhteensä						–
Kylpyammeet		2			2	–
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntypaadentie 17

Omistaja tai kiinteistön nimi: Greta Castren Rauhaniemi

Kaupungin osa No: 44 Nimi: Tammisalo

Tontti no: 3 RNo: 1 23 Kortteli no: 44040

Urakoitsija: A.Hj. Wuorio

Suunnittelija: Kauko Vaulas, Unioninkatu 31 PYP rak.os, Hki 10

Hyväksytyt piirustuk.:t

No: 670651

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 2.8.67 2.8.67

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	12648-20.7.67	7.68	8.80	10.40		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		
Likavesien kaatokaivo	1	

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS: Vms.31.7.67 Liitos NS:

Mittari m³ tai NS: Tarjoilujohto NS:

Mittarin asennuslupa annettu: pvm nimi

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- [illegible]viemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousmaini tark	15.9.67	LH			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	10.8.67		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1		1	1
Astianpesualtaat	18	1	18		1	18
Pesualtaat	36	1	36		1	36
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	• 36	0,5	18	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	37	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	7	—	—	—	—	—
Yhteensä	135	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	18	2	36		2	36
15 mm käyttö-hanat	1	1	1		1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	18	~~12~~	18		12	18
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		128	Lämminvesi		110
	Kylmävesi + lämminvesi		238	Yhteensä q l/s		1.7
Vedenlämmitin	Malli Parca-Nova	Tilavuus l 150A27		Patterin vesim. l	Patterin teho l/min. 78	

Osoite: **Mäntypaadentie 17**

Omistaja tai kiinteistön nimi: **As.Oy Kreetanpuistikko**

Kaupungin osa No **44** Nimi **Tammisalo**

Kortteli no **44040** Tontti no **3** R no

Urakoitsija: **Rak.tsto Mattinen & Niemelä Oy**

Suunnittelija: **Enerta Tammelanpuistokatu 14 Tre 10**

Hyväksytyt piirustukset

No **760316**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.7.76 ~~28.7.76~~

Palautettu 3.9.76 29.9.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	23134-26.4.76	3.95	5.05	6.45	5.70	11.80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	22.6.76	sp
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	~~7.9.76~~	
Vesimittarin asennuslupa annettu	6.1.77	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.4.77	~~sp~~

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
JV - allasviem. tk - tk	19.8.76	tsa
SV+JV + tk-tk-tk SV → purku	19.8.76	+
PV tank	30.8 76	HH
Tako 3 pohjaviem	8.9.76	HH
— 2	10.9 76	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Tako 1 painet	10.12 76	HH
— 3 —	17.12 76	HH
— 2 —	6.1.77	4

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Työmaapaakki	8.9.76	HH
Lopputarkastettu	29.3 76	HH
tako t. 1 ja 3.		
Lopputark	6.4.77	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	2	2	1	2
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	4	1	4	4	1	4
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	4	0,5	2	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	5	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	2	—	—	—	—	—
Yhteensä	18	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	3	2	6	3	2	6
15 mm käyttö-hanat	2	1	2	1	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	1*	1		12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		26	Lämminvesi		14
	Kylmävesi + lämminvesi		40	Yhteensä q l/s		1,5
Vedenlämmitin	Malli	4	Tilavuus l 500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntypaadentie 17 A

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Greetanpuistikko

Kaupungin osa No 44 | Nimi: Tammisalo

Kortteli no: 44040 | Tontti no: 3 | R no:

Urakoitsija: Asuntokorjaus Oy

Suunnittelija: Ins.tsto O. Pohjalainen, Runeberginkatu 29 B

Hyväksytyt piirustukset

No: 740281

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 31.5.74

Palautettu: 3.6.74

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	21326-2.5.74	3.95	5.05	6.45	+6.32	+8.80
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

	kpl	Huomautuksia
Kaivot		
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärittyöt — TONTILLA ON VESIPOSTI
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	17.5.74	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	3.6.74	*
Vesimittarin asennuslupa annettu	750107	75
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.5.74	4

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
pohjav. 1. kerros	740725	TS
tv liitos – 1. kerros	741220	TS
tv loppuosa	750107	TS

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
painetark. 1. kerros	740726	TS
-4- kell. krs.	740802	TS

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
AS. ~~KERROS~~	750127	
LOPPUTARKASTT.	27.9.77	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä A,B,C: D: E:						
	Kylmävesi kpl	NV	Yht. NV		Lämminvesi kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1		10		1	
Astianpesualtaat	10	1	8	1		1	
Pesualtaat	10	1	8	4		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5				0,5	
Kylpyammeet	10	2	8	1		2	
Urinaalit		0,5			–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1				1	
Suihkut		2		2		2	
WC-uimuri-venttiilit	10	0,5	8	4	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15			–	–	–
Lattiakaivot		–	–	3	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–		–	–	–
Yhteensä	40		32	25			
15 mm käyttö-hanat		1		6		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4				4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12		1		12	
Palopostit		–	–		–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	10	12	8			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäntypaadentie 19

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntypaasi

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no XXXXX 11 | RNo | Kortteli no XXXXXXX 44039

Urakoitsija: Metalli ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins. Aarne Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No 58020/4794

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.3.58

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Kaikki rakennukset: Viemärit tarkastettu	10.3.58	EL			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	B: Kylmävesi		C:	Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1	1		1	
Astianpesualtaat	7	1	10		1	
Pesualtaat	7	1	10		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	7	2	10		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	7	0,5	10	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot		–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	28		41			
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
40 mm VP	1		2			
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntypaadentie 22

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästöpaasi

Kaupungin osa — No: 44 | Nimi: Tammisalo

Tontti no: 6 | RNo: | Kortteli no: 44036

Urakoitsija: K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 59255/5316

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 7.12.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4997/23.10.59	14,60	15,80	17,80		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA!
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Rak.B: Pohjaviemärit tarkastettu	7.3.60	EL	Rak.B: Kerrosviemärit tarkastettu	25.3.60	EL
Rak.C: Viemärit tarkastettu rak.sisällä	11.6.60	GM			
Ulkoviemäri rak.C:stä katuviemäriin					
tarkastettu	13.6.60	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Rak.B: Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.			Rak.B: Lopputarkastettu	21.7.60	GM
	12.5.60	EL	Todistus	-"-	GM
Rak.C: - " -	11.6.60	GM	Rak.C:Lopputarkastettu	19.8.60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	10	1			1	
Pesualtaat	10	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	10	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	11	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	44					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
40 mm VP Palopostit	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l/min.*

Osoite: Mäntypaadentie 24

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästöpaasi

Kaupungin osa — No: 44 — Nimi: Tammisalo

Tontti no: 13 — RNo: — Kortteli no: 44037

Urakoitsija: K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike

Suunnittelija: Ins. Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 59256/5317

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 7.12.59 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4996/21.10.59	10,90	12,10	13,60		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Osa pohjaviemäreitä tarkastettu	7.3.60	EL	Kerrosviemärit osittain tarkastettu	8.4.60	EL
Loput pohjaviemärit tarkastettu	2.4.60	EL			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	27.5.60	GM	Lopputarkastettu	27.7.60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	10	1			1	
Pesualtaat	10	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	10	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurventtiilit	10	0,5		–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	1	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	42					
15 mm käyttöhanat		1			1	
20 mm käyttöhanat vesipostit	2	4			4	
40 mm VP 25 mm käyttöhanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l 1250	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 100

Osoite: Mäntypaadentie 26

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Säästöhartia

Kaupungin osa — No: 44 — Nimi: Tammisalo

Tontti no: 12 — RNo: — Kortteli no: 44037

Urakoitsija: K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy

Suunnittelija: Ins. Antti Oksanen

Hyväksytyt piirustukset

No: 59241/5300

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 26.11.59 GM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5371/18.10.60	9,50	10,6	11,0		
Sadevesi	~~4995/21.10.59~~	~~7,70~~	~~8,90~~	~~10,40~~		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Pohjaviemärit tarkastettu		EL	Osa kerrosviemäreitä tarkastettu		EL
Ulkoviemäri rakennuksesta katuviemäriin					
tarkastettu	21.7.60	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkast.	15.7.60	GM	Lopputarkastettu	26.9.60	EL
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	26.9.60	EL

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	6	1	6	6	1	6
Astianpesualtaat	16	1	16		1	16
Pesualtaat	54	1	54		1	54
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	6	2	12		2	12
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	57	0,5	28	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	12	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	151					
15 mm käyttö-hanat	12	1	12	9	1	9
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	8		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		136	Lämminvesi		97
	Kylmävesi + lämminvesi		233	Yhteensä q l/s		2,8
Vedenlämmitin	Malli Virs. p.		Tilavuus l 4000	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 180

Osoite: Mäntypaadentie 28

Omistaja tai kiinteistön nimi: Vanhainkoti Tammisalo

Kaupungin osa No 44 | Nimi Tammisalo

Tontti no 4 | RNo | Kortteli no 44037

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: Ins. toimisto H O Lindfors Luoteisväylä 33, Lauttasaari

Hyväksytyt piirustukset

No 64301

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 10.6.64 VM

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8335 - 13.4.64	9,35	10,60	11,20	10,80	12,20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 10.6.64	VM	30,20
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS | Liitos NS 65

Mittari m³ tai NS Vms 4.9.64 | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu | pvm | nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talousrakennuksen kaivosuunt tarkast.	10.9.64	HH			
Asp pohjaviem. tarkast.	10.11.64	HH			
T-kerroksessa olevat pohjav. tarkast.	19.11.65	SH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	24.2.65	SH	Lopputarkastettu	17.6.65	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	28.8.64	HH	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.6.65	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	2	1			1	
Pesualtaat	2	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	2	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	14					
15 mm käyttö-hanat	7	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntypaadentie 30

Omistaja tai kiinteistön nimi: Omakotitalo Viljo Arminen

Kaupungin osa — No: 44 — Nimi: Tammisalo

Tontti no: 2 — RNo: — Kortteli no: 44037

Urakoitsija: Herttoniemen Putkivaruste

Suunnittelija: Ins.tsto P. Kyöstilä

Hyväksytyt piirustukset

No: 60291/5697

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.11.60 EL

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	5338/30.5.60	8,57	9,8	10,5		
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Yleistarkastus laitteiden ollessa valmiina		
			suoritettu	30.8.60	EL e
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	4	1	4	4	1	4
Pesualtaat	8	1	8	8	1	8
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat	4	1	4	4	1	4
Urinaalit		0,5		–	–	–
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5	4	–	–	–
WC-huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	9	–	–	–	–	–
Sadevesikatto-suppilot	1	–	–	–	–	–
Yhteensä	34					–
Kylpyammeet	4	2		4	2	–
Suihkut	4	2	8	4	2	8
15 mm käyttö-hanat	5	1	5	4	1	1
20 mm käyttö-hanat vesipostit	1	4	4		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		45	Lämminvesi		36
	Kylmävesi + lämminvesi		81	Yhteensä q l/s		1,35
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.
	CTC		1000			50

Osoite: Mäntypaadentie 32 (Ruonasalmentie 13)

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntypaadentie 32

Kaupungin osa No 44 Nimi Tammisalo

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 44037

Urakoitsija: Vesijohtoliike Imu Oy, Ruusulankatu 1

Suunnittelija: Ins. Pauli Alho, Lahti

Hyväksytyt piirustukset

No 650370

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 2.6.65 AA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity teso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9333-13.2.65	4.83	6.10	7.70	8.60	15.28
Sadevesi	9730-20.5.65	5.50	7.60	7.60		

Vesijohtopaine katujohdossa 11.12.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	++	+63.0	Lumik.t.	+60.0	±

Luvut ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens. ja öljyn erotuskaivot		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys tark.	pvm	mk
piirustukset 2.6.65	AA	6,80
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS Vms. 25.5.65 | Liitos NS

Mittari m³ tai NS | Tarjoilujohto NS

Mittarin asennuslupa annettu pvm 18/11/65 nimi SH

✓ Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Ulko- ja sisäpuoliset pohjaviemärit			Kerrosviemärit tarkastettu	31.8-65	Malyn
tarkastettu	31.8-65	Malyn			
Sadev. viemäri tarkast. (Talonvem.)	28.10.65	Hll			

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	18/11/65	SH	Lopputarkastettu	27-1-66	Malyn

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	2.6.65	IS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27-1-66	Malyn

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	3	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit	1	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	3	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–			
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–			
Yhteensä	15					
15 mm käyttö-hanat		1				
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4				
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12				
Palopostit		–	–			
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12				

Yhteensä NV	Kylmävesi			
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Mäntysaarenrinne 2

Omistaja tai kiinteistön nimi
Villa Fagerström

Kaupungin osa
No **42** Nimi **Kulosaari**

Tontti no **28 d** | RNo | Kortteli no **42007**

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
-"-

Hyväksytyt piirustukset

No **57124/4657**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä
29.7.57

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	4147/26.7.57	0,65	2,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

EI OLLU

	kpl	Huomautuksia:
		uusi
Umpikalvo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit tarkastettu	1.11.57	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	1.11.57	GM			
Hajotuskaivo tarkastettu	22.10.57	EL			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	4	1			1	
Pesualtaat	12	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	1	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	7	15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	28					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	38	Lämminvesi	23
	Kylmävesi + lämminvesi	61	Yhteensä q l/s	1,8
Vedenlämmitin	Malli vaihdin	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite
Katolinen Kirkko, Marian Kirkko
Mäntytie 2

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa
No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no 2 | RNo | Kortteli no 619

Urakoitsija
Etelä-Suomen Putki Oy **Keskuslämpö Oy**

Suunnittelija
-"- → **Ins.tsto K.Arho Ky Niemenmäent.3G Hki35**

Hyväksytyt piirustukset

No 54103/3925

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 22.7.54/[illegible]

17.6.76

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2901/9.7.54	15,10	17¼5		17.50	20.60
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit maassa kellarissa tark.	25.6.54	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	23.7.54	GM
PV muutok	20.7.76	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetarkast.	23.7.54	GM	Lopputarkastettu	2.2.55	GM
			Muutostyöt lop	13.10.76	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	24.6.76 HH		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	2.2.55	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	14	1			1	
Pesualtaat	23	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	6	2			2	
Urinaalit	6	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	17	15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	80					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	7	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntytie 3

Kaupungin osa: No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 620

Urakoitsija: Oy Suomen Lämpö Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 51067/3531

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 31.8.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3142/17.8.51	17,11	19,8			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa tark.	10.11.51	GM	Viem.johdot kerroksissa tark.	10.1.52	GM
			Ilmajohdot tarkastettu	"	"
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri			Lopputarkastettu	29.5.52	JR
painetarkastettu	10.1.52	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	11.6.52	JR

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	14	1			1	
Astianpesualtaat	9	1			1	
Pesualtaat	18	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	9	2			2	
Urinaalit	6	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	83					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 4

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntytie 4

Kaupungin osa: No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no: 4 | RNo | Kortteli no: 619

Urakoitsija: Vesijohtoliike-Huber Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 50079/3391

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 31.8.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1879/19.7.50	13,24	15,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo	
Rasvan erotus-kaivo	
Laimennus-kaivo	
Perusvesi-kaivo	
Sadevesikaivo	
Pumppukaivo	
Hajotuskaivo	
Umpikaivo	

Huomautuksia: ilman

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS	Liitos NS	
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa tark.(kellarissa)	28.9.50	GM	Viem.johdot kerroksissa tark.	1.12.50	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä hoileri painetarkastettu	1.12.50	GM	Lopputarkastettu	4.5.51	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.5.51	

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	19	1			1	
Astianpesualtaat	15	1			1	
Pesualtaat	32	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	19	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	32	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	125					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	8	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	5	12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: Akateeminen Asunto Oy Mäntytie 5

Kaupungin osa: No 15 Nimi Meilahti

Tontti no: 5 | RNo: | Kortteli no: 620

Urakoitsija: Oy Radiator Ab Oy Huber Ab

Suunnittelija: Ins.M. Lindfors Oy Huber Ab Köydenpunojankatu 4 b Hki 18

Hyväksytyt piirustukset

No: 51093/3559

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.11.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	~~25034-9.2.78~~ 2185/27.10.51	~~16.60~~ 16,72	~~19.20~~ 18,7	~~19.20~~	+20,60	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:
Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo	1	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot kellarissa tarkastettu	19.3.52	JR	Kerrosviemärit tarkastettu ja ilmajohdot	19.3.52	JR
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot ja boileri painetarkastettu	19.3.52	JR	Lopputarkastettu	18.11.53	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	29.6.78 ~~tt~~		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	8.1.54	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	24	1			1	
Pesualtaat	20	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit	5	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	19	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	11	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	108					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	6	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntytie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no 6 | RNo | Kortteli no 619

Urakoitsija: W. Sundman Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 51007/3460

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.1.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1889/4.8.50	15,55	18,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS	Liitos NS	
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa tarkastettu	8.5.51		Kerrosviemärit tarkastettu	8.5.51	
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	8.5.51		Lopputarkastettu	16.8.51	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	17.8.51	

Huomautuksia

180.— maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	1	0,1	0,1	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	3	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,5
Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,4
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s: 0,9
Mitoitusvirtaama, dm³/s:

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäntytie 6
Sauna

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Timonlinna

Kaupungin osa numero: 15 nimi: Meilahti

Korttelin numero: 619 | Tontin numero: 6 | Rekisterinumero:

Urakoitsija: Kvv-työnjohtaja Heikki Peltonen

Suunnittelija: Jyrki Lönnström, Mariankatu 24 F 49 Hki 17

Piirustusten hyväksymisnumero: 851102

Hyväksytty: 9.1.86 HH
Palautettu: 14.1.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1889-31.10.85	15.55	18.3		+16,90	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

	kpl	Huomautuksia
Kaivot Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [ ] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [x] Muut työt: TALOPAUNA
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 13.1.86 HH
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemärityöiden hyväksymisilmoitus annettu: 30.1.86

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
POHJAVIEMÄRIT	9.12.85	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTUS	30.1.86	

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

5 JUOKSUN KAIVOON KÄSITELTY
POISTOSTA 9.12.85

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	15	1			1	
Astianpesualtaat	15	1			1	
Pesualtaat	19	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	13	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	18	15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	86					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1 suihkusek.			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntytie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi:

Kaupungin osa — No: 15 | Nimi: Meilahti

Tontti no: 7 | RNo: | Kortteli no: 620

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onnine Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 51042/3501

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä: 22.5.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1999b/30.1.51	16,05	18,7			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kerroksissa ja maassa tark.	15.8.51	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	15.8.51	GM	Lopputarkastettu	4.4.52	JR
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1			1	
Astianpesualtaat	7	1			1	
Pesualtaat	23	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	8	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit	23	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	70					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	3	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntytie 8

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kansaneläkelaitos

Kaupungin osa No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no | RNo | Kortteli no 619

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 48030/3119

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 20.7.48

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Terveydenhoitolautakunnan lupatodistus.

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	36	1			1	
Pesualtaat	30	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	19	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	30	15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	124					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	11	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	3	12			12	
Palopostit 50 mm	2	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Imatran Voima Osakeyhtiö Oulunjoki Osakeyhtiö

Kaupunginosa No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no 9 | RNo | Kortteli no 620

Urakoitsija: Oy Veljekset Lampila

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 49090/3296

Hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä 9.12.49

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.8.50	JR

Huomautuksia

Uusi asuinrakennus, 1 boileri.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	30	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	33	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	14	2			2	
Urinaalit	6	0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	29	15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	116					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	5	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	5 / 2	4	suihkusekoittajaa		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	3	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 10

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kansaneläkelaitos

Kaupungin osa — No: 15 | Nimi: Meilahti

Tontti no: 10 | RNo: | Kortteli no: 619

Urakoitsija: Keskuslämpö Oy

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 50002/3303

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 13.1.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1637/5.8.49	12,0	13,9			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS	Liitos NS	
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS	
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem. johdot maassa	13.1.50	JR	Vime. johdot kerroksissa ja kylmä- ja lämmin-		
& 200 M (HUBER) JV · SÖNNVIGM. PIHAN OHUUS	27/1/78		vesijohdot + 2 boileria painetarkastettu	20.5.50	JR

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
			Lopputarkastettu	1.9.50	GM

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.9.50	JR

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä						
	Kylmävesi				Lämminvesi		
	11. kpl	NV	13. Yht. NV	15.	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	15	1	7	15		1	
Astianpesualtaat	23	1	42	27		1	
Pesualtaat	20	1	43	15		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5				0,5	
Kylpyammeet	9	2	24	9		2	
Urinaalit		0,5	4		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1				1	
Suihkut	1	2	1	7		2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5			–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	17	15	44	15	–	–	–
Lattiakaivot	3	–	8	– 5	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–		–	–	–	–
Yhteensä	88		173	93			
15 mm käyttö-hanat 13 mm		1				1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4	11	10		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12				12	
Palopostit 50 mm	1	–	1	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12				12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 11,13,15

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy 11 13 15

Kaupungin osa — No: 15 — Nimi: Meilahti

Tontti no: 11,13,15 — RNo: — Kortteli no: 620

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 50121/3439

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.12.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1841/6.6.50	15,55	18,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		iäman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Yhdysviemärit tarkastettu(Tal.11,13, 15)	28.8.50	GM	Kerrosviemärit tarkastettu (13)	7.2.51	
Pohjaviemärit tark.osa, 11,13,15	1.8.50				
" " , talo 13	2.9.50	"			
" " , " 15	19.10.50				
" " , " 11	8.1.51				

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark. (13)	7.2.51		Lopputarkastettu	18.5.53	
Kylmä- ja lämminvesijohdot " (15)	23.6.51				
" " " (11)	23.7.51				

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	19.5.53	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	12	1			1	
Astianpesualtaat	25	1			1	
Pesualtaat	31	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	9	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	15	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	31	15		–	–	–
Lattiakaivot	21	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	144					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	4	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 38 mm 50 "	1 8	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 12

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kiinteistö Oy Mäntytie 12

Kaupungin osa — No: 15 — Nimi: Meilahti

Tontti no: 12 — RNo: — Kortteli no: 618

Urakoitsija: Oy Putkisto Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 50049/3357

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 4.5.50

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1816/3.5.50	10,73	12,5			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa osaksi tark.	10.8.50	JR	Viemärijohdot kerroksissa tark.	20.11.50	
Viem.johdot tunnelissa tark.	31.8.50	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	20.11.50	GM	Lopputarkastettu	5.6.51	
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.6.51	JR

Huomautuksia Uusi asuinrakennus. OKO.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	9	1			1	
Astianpesualtaat	1	1			1	
Pesualtaat	26	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	3	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	20	15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit	.	–	–	–	–	–
Yhteensä	65					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	1	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit 50 mm	4	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäntytie 14

Omistaja tai kiinteistön nimi: Katol.kirkon Englantil.koulu

Kaupungin osa: No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no: 14 | RNo: | Kortteli no: 618

Urakoitsija: K. Lindberg Vesi- ja Lämpöjohtoliike Oy Kiikka

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 53010/3661

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.1.53

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2409/25.11.52	5,05	7,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa tark.	30.5.53	GM	Kerrosviemärit ja ilmajohdot tarkastettu	30.5.53	GM
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	30.5.53	GM	Lopputarkastettu II Kerros	23.4.55	GM
(Lämminvesikiertojohdot puutuivat, tehty)			Muutostyö / Kiikka /	16.8.73	HH
			— — Alakerros	1.10.73	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	23.4.55	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	4	1	4	4	1	4
Astianpesualtaat	1	1	1	1	1	1
Pesualtaat	19	1	19	19	1	19
Laboratorio- ja juoma-altaat	17	0,5	8,5		0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	7	0,5	3,5	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	4	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	52	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut	10	2	20	10	2	20
15 mm käyttö-hanat	3	1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		59	Lämminvesi		44
	Kylmävesi + lämminvesi		103	Yhteensä q l/s		≥ 2,0
Vedenlämmitin	Malli Läpivirt.		Tilavuus l Kaukolämpö	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min. 117

Osoite **Mäntytie 14**

Katolisen kirkon englantilainen koulu

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa No 15 | Nimi **Meilahti**

Kortteli no 618 | Tontti no ~~14~~ 1 | R no

Urakoitsija **Vesi ja Lämpö Oy**

Suunnittelija → **Ins.tsto K. Arho Ky, Niemenmäentie 3 G Hki 35**

Hyväksytyt piirustukset

No 740207

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 14.5.74 12.11.74

Palautettu 15.5.74 14.11.74

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2409-25.11.52	5.05	7.0		+13.55	+30.05
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt LAAJENNUS
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	tehty aikaisemmin	
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	17.7.74	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	75.06.26	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Osa tv	740625	TS
Pohjaviemäri tark	74.09.30	HH
talvivaan	75.06.10	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Lopputark	75.04.26	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Kiinteistö painet.	75.04.25	HH

Huomautuksia

180:- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Pesualtaat	2	0,1	0,2		0,1	0,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	3	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	8	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat		0,1			0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s	1,2		Lämminvesi yhteensä, dm³/s	1,0	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	2,2		Mitoitusvirtaama, dm³/s	0,45	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³		Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min	

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Osoite
Mäntytie 15
Ullakkohuoneisto

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Mäntytie 15

Piirustusten hyväksymisnumero
850086

Kaupungin osa numero 15 nimi Meilahti

Hyväksytty 11.3.85 — Palautettu 22.3.85

Korttelin numero 620 | Tontin numero 15 | Rekisterinumero

Urakoitsija
Kvv-työnjohtaja Mauri Toppari

Suunnittelija
→ LVI-ins.tsto J. Kähönen Ky, Raatimiehenkatu 3.A 2 Hki 14

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu 8.5.85

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu 5.6.85

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
-"- (ilmoitus)	23.4-85	J. Ja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
LOPPUTARKASTETTU	5.6.85	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
Talo 17:	Kylmävesi kpl	NV	Yht. NV	Lämminvesi kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	17	1	2		1	
Astianpesualtaat	28	1	12		1	
Pesualtaat	28	1	13		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	28	2	12		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	28	0,5	14	–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	10	–	4	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	139		57			
15 mm käyttö-hanat	7	1			1	
13 mm 20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	1		12	
Palopostit 50 mm	1	–	1	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	1	12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 17-19

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto-Osakeyhtiö Mäntytie 17 ja 19

Kaupungin osa: No 15 | Nimi Meilahti

Tontti no: 17,19 | RNo | Kortteli no: 620

285.29

Urakoitsija: ~~Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy~~ Vesi- ja Lämpöjohtoliike Celsius Oy

Suunnittelija: Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy, Kutomontie 16-18 E Hki 38
Ins.tsto H.O. Lindfors

Hyväksytyt piirustukset

No 53043/3708

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 9.6.53 20.5.53

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2513/29.5.53	14,53	17,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	(17)
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Pohjavesikaivoja 1 kpl (19)
Takalaskuventtiilejä 2 kpl (19)

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo 17: Viemärit maassa ja kerroksissa			Kerrosviemärit tarkastettu, talo 19	27.7.53	JR
tarkastettu	19.9.53	GM			
Talo 19: Viemärit maassa tarkastettu	3.6.53	GM			
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Talo 17: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	19.9.53	GM	Lopputarkastettu, talo 19	23.9.53	GM
Talo 19: " " "	27.7.53	JR	" , " 17	1.12.53	GM
			Muutostyö huoneista A 5	5.6.74	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	25.5.77		Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	1.12.53	GM

Huomautuksia

Uudet asuinrakennukset.

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
Rakennus 21	kpl	NV	23 Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	11	1	1		1	
Astianpesualtaat	17	1	12		1	
Pesualtaat	36	1	18		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	16	2	9		2	
Urinaalit	3	0,5	3	–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2	1		2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	36	15	18	–	–	–
Lattiakaivot	9	–	3 –	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	128		65			
15 mm käyttö-hanat 13 mm		1	3		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit 50 mm	2	–	1 –	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 21,23

Omistaja tai kiinteistön nimi: Kansaneläkelaitos

Kaupungin osa: No 15 | Nim Meilahti

Tontti no: 21 ja 23 | RNo | Kortteli no: 620

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber Ab

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No 51019/3577

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 22.3.51

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1997/22.1.51	13,71	16,9			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	1	
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		ilman
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem,johdot maassa tarkastettu	8.1.52	GM	Kerrosviemärit tark., N:o 21,	23.1.52	
			" " N:o 23,		
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Kylmä- ja lämminvesij.painetark.,N:o 21	23.1.52		Lopputarkastettu	21.4.52	
Kylmä- ja lämminvesij.sekä boileri paine-					
tarkastettu (23)	28.1.52				
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	24,4.52	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1	1	1	1	1
Astianpesualtaat	33	1	33	33	1	33
Pesualtaat	52	1	52	52	1	52
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	33	2	66	33	2	66
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2	2	1	2	2
WC-uimurventtiilit	38	0,5	19	–	–	–
WC huuhteluventtiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	6	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksyviemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	164					
15 mm käyttöhanat	4	1	4	2	1	2
20 mm käyttöhanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttöhanat vesipostit	3	12	36		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi		213	Lämminvesi		156
	Kylmävesi + lämminvesi		369	Yhteensä q l/s		3,8
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l		Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.
	Farca-Nova MA 200/B65					

Osoite: Mäntytie 25

12.11.824
12.11.82

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntytie 25

Kaupungin osa: No 15 | Nimi: Meilahti

Tontti no: 25 | RNo: | Kortteli no: 620

Urakoitsija: Vesijohtoliike - Huber ky (→) Palkki OY

Suunnittelija: Kiinteistöhuolto Ässät Oy, Henrikintie 5 C Hki 37
Ins.tsto Aarno Komppa, Pihlajatie 40 Espoonkunnank. 4

Hyväksytyt piirustukset

No 64454

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 7.8.64 AA

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	8461/25.5.64	14,37	17,15		17.85	29.55
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa 21.5.64	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
	Munkka	+63.0	Huopalahti	+ 60.0	± 1

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvanerotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	1	
Sadevesikaivo	2	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		EI TARVITA
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset 7.8.64	AA	32,80
viemärijohdot		17.40
painetarkastus		34.80
lopputarkastus 28.5.65	AA	33.80
		86,00

Katujohto NS	Liitos NS
	65
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi
18.12.64	AA

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talovièm. tarkast.	14.8.64	HH			
Ulkopuol. sadev. viem + pohjaviem.	24.8.64	HH			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Painetarkastettu	18.12.64	HH	Lopputarkastettu	22.5.65	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu	7.8.64	KS	Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	22.5.65	HH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2
Astianpesualtaat	37	0,2	7,4	37	0,2	7,4
Pesualtaat	30	0,1	3,0	30	0,1	3,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	38	0,1	3,8	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	40	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	146	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	30	0,3	9	30	0,3	9
Suihkut	7	0,2	1,4	7	0,2	1,4
15 mm käyttö-hanat	5	0,1	0,5	1	0,1	0,1
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
~~25 mm~~ käyttö-hanat vesipostit	1	0,4	0,4		12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit 40	1	—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		25,7	Lämminvesi		21,1
	Kylmävesi + lämminvesi		46,8	Yhteensä q l/s		~2,1
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mäntytie 27

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäntytie 27

Kaupungin osa No 15 | Nimi Meilahti

Kortteli no 620 | Tontti no 27 | R no

Urakoitsija: Kiinteistöhuolto Ässät Oy

Suunnittelija: K. Malmgren Teljäntie 7 D 43

Hyväksytyt piirustukset

No 810009

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.1.83

Palautettu 14.1.83

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	649-5.12.79	15.21	17.90	17.90	15,97	40,97
Sadevesi						
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	07.01.81	TS
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	25.3.82	"
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	3.8.82	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
LOPPUTARKASTETTU	5.8.82	

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
LINJA 3	20.4.82	
+ 5	23.4.82	
+ 2	5.5.82	
POHJASOHDOT	19.5.82	
linja	2.7.82	RKK
+ 1	23.7.82	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	11	1	11	8	1	8
Astianpesualtaat	146	1	146		1	146
Pesualtaat	209	1	209		1	209
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	149	0,5	75	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	165	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	16	—	—	—	—	—
Yhteensä	696	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	144	2	288		2	288
Suihkut	8	2	16	8	2	16
15 mm käyttö-hanat /146 pesuh.	158	1	158	8	1	8
20 mm käyttö-hanat vesipostit	11	4	44	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	4	12	48		12	48
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		995	Lämminvesi		731
	Kylmävesi + lämminvesi		1726	Yhteensä q l/s		7,2
Vedenlämmitin 2	Malli 4 pl H-fons		Tilavuus l HA-500	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite Mätästie 1

Omistaja tai kiinteistön nimi
As. Oy Jakometsä

Kaupungin osa No 41 | Nimi Suurmetsä

Kortteli no 4221 ~~4120~~ | Tontti no 1 | R no

Urakoitsija
Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija
Insinööritoimisto Rosberg Ky

Hyväksytyt piirustukset

No 700732

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 13.1.71 ~~13.2.71~~ 21

Palautettu 18.1.71 2.4.71 ~~5.2.71~~ 42.71

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	17563-25.9.70	37.20	38.30	40.70	40,44	52,60
Sadevesi	17564-25.9.70	37.70	40.70	40.70		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±
				+60,0	

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	25.11.70	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	5.2.71	
Vesimittarin / asennuslupa annettu X	3.12-71	~~44~~
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.1.72	~~44~~

X/mittari rak. 2:ssa ja 6:ssa

tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
1 ja 2 talot pohjaviem. ja		
talojen tark	25.1.71	HH
Yhdistä tv — —	8.3.71	HH
— — talot 4.5.6 talo 4 pv	22.4.71	HH
— — 4.5.6 tv	30.4.71	HH
Talo 3 pv	11.5.71	HH
~~Talo 1~~ Tal. 4-6 väl. talojen.	22.6.71	HH
Talo 5 pv	30.7.71	HH
" 6 pohjaviem.	4.8.71	HH
— 7 — — talojen.	15.9.71	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Talo 1 paineet. 1-2-3-4 pohjaj. pv	22.4.71	HH
Talo 2 paineet.	14.5.71	HH
" 3 "	22.6.71	HH
Talo 5 pohjajoh	30.7.71	HH
— 4 painetark	26.8.71	HH
— 7 — —	15.9.71	HH
Talo 5 painetark.	23.9.71	HH
" 7 —	18.11.71	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
Talo 1 sekä talo 2 kellari ja vaest. suoja	30.6.71	HH
Talo 2 lopputarkastettu	24.8.71	HH
Talo 3 — " —	23.8.71	HH
" 4 — —	22.10.71	HH
— 5 — — —	30.11-71	HH
Talo 7 lop	27/12 72	HH

Huomautuksia Muutospiir. sadevesiviemäröinti tarkastettu
Torin kattopi kuparikaivot 3.2.72 HH

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	17	1	17	13	1	13
Astianpesualtaat	217	1	217	217	1	217
Pesualtaat	318	1	318	318	1	318
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	226	0,5	113	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	245	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	20	—	—	—	—	—
Yhteensä	1043	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	216	2	432	216	2	432
Suihkut	12	2	24	12	2	24
15 mm käyttö-hanat	238	1	238	14	1	14
20 mm käyttö-hanat vesipostit	12	4	48	2	4	8
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	5	12	60		12	
Palopostit		—	—	—	—	-
Yhteensä NV	Kylmävesi		1467	Lämminvesi		1086
	Kylmävesi + lämminvesi		2553	Yhteensä q l/s		8,8
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite **Mätästie 3**

Omistaja tai kiinteistön nimi **As. Oy Jakoahde**

Kaupungin osa No **41** Nimi **Suurmetsä**

Kortteli no **41221** Tontti no **23** R no

Urakoitsija **Vesijohtoliike Onninen Oy**

Suunnittelija **Ins.tsto Rosberg Ky**

Hyväksytyt piirustukset

No **710390**

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä **18,8,71**

Palautettu **19.8.71**

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
	18431-1.7.71	33.85	34.95	36.90		
Likavesi	17990-2.3.71	32.95	34.15	36.55	36.00	52.90
	17992-2.3.71	34.70	35.80	38.20		
	18432-1.7.71	34.90	36.90	36.90		
Sadevesi	17991-2.3.71	34.35	36.55	36.55		
	17993-2.3.71	35.37	38.20	38.20		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	11	
Sadevesikaivo	8	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	22.7.71	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	15.7.71	
Vesimittarin asennuslupa annettu	26.4.72	HH
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	15.3 73	HH

Tarkastusmerkinnät kääntöpuolella.

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
~~Talo 2 pv~~ osa yht. tv	13.9-71	HH
Talojen 1, 2, 3, 5 ja 6 ulkop. viemärit	23.9.71	HH
Talo 2. pohjaviem.	22.10.71	HH
" " "	12.11.71	HH
Ulkop. viemäreitä tark.	29.11.71	HH
Talo 7 sv tv	17.12.71	HH
" 7 pohjaviem. purket	23.12.71	HH
Talo 4 pv	27.1 72	HH
Talo 7 pohjaviem tark	2.2.72	HH
3 pv — —	17.2 72	HH
5 osa — —	17 2 72	HH

C Painetarkastus		
Talo 1 paineet	10.2 72	HH
— 2 — —	8.3-72	HH
— 3 —	17.4 72	HH
talo 7 —	29.6 72	HH
— 4 —	15.8 72	HH
— 6 — —	13.9-72	HH
— 10 — —	11.12 72	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Talo 6 pv tark	26.5 72	HH
— 9, 10 pv tark	15.6 72	HH

D Lopputarkastus		
Talo 1 lopputark	26.4.72	HH
— 2 —	26.5 72	HH
— 3 — —	29.6 72	HH
— 7 — —	13.9 72	HH
" 4 myymälä	28.9.72	HH
" 4 loppat.	19.10.72	HH
5 lopp	16.11 72	HH

Huomautuksia

Talo 8 pv 28.8.72 HH

Talo 6	lopputark	14.12.72 HH
Talo 8	— —	10.1.73 HH
Talo 9	— —	14.2.73 HH
Talo 10	— —	15.3 73 HH

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	18	1	18	8	1	8
Astianpesualtaat	272	1	272	272	1	272
Pesualtaat	401	1	401	396	1	396
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit	283	0,5	142	—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	304	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	26	—	—	—	—	—
Yhteensä	1304	—	—	—	—	—
Kylpyammeet	270	2	540	270	2	540
Suihkut	16	2	32	16	2	32
15 mm käyttö-hanat	290	1	290	20	1	20
20 mm käyttö-hanat vesipostit	22	4	88		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	7	12	84	7	12	84
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV				
	Kylmävesi	1867	Lämminvesi	1352
	Kylmävesi + lämminvesi	3219	Yhteensä q l/s	9,5
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite (Mätästie 5) Hötöspolku 5

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Jakolehto

Kaupungin osa No 41 | Nimi: Suurmetsä

Kortteli no: 41224 | Tontti no: 1 | R no:

Urakoitsija: Vesijohtoliike Onninen Oy

Suunnittelija: Ins.tsto Rosberg Ky

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	18898-10.2.72	34.70	35.80	38.20	36.60	53.60
Sadevesi	18899-10.2.72 18900-10.2.72	35.37 35.56	38.20 38.10	38.20 38.10		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Hyväksytyt piirustukset

No: 720437

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 5.10.72

Palautettu: 9.10.72

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo	12	
Sadevesikaivo	13	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon	18.9.72	ge
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	6.10.72	
Vesimittarin asennuslupa annettu	2.5 73	
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	06.06.74	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talovièmäri	12.10.72	HH
Ulkop. la viemäriä	16.10.72	HH
L-talo tv	24.10 72	HH
4 h.t. tv	31.10 72	HH
Ulkop. sr. viemäri	10.11.72	HH
— viemäri	30.11.72	HH
E-D-G talovièm	14.12 72	HH
Talo A 1/2 talon pv	3.1 73	HH
Talot A, E pohjaviem tark	8.1 73	HH
Talo B —	19.1 73	HH
— D — F-talo pv 15.2.73 HH	30.1 73	HH
Loppuun ulkop. viemäriä	12.9.73	HH

C Painetarkastus	Päiväys	Tark.
Talo B painet.	15.3-73	HH
TALO A — —	29.3.73	MW
— C — —	16.4.73	MW
— D — —	24.6 73	HH
— E — —	24.8.73	
— G — —	12.9.73	HH
— F — —	2.10.73	HH
— —	20.12 73	HH

~~A~~ POHJA ~~B~~ Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
TALO-G POHJAV. (lattiat alle tulevat)	8.5.73	MW
— " — M. vedenkulutuksen pohjav.	— " —	MW
H-J talo pv 20.9.73 HH		
L-talo pv 2.10.73 HH		

D Lopputarkastus	Päiväys	Tark.
TALO B 8.8.73 MW TALO F 16.1.74 MW		
TALO A 24.8.73 MW		
— C lop	20.9-73	HH
Talo D lop	18.10 73	HH
Talo E lop	15.11.73	HH
— G —	28.11 73	HH
Talo 5 lop	74.02 04	HH
Huomautuksia Talo L lop	74.03.07.	HH
G-H-talovièm — C-talo pv	22.3 73	HH
H-TALON VSS-HUONEEN POHJAV. H-TALON EDESSÄ SV+JV KAIVON VÄLI	29.3.73	MW
H-J-talov	9.4. 73	HH
Talo J talovièm	29.6.73	HH
JV 42.36 - 41.61 ULKOV. SV 42.06 - 41.17	31.7.73	MW
— " — VIIMEISET KAIVON VÄLIT 24.8.73		MW
Talo J pv		
Talo K pv 15.11.73 HH		
~~Talo 5~~		

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot		—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä		—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite NÄTÄSTIE 5.

Omistaja tai kiinteistön nimi

Kaupungin osa No | Nimi

Kortteli no | Tontti no | R no

Urakoitsija

Suunnittelija

Hyväksytyt piirustukset

No

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä

Palautettu

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi						
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu		
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Talo M pohjaviem	74.03 11	HH

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.

D Lopputarkastus

~~TALO~~	~~K~~	~~LOPPUTARK.~~	~~7h0h05~~ ~~7h0h26~~	~~MW~~
—	I	—	7h0h26	MW
—	M	—	06.06.74	HH

C Painetarkastus

TALO M	7h0h05	MW

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	3	1			1	
Astianpesualtaat	34 huuht.alt.				1	
Pesualtaat	17	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	7	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	15	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	3	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	79					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite
Mäyrätie 5

Omistaja tai kiinteistön nimi
Asunto Oy Mäyrätie 5

Kaupungin osa
No 43 | Nimi Herttoniemi

Tontti no 3 | RNo | Kortteli no 43136

Urakoitsija
Vesijohtoliike Imu Oy

Suunnittelija
Ins. Nisunen

Hyväksytyt piirustukset

No 55012/4041

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 19.1.55

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2970/22,9.54	28,83	31,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm / nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kellarissa tark.	20.1.55	GM	Kerrosviemärit tarkastettu	16.3.55	GM
Talovesim. uusittu ja hajukaivo poist.	25.3.66	ttt			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	16.3.55	GM	Lopputarkastettu	14.6.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	14.6.55	GM

Huomautuksia

2501

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	1	0,2	0,2		0,2	0,2
Astianpesu-altaat	2	0,2	0,4		0,2	0,4
Pesualtaat	6	0,1	0,6		0,1	0,6
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	2	0,1	0,2	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	6	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	17	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat	3	0,1	0,3		0,1	0,3
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2		1	0,2	0,2
Muut vesi-postit tms.	2	0,2	0,4			
Palopostit	1	—	—	—	—	

	Kylmävesi yhteensä, dm³/s 2,5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s 2,1	
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s 4,6	Mitoitusvirtaama, dm³/s 0,62	
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³ / Patterin teho dm³/min

Osoite: Mäyrätie 2

Piirustusten hyväksymisnumero: 890887

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäyränlinna

Kaupungin osa numero: 43 nimi: Herttoniemi

Hyväksytty: 29.9.89 Palautettu: 3.10.89

Korttelin numero: 43138 Tontin numero: 1 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Olavi Kananen

Suunnittelija: Ins.tsto Erkki Häkkinen Ky, Renginpolku 8 00410 Helsinki

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2318-11.6.52	19.56	21.3	21,30	21,00	23,50
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo	1	JV
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 3.10.89

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 24.10.89

Ve 36

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
Suor.	24.10.89	D

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä								
		Kylmävesi				Lämminvesi		
Rakennukset kpl A		NV	B	Yht. NV	E:	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	23	1	50	4			1	
Astianpesualtaat	50	1	98				1	
Pesualtaat	26	1	77	4			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5					0,5	
Kylpyammeet	24	2	48				2	
Urinaalit		0,5				–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1					1	
Suihkut		2					2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5				–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	26	15	71	4		–	–	–
Lattiakaivot	8	–	15	–	2	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–		–		–	–	–
Yhteensä	157		359	14				
15 mm käyttö-hanat		1					1	
13 mm 20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4	18 1		2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit PP	1	12	1		1		12	
Palopostit 50 mm	1	–	1	–	1	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12					12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäyrätie 2-4

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Mäyrälinna

Kaupungin osa: No 43 | Nimi: Herttoniemi

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 43138

Urakoitsija: Oy Putkisto Ab

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 52061/3644

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 15.11.52

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2318/11.6.52	19,56	21,3			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1+1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut		
laskutusmääräys pvm / tark.		mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.jodhot kellarissa tark., rak.A	29.9.52	JR	Viem.kerroksissa tarkastettu, rak.A	1.12.52	GM
Rak.B: Viem.johdot kellarissa tark.	11.11.52	JR	Rak.B: Kerrosviemärit tarkastettu	16.1.53	OP
			Viemärit kanavissa tark.	1.12.52	GM
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Rak.A: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	1.12.52	GM	Lopputarkastettu	3.9.53	GM
Rak.B: " " "	16.1.53	OP			
Boileri painetarkastettu	9.2.53	OP			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu		

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalustelden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	1	1			1	
Astianpesualtaat	16	1			1	
Pesualtaat	17	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	16	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	1	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	12	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	5	15		–	–	–
Lattiakaivot	4	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	72					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	6	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäyrätie 3

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäyrätie 3

Kaupungin osa: No 43 | Nimi: Herttoniemi

Tontti no: 2 | RNo: | Kortteli no: 43136

Urakoitsija: Oy Vesijohtoliike-Huber

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No: 54186/4017

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 30.11.54

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	3028/25.11.54	x)	28,9			
Sadevesi	x) tonttijohto on 23.10.54 liitetty katuviemäriin kork. 26,82.					
Vesijohtopaine katujohdossa		Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot kerroksissa osaksi tark.	9.12.54	GM			
" maassa kellarissa tark.	28.12.54	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdt sekä boileri			Lopputarkastettu	10.6.55	GM
painetarkastettu	1.3.55	GM			
			Hajotuskaivo tarkastettu	3.6.55	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	10.6.55	GM

Huomautuksia

180.- maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	dm³/s	yht. dm³/s
Kaatoaltaat		0,2			0,2	
Astianpesu-altaat		0,2			0,2	
Pesualtaat		0,1			0,1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit		0,1		—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	1	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	1	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	1	0,2	0,2		0,2	0,2
15 mm:n käyttöhanat	1	0,1	0,1		0,1	0,1
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa		0,2			0,2	
Muut vesi-postit tms.						
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s: 0,3 — Lämminvesi yhteensä, dm³/s: 0,3

Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s — Mitoitusvirtaama, dm³/s

Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Ve 36

RVV-tarkastuskortti

Osoite: Mäyrätie 5, Sauna

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Mäyrätie 5

Kaupungin osa numero: 43 nimi: Herttoniemi

Korttelin numero: 43136 — Tontin numero: 3 — Rekisterinumero:

Urakoitsija:

Suunnittelija: J. Sipiläinen-Määttä

Piirustusten hyväksymisnumero: 850142

Hyväksytty: 4.4.85 — Palautettu: 8.5.85

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2970-22.9.54	28.83	31.4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☐ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☒ Muut työt
- Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon
- Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu
- Vesimittarin asennuslupa annettu
- Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia

Asennettavat laitteet C:	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV D:	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	38	1	36		1	
Astianpesualtaat	64	1	68		1	
Pesualtaat	52	1	50		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	32	2	32		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimurl-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	47	15	49	–	–	–
Lattiakaivot	9	–	15–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	242		250			
15 mm käyttö-hanat 13 mm	6	1	6		1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4	2		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	1		12	
Palopostit 50 mm	1	–	1 –	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäyrätie 6

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäyräkallio

Kaupungin osa: No 43 | Nimi: Herttoniemi

Tontti no: 1 | RNo: | Kortteli no: 43137

Urakoitsija: Vesi ja Lämpö Oy

Suunnittelija: –"–

Hyväksytyt piirustukset

No: 52056/3639

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 25.10.52

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2303/28.5.52	28,86	31,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo	1+1	
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Rak.D: Viemärit maassa osaksi tarkast.	8.12.52	GM	Rak.C: Kerrosviemärit tarkastettu	3.3.53	MK
			Rak.D: " "	4.2.53	OP
C Painetarkastus			**D Lopputarkastus**		
Rak.C: Kylmä- ja lämminvesijohdot painet.	3.3.53	MK	Lopputarkastettu	27.8.53	GM
Rak.D: " " sekä					
boileri painetarkastettu	4.2.53	OP			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	28.8.53	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	22	1			1	
Astianpesualtaat	32	1			1	
Pesualtaat	20	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	20	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit	20	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	7	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	121					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	12	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	3	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.	2	12			12	
Yhteensä NV	Kylmävesi			Lämminvesi		
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q *l/s*		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*		Patterin teho *l*/min.

Osoite: Mäyrätie 7

Omistaja tai kiinteistön nimi: As.Oy Mäyrätie 7

Kaupungin osa No 43 | Nimi Herttoniemi

Tontti no 1 | RNo | Kortteli no 135

Urakoitsija: Suomen Hissi ja Lämpöjohto Oy

Suunnittelija: _"_

Hyväksytyt piirustukset

No 52015/3594

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 5.3.52

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2243/12.2.52	31,76	34,2			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama
					±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot maassa kellarissa tarkast.	14.3.52	GM	Viem.johdot kerroksissa tark.+ ilmajohdot ja hajotuskaivo tarkastettu	30.5.52	JR
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	30.5.52	JR	Lopputarkastettu	6.11.52	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.11.52	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	24	1			1	
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat	23	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	23	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	23	15		–	–	–
Lattiakaivot	2	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	95					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 50 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä · NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäyrätie 9

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Mäyrätie 9

Kaupungin osa — No: 43 — Nimi: Herttoniemi

Tontti no: 2 — RNo: — Kortteli no: 135

Urakoitsija: Etelä-Suomen Putki Oy

Suunnittelija: LVI-ins.tstp Juhani Kähönen, Pietarinkatu 20 Hki 14

Hyväksytyt piirustukset

No: 50107/3424

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 11.11.50 10.12.75 11.12.75

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	1949/24.10.50	28,96	31,4			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot kellarissa maassa tark.	30.1.51		Viem.johdot kerroksissa tark.	2.6.51	

C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Maassa oleva kylmävesijohto painetark.	30.1.51		Lopputarkastettu	6.9.51	GM
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	2.6.51		Tarkastettu saunatilat	760106	TSa
Hajotuskaivo tarkastettu 31.7.51					

Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.9.51	

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	26	1			1	
Astianpesualtaat	24	1			1	
Pesualtaat	24	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	24	2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	24	15		–	–	–
Lattiakaivot	5	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	127					
15 mm käyttö-hanat		1			1	
13 mm 20 mm käyttö-hanat vesipostit	2	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit 40 mm	1	–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Mäyrätie 11 (Hiihtomäentie 30-32 nyhteydessä)

Omistaja tai kiinteistön nimi: Asunto Oy Majavakulma

Kaupungin osa: No 43 | Nimi Herttoniemi

Tontti no: 3 | RNo: | Kortteli no: 43135

Urakoitsija: A.Hj.Wuorio Vesi- ja Lämpöjohtoliike

Suunnittelija: -"-

Hyväksytyt piirustukset

No 52062/3645

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 17.11.52

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2374/11.9.52	24,66	27,1			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärit kellarin lattian alla osittain peitetty ins. Riimun luvalla	3.1.52	K	Kerrosviemärit ja tuuletusjohto tark.	2.2.53	OP
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.	21.2.53	MK	Lopputarkastettu	16.1.57	EL
			Hajoituskaivot poistettu talo-viemäri uusittu Huber	27.5-66	LH
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	27.5-66	LH

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	12: Kylmävesi kpl	NV	14: Yht. NV	Lämminvesi kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	–	1	1		1	
Astianpesualtaat	64	1	64		1	
Pesualtaat	33	1	33		1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet	16	2	16		2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut		2			2	
WC-uimuri-venttiilit		0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit	33	15	32	–	–	–
Lattiakaivot	3	–	1	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	149		147			
15 mm käyttö-hanat 13 mm	9	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4	1		4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit	1	12	1		12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q l/s	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus l	Patterin vesim. l	Patterin teho l/min.

Osoite: Käyrätie 12-14

Omistaja tai kiinteistön nimi

Hyväksytyt piirustukset

No 54074/3891

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä: 16.6.54.

Kaupungin osa: No 43 | Nimi Herttoniemi

Tontti no 4-5 6 | RNo | Kortteli no 43134

Urakoitsija: Vesijohtoliike-Huber Oy

Suunnittelija: -"-

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	2852/4.6.54	26,52	29,0			
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kaivot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		uusi No:ssa 14
Umpikaivo		

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		
Katujohto NS		Liitos NS
Mittari m³ tai NS		Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu	pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viemärijohdot maassa kellarissa tark.			Viemärijohdot kerroksissa tark. N:o 12	19.10.54	GM
N:o 12	19.10.54	GM	" " " N:o 14	2.6.54	GM
N:o 14	4.6.54	GM			
Viemärijohto rakennuksien välissä tark.	2.9.54	GM			
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot painetark.			Lopputarkastettu	6.4.55	GM
N:o 12	19.10.54	GM	Hajotuskaivo tarkastettu	19.10.54	GM
N:o 14	3.8.54	GM			
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	6.4.55	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat		1			1	
Astianpesualtaat	6	1			1	
Pesualtaat	19	1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Kylpyammeet		2			2	
Urinaalit		0,5		–	–	–
Pesuistuimet ja jalka-altaat		1			1	
Suihkut	2	2			2	
WC-uimuri-venttiilit	8	0,5		–	–	–
WC huuhtelu-venttiilit		15		–	–	–
Lattiakaivot	12	–	–	–	–	–
Sadevesisyöksy-viemärit		–	–	–	–	–
Yhteensä	47					
15 mm käyttö-hanat 13 mm	2	1			1	
20 mm käyttö-hanat vesipostit	4	4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Palopostit		–	–	–	–	–
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	

Yhteensä NV	Kylmävesi		Lämminvesi	
	Kylmävesi + lämminvesi		Yhteensä q *l/s*	
Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus *l*	Patterin vesim. *l*	Patterin teho *l*/min.

Osoite
~~Kaarelantie 15~~
Mörssärinaukio 1.

Omistaja tai kiinteistön nimi
P. Parviainen Leipomo Oy

Kaupungin osa
No 33 | Nim E-Kaarela

Tontti no
~~16~~ 31 | RNo | Kortteli no 33039

Urakoitsija
Oy Radiator Ab

Suunnittelija
Ins. Horsmasalo

Hyväksytyt piirustukset
No 55154/4197
Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 4.10.55

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN +				
		Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi		26.40	27.60	29.00	29.00	35.20
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisailiön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Luvat ja muut asiapaperit:

Kalvot	kpl	Huomautuksia:
Bens.- ja rasvan-erotuskaivo		
Rasvan erotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		puuttuu
Umpikaivo		Pienpuhdistamo

Tarkastusmaksut

laskutusmääräys pvm	tark.	mk
piirustukset		
viemärijohdot		
painetarkastus		
lopputarkastus		

Katujohto NS	Liitos NS
Mittari m³ tai NS	Tarjoilujohto NS
Mittarin asennuslupa annettu pvm	nimi

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.	B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
Viem.johdot kellarissa tarkastettu	23.1.56	JR	Kerrosviemärit tarkastettu	23.1.56	JR
C Painetarkastus			D Lopputarkastus		
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä boileri painetarkastettu	23.1.56	JR	Lopputarkastettu	7.2.57	GM
Vesijohto- ja viemäritöiden asennuslupa annettu			Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	7.2.57	GM

Huomautuksia

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja NV-määrä					
	Kylmävesi			Lämminvesi		
	kpl	NV	Yht. NV	kpl	NV	Yht. NV
Kaatoaltaat	2	1	0.4		1	0.4
Astianpesualtaat		1			1	
Pesualtaat		1			1	
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,5			0,5	
Pesuistuimet- ja jalka-altaat		1			1	
Urinaalit		0,5		—	—	—
VC-uimuri-venttiilit		0,5		—	—	—
VC-huuhtelu-venttiilit		15		—	—	—
Lattiakaivot	2	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	4	—	—	—	—	—
Kylpyammeet		2			2	
Suihkut		2			2	
15 mm käyttö-hanat	1	1	0.2		1	0.2
20 mm käyttö-hanat vesipostit		4			4	
25 mm käyttö-hanat vesipostit		12			12	
Astianpesu- ja pyykinpesuk. yms.		12			12	
Palopostit		—	—	—	—	—
Yhteensä NV	Kylmävesi		0.6	Lämminvesi		0.6
	Kylmävesi + lämminvesi			Yhteensä q l/s		
Vedenlämmitin	Malli		Tilavuus l	Patterin vesim. l		Patterin teho l/min.

Osoite: Mörssärinaukio 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: P. Parviaisen Leipomo Oy

Kaupungin osa No 33 | Nimi Etelä-Kaarela

Kortteli no 33039 | Tontti no 15 31 | R no

Urakoitsija: T:mi Suutarilan Putkityö

Suunnittelija: LVI-toimisto O. Nurminen & Co Ky, Maavallintie 3 Hki 43

Hyväksytyt piirustukset

No 790606

Hyväksymispäiväys ja hyväksyjä 15.10.79

Palautettu 16.10.79

Katuviemäri	Liitosilmoituksen no ja päiväys	Korkeustietoja NN + Liittymisk. minimi	Pad. kork. normaalisti	Pad. kork. putkitukkeuman sattuessa	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	9672-26.9.79 10082-26.9.79	26.40 26.30	27.60 27.50	29.00 29.00	32.00	
Sadevesi						

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin no	Vall. paine	Poikkeama ±

Piirustusten liitteinä olevat luvat ja muut asiapaperit

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan-bens./ öljynerotuskaivot		
Rasvanerotus-kaivo		
Laimennus-kaivo		
Perusvesi-kaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

	pvm	nimi
Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon		
Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu	24.11.79	
Vesimittarin asennuslupa annettu		
Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu	16.1.80	

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päiväys	Tark.
Lämmönä pohjaviem.,	5.12.79	
C Painetarkastus		

B Kerrosviemärit	Päiväys	Tark.
D Lopputarkastus		
Lämmönä	16.1.80	

Huomautuksia

Ilmoitettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	19	0,2	3,8		0,2	3,8
Astianpesu-altaat	3	0,2	0,6		0,2	0,6
Pesualtaat	10	0,1	1,0		0,1	1,0
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	7	0,1	0,7	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	25	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot		—	—	—	—	—
Yhteensä	64	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet	1	0,3	0,3		0,3	0,3
Suihkut	2	0,2	0,4		0,2	0,4
15 mm:n käyttöhanat	2	0,1	0,4		0,1	
Ast.p.k Puutarhan kast. pientalossa	2	0,4 0,2	0,8		0,2	0,8
Keittiö Pesukone kotitaloudessa	1	0,1 0,2	0,1		0,2	
Muut vesi-postit tms.	1	0,4	0,4			
Varaus Palopostit		—	5.0	—	—	4.0
	Kylmävesi yhteensä, dm³/s		13.5	Lämminvesi yhteensä, dm³/s		10.9
	Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s		24.4	Mitoitusvirtaama, dm³/s		1.59
Veden-lämmitin	Malli	Tilavuus dm³	3.6 m³	Patterin vesimäärä dm³	4	Patterin teho dm³/min 25

Osoite: Mörssärinaukio 1

Omistaja tai kiinteistön nimi: P. Parviainen Leipomo Oy

Kaupungin osa numero: 33 nimi: Etelä-Kaarela

Korttelin numero: 33039 | Tontin numero: 31 | Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja: Erkki Myllyoja

Suunnittelija: → LVI-tsto O. Nurminen & Co Ky, Maavallintie 3 Hki 43

Piirustusten hyväksymisnumero: 860689

Hyväksytty: 7.10.86 KKK | Palautettu: 13.10.86

Katuviemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymiskorkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	673-5.11.85	26.39	27.50	28.90	29.00	35.45
Sadevesi	673-5.11.85	27.43	28.65	28.65		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo		
Sadevesikaivo		
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- ☐ Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- ☒ Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- ☐ Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- ☐ Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu: 4.11.86 KK

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu: 26.11.86

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja
SV - VIEMÄRIT	30.9.86	

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
PAINEETTARKASTUS	30.10.86	

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja
MUUTOS- JA LISÄYKSET SEKÄ SV - JOHTOJEN VÄRI	26.11.86	

Huomautuksia