1870/– maksettu

Asennettavat laitteet	Kalusteiden lukumäärä ja virtaama: Kylmävesi kpl	Kylmävesi dm³/s	Kylmävesi yht. dm³/s	Lämminvesi kpl	Lämminvesi dm³/s	Lämminvesi yht. dm³/s
Kaatoaltaat	2	0,2	0,4	2	0,2	0,2
Astianpesu-altaat	17	0,2	3,4	17	0,2	3,4
Pesualtaat	32	0,1	3,2	32	0,1	3,2
Laboratorio- ja juoma-altaat		0,1			0,1	
Pesuistuimet ja jalka-altaat		0,1			0,1	
Urinaalit		0,4		—	—	—
WC-uimuri-venttiilit	24	0,1	2,4	—	—	—
WC-huuhtelu-venttiilit		1,5		—	—	—
Lattiakaivot	18	—	—	—	—	—
Sadevesikatto-suppilot	10	—	—	—	—	—
Yhteensä	103	—	—	—	—	—
Kylpy-ammeet		0,3			0,3	
Suihkut	16	0,2	3,2	16	0,2	3,2
15 mm:n käyttöhanat	2	0,2	0,4		0,1	
Puutarhan kast. pientalossa		0,2			0,2	
Pesukone kotitaloudessa	14	0,2	2,8		0,2	
Muut vesi-postit tms.	4	0,4	1,6			
Palopostit		—	—	—	—	

Kylmävesi yhteensä, dm³/s	17,4	Lämminvesi yhteensä, dm³/s	10,2
Kylmävesi + lämminvesi, dm³/s	27,6	Mitoitusvirtaama, dm³/s	1,50

Vedenlämmitin	Malli	Tilavuus dm³	Patterin vesimäärä dm³	Patterin teho dm³/min

Osoite: Hietapellontie 11

Piirustusten hyväksymisnumero: 860234

Omistaja tai kiinteistön nimi: As. Oy Ruusupuistonsalpa

Kaupungin osa numero: 39 nimi: Tapaninkylä

Korttelin numero: 39193 Tontin numero: 2 Rekisterinumero:

KVV-työnjohtaja:

Suunnittelija: → Enerta LVI-suunnittelutoimisto, Sumeliuksenkatu 18 B 33100 TRE

Hyväksytty	Palautettu
19.5.86	23.5.86
11.7.86	11.7.86
7.12.86	4.12.86

Katu-viemäri	Liitosilmoituksen numero ja päivämäärä	Korkeustietoja NN+: Alin liittymis-korkeus	Padotuskorkeus normaalisti	Padotuskorkeus putken tukkeut.	Alin viemäröity taso	Ylin viemäröity taso
Likavesi	752-19.12.85	13.65	14.75	16.50	16,50	23,60
Sadevesi	752-19.12.85	14.75	16.50	16.50		

Vesijohtopaine katujohdossa	Vesisäiliö	Vesisäiliön AV	Palopostin nro	Vallitseva paine	Poikkeama

Kaivot	kpl	Huomautuksia
Hiekan, bens. ja öljyn erotuskaivo		
Rasvan erotuskaivo		
Laimennuskaivo		
Perusvesikaivo	2	Padotusvent (1)
Sadevesikaivo	5	
Pumppukaivo		
Hajotuskaivo		
Umpikaivo		
Jätevesien kaatokaivo		

- [x] Uudisrakennuksen vesijohto- ja viemärityöt
- [ ] Vesijohtojen tai viemärien uusiminen
- [ ] Muun kuin uudisrakennuksen liittyminen kaupungin vesijohto- tai viemäriverkkoon
- [ ] Muut työt

Vedenmyyntisopimus lähetetty verkkotoimistoon: 15.4.86 ge

Vesijohtojen ja viemärien asennuslupa annettu

Vesimittarin asennuslupa annettu

Vesijohto- ja viemäritöiden hyväksymisilmoitus annettu

Ve 36 4000 6 85

HELSINGIN KAUPUNKI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

RVV-TARKASTUSKORTTI

Tarkastukset

A Ulko- ja pohjaviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

B Kerrosviemärit	Päivämäärä	Tarkastaja

D Lopputarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

C Painetarkastus	Päivämäärä	Tarkastaja

Huomautuksia